

शितगंगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ठाडा, अर्घाखाँची

२०७८/७९ सम्पन्न योजनाको विवरण (योजनाको रेकड तथा प्रगती)

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	ज्याति भविष्य बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण	३	कुमार केशव सिंह	६७०५६८१	६००००००	७०५६८१	१०/१३/२०७७	२/२३/२०७९	७८१०९३६	६००००००	१८१०९३६	१००	१००
२	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ८ लाहापे	८	होम बहादुर के.सी.	४९८२९०५	३१६३९३६	१८१८९६९	१०/१८/२०७७	८/५/२०७८	३१४७१२७	३१४७०४७	८०	१००	१००
३	अमराड ठाडा जुकेना देउराली ऐरावती सडक स्तरोन्नती (सडक बोर्ड)	०	नारायणसिंह वेल्वासे	५१५१५९८	३०७६४०४	२०७५१९४	२/२६/२०७८	८/२३/२०७८	३०१६०६०	३०१६०६०	०	१००	१००
४	बाखा नस्ल सुधार कार्यक्रम दर्सना कृषि	०	काशिराम भाट	२०००००	१०००००	१०००००	६/८/२०७८	६/१७/२०७८	२०००००	१०००००	१०००००	१००	१००
५	ब्याडमिन्टन कोर्ट ट्रष्ट निर्माण	३	रुपेश गौचन	२६२६४९	२५००००	१२६४९	६/८/२०७८	८/१९/२०७८	२६३२९९	२५००००	१३२९९	१००	१००
६	गल्दहवा खयरभट्टी मो.वा. स्तरोन्नती	११	गणेश दर्लामी	३१९७५३	३०००००	१९७५३	६/१२/२०७८	८/२८/२०७८	३२२८०८	३०००००	२२८०८	१००	१००
७	कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन १	१	कल्पना भण्डारी	६२५०००	५०००००	१२५०००	६/१७/२०७८	१२/२१/२०७८	६२४५००	४९९६००	१२४९००	१००	१००
८	नगर गौरवका ४ सडक वर्षा याममा मर्मत सुधार (पहिलो)	०	नारायणसिंह वेल्वासे	४९७०००	४८३६२७	१३३७३	६/१२/२०७८	६/२२/२०७८	४८२८८१	४८२८८१	०	१००	१००
९	हेरे गवदे बाटुले अम्लेवारी मो.वा.	१०	गिरीराज पन्थी	३०६०१०	२९००००	१६०१०	६/२२/२०७८	९/१६/२०७८	२९३१८०	२७७८००	१५३८०	१००	९६
१०	रागाकाटे नयाँ वस्ती खारघाट मो.वा.	९	टेक बहादुर खत्री	५२६५७६	५०००००	२६५७६	६/२२/२०७८	९/२६/२०७८	५२८६०९	५०००००	२८६०९	१००	१००
११	साविक १२३ को चाक्ला जुकेना सहित सवै मो.वा. मर्मत तथा स्तरोन्नती	५	मित्रलाल अधिकारी	६३१५८३	६०००००	३१५८३	६/२२/२०७८	१०/४/२०७८	६२६०४०	५९४०००	३२०४०	९९	९९
१२	सितापुर कैलाशे दक्सुपाटा मो.वा.	३	टुक प्रसाद भुसाल	२६३५३७	२५००००	१३५३७	६/२२/२०७८	१२/६/२०७८	२६५९५४	२५००००	१५९५४	१००	१००
१३	स्वास्थ्य स्वयंम सेविका प्रोत्साहन ८	८	मीना पन्थी	५००००	५००००	०	७/३/२०७८	११/१२/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
१४	बढीदमार स्वास्थ्य ईकाइ व्यवस्थापन ८	८	मीना पन्थी	८३५५९	६००००	२३५५९	७/३/२०७८	१/६/२०७९	६५९२५	६००००	५९२५	१००	१००
१५	उपल्ला मैनेरी मो.वा.	१	सितल बस्नेत	१०६८०८	१०००००	६८०८	७/३/२०७८	८/१६/२०७८	१०८००३	१०००००	८००३	१००	१००
१६	स्टेचर खरीद ८	८	मीना पन्थी	५००००	५००००	०	७/४/२०७८	११/१२/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
१७	कुम्लेसिमल देखि धनचौर टोल मो.वा.	५	पोमलाल भुसाल	१०५८२५	१०००००	५८२५	७/७/२०७८	११/८/२०७८	१०६६४०	१०००००	६६४०	१००	१००
१८	पोखेडाडा टाकुरा मुस्लेघाट टाकुरा मो.वा.	३	धन बहादुर थापा	२९४९६१	२८००००	१४९६१	७/७/२०७८	११/१५/२०७८	२९५४१६	२८००००	१५४१६	१००	१००
१९	हेरे बहखोर लौरी सडक ९,१० (उ.स.)	१०	गोविन्द थापा	३७९८३२	३६००००	१९८३२	७/८/२०७८	९/२६/२०७८	३८०८८२	३६००००	२०८८२	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२०	युवाहरुको लागि खेलकुद सामग्री तथा जर्सी वितरण कार्यक्रम ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	१५००००	१५००००	०	७/९/२०७८	९/३०/२०७८	१४९०९५	१४९०००	९५	१००	१००
२१	टिकरी ढुङ्गेसेरा पोखरा मो.वा. स्तरोन्नती	११	जिवन वेल्वासे	२६५०७८	२५००००	१५०७८	७/१०/२०७८	९/१३/२०७८	२४१६९७	२२७९००	१३७९७	९१	९१
२२	बरवोट कैलासे टाकुरा मो.वा.	३	नर बहादुर घर्ती	२१०९१४	२०००००	१०९१४	७/११/२०७८	१०/१७/२०७८	२१२३४५	२०००००	१२३४५	१००	१००
२३	कलस्टर नं. ३ का सम्पूर्ण मो.वा. मर्मत	२	प्रदिप कुमार घिमिरे	३२३७९१	३०००००	२३७९१	७/१४/२०७८	९/१३/२०७८	३२४१७२	३०००००	२४१७२	१००	१००
२४	कलस्टर नं. २ का सम्पूर्ण मो.वा. मर्मत	२	छव बहादुर खड्का	३३३८४१	३०००००	३३८४१	७/१४/२०७८	१०/१६/२०७८	३३३९५२	३०००००	३३९५२	१००	१००
२५	कामी पोखरा सितलडाँडा वडहरे मो.वा.	१	बलाराम कुँवर	१०६२८८	१०००००	६२८८	७/१४/२०७८	१०/१३/२०७८	१०८९५५	१०००००	८९५५	१००	१००
२६	साविक जुकेना ४/५ का मो.वा. स्तरोन्नती तथा मर्मत सुधार	५	युवराज वेल्वासे	७३६९५०	७०००००	३६९५०	७/१५/२०७८	१२/७/२०७८	७३९०५४	७०००००	३९०५४	१००	१००
२७	कलस्टर नं. ४ का सम्पूर्ण मो.वा. मर्मत	२	गाविवन्द बहादुर रेश्मी मगर	४२७३५१	४०००००	२७३५१	७/१५/२०७८	९/२१/२०७८	४२७६०८	४०००००	२७६०८	१००	१००
२८	मुलबाटो लगायत विभिन्न मो.वा. मर्मत	१	कर्ण बहादुर भट्टराइ	१४७९२८०	१४०००००	७९२८०	७/१५/२०७८	१०/१२/२०७८	१४५९८२८	१३८१५००	७८३२८	१००	१००
२९	कलस्टर नं. १ का सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत	२	विष्णु बहादुर क्षेत्री	४३३४९४	४०००००	३३४९४	७/१६/२०७८	११/१२/२०७८	४३३५६४	४०००००	३३५६४	१००	१००
३०	भाविन बाजागरा खेत सिंचाई	४	खिम बहादुर थापा	१५८०१४	१५००००	८०१४	७/१६/२०७८	९/१६/२०७८	१५५७८९	१४७८००	७९८९	१००	१००
३१	महारुद्र आ.वि. घडेरी निर्माण	१	बाल बहादुर रोकाहा	१५७९७६	१५००००	७९७६	७/१६/२०७८	१०/१२/२०७८	१५९७१२	१५००००	९७१२	१००	१००
३२	देउराली लामाताल सडक	०	शिव प्रसाद न्यौपाने	४९८८६९	४८२९९६	१५८७३	७/१२/२०७८	७/१७/२०७८	४८२३६७	४८२३६७	०	१००	१००
३३	खाम्पा रत्न बाबुसुन्दर जानकालेख मो.वा. मर्मत	६	पदम बहादुर खत्री	१४८०६३	१४००००	८०६३	७/१७/२०७८	१/१६/२०७९	१४५६९८	१३७७००	७९९८	१००	९८
३४	खाम्पारी बंसारी सेरा मो.वा. मर्मत	६	विष्णु बहादुर भाट	१४८३१६	१४००००	८३१६	७/१७/२०७८	१/११/२०७९	१०२४०३	९६६००	५८०३	६९	६९
३५	लिसिकुना सिंचाई पोखरी निर्माण	१०	मिन बहादुर कुवर	२६३९६२	२५००००	१३९६२	७/२३/२०७८	९/२६/२०७८	२६६२८४	२५००००	१६२८४	१००	१००
३६	डोहोटे तारिके कुडुले कृषि सडक मर्मत	१२	यमलाल पौडेल	१३८८६२	१३००००	८८६२	७/२५/२०७८	१०/१३/२०७८	१४०२६२	१३००००	१०२६२	१००	१००
३७	टुनीपोखरा खर्सका बाउन्ने गंगा मो.वा.	०	उमानन्द अधिकारी	९४८८३५	९०००००	४८८३५	७/२५/२०७८	९/२/२०७८	९५७१९९	९०००००	५७१९९	१००	१००
३८	भनभने गल्डुड बंसारी मो.वा. मर्मत	६	झविन्द्र प्रसाद	२००५७०	१९००००	१०५७०	७/२६/२०७८	२/२३/२०७९	१५८४२५	१५००००	८४२५	७९	७९
३९	दोवाटा वेलदमार चावेनेटा मो.वा.	११	सिद्ध बहादुर	२११३०३	२०००००	११३०३	७/२६/२०७८	८/१६/२०७८	२१४८९१	२०००००	१४८९१	१००	१००
४०	गैनेरी जिमुरे मो.वा. निर्माण	११	सिद्ध बहादुर रोकाहा	१०६५८०	१०००००	६५८०	७/२६/२०७८	८/१६/२०७८	११०३९८	१०००००	१०३९८	१०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४१	धानखाला सिसन लामदमार बहखार सडक	९	बाबु किशोर कुमार बढा मगर	५२७४००	५०००००	२७४००	७/२८/२०७८	९/१९/२०७८	५२८४५०	५०००००	२८४५०	१००	१००
४२	हिलेखोला रजिया कुडुले मो.वा.	१२	लोकनाथ पौडेल	१५८१४१.६	१५००००	८१४१.६	७/२८/२०७८	९/२६/२०७८	१५९५४१	१५००००	९५४१	१००	१००
४३	रातामाटा देउराली बाकलवारी खल्याखर्क सडक स्तरोन्नती	१२	मुम बहादुर घर्ती मगर	१५७९७२	१५००००	७९७२	७/२९/२०७८	१०/२७/२०७८	१५८१६५	१५००००	८१६५	१००	१००
४४	खल्याखर्क देउराली निपाने खा.पा. मर्मत	१२	विष्णु बहादुर थापा	१२९१२०	१२००००	९१२०	७/२९/२०७८	११/१२/२०७८	१२७५७५	११८५००	९०७५	१००	१००
४५	म्यालपानी खा.पा. प्रतिशालय मर्मत	१२	थानेश्वर कुँवर	१३८५३०	१३००००	८५३०	७/२९/२०७८	९/२१/२०७८	१४३८००	१३००००	१३८००	१००	१००
४६	फल्दे कटौजे मो.वा.	११	शेपराज थापा	२१३१६०	२०००००	१३१६०	७/२९/२०७८	८/२९/२०७८	२०३९७१	१९१३००	१२६७१	८६	८६
४७	नगर गौरवका ४ सडक वर्षा याममा मर्मत सुधार (दोस्रो सम्झौता)	०	कृष्ण बहादुर घ.म.	४९८९२२	४८४९१८	१४००४	७/२५/२०७८	८/५/२०७८	४८४५४२	४८४५००	४२	१००	१००
४८	करापुकोट मन्दिर अधुरो	५	इश्वरी प्रसाद वेल्वासे	१५८५७८	१५००००	८५७८	८/१/२०७८	३/१५/२०७९	१६११३४	१५००००	१११३४	१०३	१००
४९	थारपाईला ठाटी देखी पधेरा मो.वा.	५	सुन्दर वेल्वासे	१०५२७५	१०००००	५२७५	८/१/२०७८	११/८/२०७८	१०५५९८	१०००००	५५९८	१००	१००
५०	देउराली गाँउ कृषि सडक	१२	मान बहादुर पुन	१०५६६१	१०००००	५६६१	८/१/२०७८	१०/२८/२०७८	१०९३५८	१०००००	९३५८	१०३	१००
५१	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण गल्दा र तरकारी संकलन केन्द्र रातामाटा	५	बासुदेव अधिकारी	१८४६३५	१७५०००	९६३५	८/२/२०७८	३/१५/२०७९	१७०९१५	१६१९००	९०१५	९३	९३
५२	जाडीखोला पोखाकाडाडा सिंचाई	५	नारायण प्रसाद	५२८५०	५००००	२८५०	८/२/२०७८	११/१६/२०७८	५३५४०	५००००	३५४०	१००	१००
५३	चाक्ला हात्तीढुङ्गा खल्याखर्क मो.वा.	१२	पुनरी प्रसाद पौडेल	६४१६७	६००००	४१६७	८/२/२०७८	१०/२७/२०७८	६५८२७	६००००	५८२७	१००	१००
५४	देउराली नेपाने दमारे ढुङ्गे मो.वा.	१२	गुनाखर घिमिरे	१०५०००	१०००००	५०००	८/२/२०७८	१०/१०/२०७८	१०५०००	१०००००	५०००	१००	१००
५५	सामुदायिक स्वास्थ्य भवन डोटेखर्क शौचालय निर्माण	५	युवराज गैरे	१०६००८	१०००००	६००८	८/२/२०७८	११/८/२०७८	१०६३९८	१०००००	६३९८	१००	१००
५६	लाहापे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फोहोर	८	मीना पन्थी	२२३२६	२००००	२३२६	८/३/२०७८	३/१५/२०७९	२०३७५	१८२००	२१७५	९४	९४
५७	मालिका मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, हनुमाने मन्दिर, बजेनीमाई मन्दिर र वतासे	५	राम प्रसाद पौडेल	३४२६७३	३२५०००	१७६७३	८/५/२०७८	१२/२१/२०७८	३४४२५४	३२५०००	१९२५४	१००	१००
५८	कालिमाटी अधुरो खेल मैदान निर्माण	५	शोभाखर वेल्वासे	५३३०५	५००००	३३०५	८/५/२०७८	१२/९/२०७८	५३४२२	५००००	३४२२	१००	१००
५९	मुस्लेघाट कोहल सेङ्गलेङ्ग मोटर बाटो	३	मनोज कुँवर	१५८५१५	१५००००	८५१५	८/५/२०७८	१०/१४/२०७८	१५५२२८	१४६८००	८४२८	१००	९८
६०	भुसुने सेरा मो.वा. निर्माण	५	नित्यान्द वेल्वासे	५३५०८	५००००	३५०८	८/१०/२०७८	१२/२८/२०७८	५४१४४	५००००	४१४४	१००	१००
६१	दमारेपानि पधेरो मर्मत	१२	डिलाराम न्यौपाने	५३७१७	५००००	३७१७	८/१०/२०७८	१०/१०/२०७८	५१५१०	४७९००	३६१०	१००	९६
६२	बोहखर ठुलाढुङ्गे बंसागर मो.वा. मर्मत	६	दिनेश पाण्डेय	२११०८७	२०००००	११०८७	८/१२/२०७८	१/२३/२०७९	२१२२४०	२०००००	१२२४०	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६३	कोन्द्रे जलुके टरे सिंचाई	१२	प्रविण समाल	१६०७१८	१५००००	१०७१८	८/१२/२०७८	९/२६/२०७८	१६००६०	१५००००	१००६०	१००	१००
६४	सालारुख सानाकल्लेरी मो.वा.	५	शिवराज पौडेल	१०५४३१	१०००००	५४३१	८/१४/२०७८	१२/२०/२०७८	१०६०३४	१०००००	६०३४	१००	१००
६५	लिसिकुना ईन्द्रचोक मो.वा.	१०	लाल पहाडुर पुम मगर	१०५३३६	१०००००	५३३६	८/१४/२०७८	९/९/२०७८	९०७७२.६४	८६१००	४६७२.६४	८९	८९
६६	सितखोला जाडीखोला टल्लारी सिंचाई	५	मनकली अधिकारी	७९२४१	७५०००	४२४१	८/१४/२०७८	३/१५/२०७९	८०९९७	७५०००	५९९७	१००	१००
६७	सुनकोशी	३	लाल पहाडुर पुम मगर	१०५४३०६	१००००००	५४३०६	८/१४/२०७८	११/५/२०७८	१०६२६२८	१००००००	६२६२८	१०३	१००
६८	नयाँ वडा कार्यालय व्यवस्थापन	८	मिना पन्थी	२०००००	२०००००	०	८/१४/२०७८	११/१२/२०७८	२०००००	२०००००	०	१००	१००
६९	वेल्दमार पाक्री मो.वा.	११	सूर्य बहादुर सारु	३१५२१९	३०००००	१५२१९	८/१६/२०७८	९/२६/२०७८	३१६९०५	३०००००	१६९०५	१००	१००
७०	वेसारे खिन्दी मो.वा.	३	तोयनारायण अधिकारी	१०५३५४	१०००००	५३५४	८/१७/२०७८	९/२६/२०७८	१०५७९५	१०००००	५७९५	१००	१००
७१	टाकुरा खानेपानी	३	झविन्द्र बहादुर थापा	१५८१४०	१५००००	८१४०	८/१७/२०७८	२/१७/२०७९	१५४३५६	१४६४००	७९५६	१००	१००
७२	चौपारी भेडावरीपाँकी घाँट मो.वा.	१	दिपक भुसाल	२१३६३०	२०००००	१३६३०	८/१७/२०७८	१०/७/२०७८	१९८५२७	१८५८००	१२७२७	९३	९३
७३	ढेडापानी कुवा मर्मत	१	बावुराम चुदाली	५५२६३	५००००	५२६३	८/१७/२०७८	१०/७/२०७८	५६०७०	५००००	६०७०	१००	१००
७४	अपाङ्गको लागि आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम संचालन(देउराली अपाङ्ग)	०	तारापती क्षेत्री	३०००००	३०००००	०	८/१९/२०७८	१२/२८/२०७८	३००४००	३०००००	४००	१००	१००
७५	शिनपा ४ का मो.वा. स्तरोन्ती	४	युवराज वेल्वासे	१०५२३५९	१००००००	५२३५९	८/२२/२०७८	१०/१८/२०७८	१०५३३४५	१००००००	५३३४५	१००	१००
७६	बंसारी पार खन्युखोला सिंचाई	५	हरि बहादुर घर्ती	१०६४६५	१०००००	६४६५	८/२२/२०७८	१२/२९/२०७८	१०६८१४	१०००००	६८१४	१००	१००
७७	शिवादह माझीदमार मो.वा. मर्मत	६	यम बहादुर गाहा	५२६४८८	५०००००	२६४८८	८/२२/२०७८	१२/२५/२०७८	५२७९०१	५०००००	२७९०१	१००	१००
७८	हुरधुरे मो.वा.	१३	लाल पहाडुर पुम मगर	१०५३९१	१०००००	५३९१	८/२२/२०७८	३/१६/२०७९	७०३२९	६६७००	३६२९	६७	६७
७९	साविक वडा नं.७,८,९ का मो.वा. मर्मत	७	विष्णु बहादुर झाक्री	४२११२७	४०००००	२११२७	८/२२/२०७८	१०/७/२०७८	४१९८६८	३९७९००	२१९६८	१००	१००
८०	सिख सव्दु मो.वा. स्तरोन्नती	१	छविलाल राना	१०६५००	१०००००	६५००	८/२२/२०७८	१०/१३/२०७८	१०८४२५	१०००००	८४२५	१००	१००
८१	सुनकोशीको यमुखक सुल्क	५	लाल बहादुर घर्ती	१३१९०३	१२५०००	६९०३	८/२२/२०७८	११/२६/२०७८	१३२३६७	१२५०००	७३६७	१००	१००
८२	शिपवाकामुख का सहीवक नाटारवाटा मर्मत सधार	१०	पिताम्बर पोखेल	५७९१६८	५५००००	२९१६८	८/२२/२०७८	९/२८/२०७८	५७९३८१	५५००००	२९३८१	१००	१००
८३	घर्तीसरा पुरानामन्ड्रे सिंचाइ	१	शिवलाल खनाल	२११८२२	२०००००	११८२२	८/२३/२०७८	९/२०/२०७८	२१६३३१	२०००००	१६३३१	१०२	१००
८४	चिदिचौर सिलिङ्गखोला लाहापे सडक	९	टेक बहादुर तङ्गनामी	४१०८७९	३९००००	२०८७९	८/२३/२०७८	९/२९/२०७८	४१३५६०	३९००००	२३५६०	१०१	१००
८५	घाट सुखौरा हल्देसेरा मो.वा.	१	शिव बहादुर पहराई	२११०१९	२०००००	११०१९	८/२३/२०७८	११/२०/२०७८	२१४५३९	२०००००	१४५३९	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
८६	महाकाली आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	१	उमा अधिकारी	२१२६३८०	१८०००००	३२६३८०	४/१/२०७८	८/२/२०७८	१८०००००	१८०००००	०	१००	१००
८७	शिरिसखोला खा.पा मर्मत	४	राम प्रसाद आचार्य	१०७१७९	१०००००	७१७९	८/२३/२०७८	११/९/२०७८	१०२४५३	९६९००	५५५३	९७	९७
८८	अगरवती कार्यक्रम शिनपा ५ (मालिका अगरवती समूह)	५	खुमकला गैरे	११४०००	१०००००	१४०००	८/२३/२०७८	१/८/२०७९	११४०००	१०००००	१४०००	१००	१००
८९	मासुरे मौवावारी मो.वा. स्तरोन्नती	११	झबिन्द्र खनाल	१०६०६५	१०००००	६०६५	८/२४/२०७८	१/७/२०७९	१०६६०८	१०००००	६६०८	१००	१००
९०	चुदारे खानेपानी	३	राम बहादुर खनाल	१३७१२८	१३००००	७१२८	८/२४/२०७८	११/१५/२०७८	१३५६०६	१२८५००	७१०६	१००	१००
९१	लाहापे चौतारीटोल चौतारी मर्मत	८	खेतुलाल थापा	१०६९५९	१०००००	६९५९	८/२४/२०७८	११/२/२०७८	१०३१६५	९९२००	३९६५	१००	१००
९२	भालुखोला मो.वा.	८	प्रेम बहादुर बुढा	५४३५५	५००००	४३५५	८/२४/२०७८	११/२/२०७८	५२४४९	४९६००	२८४९	१००	१००
९३	मिलनचोक फड्के पुल मर्मत	८	जंगविर बुढा	६४६७६	६००००	४६७६	८/२४/२०७८	१/१३/२०७९	६३०८६	५८५२४	४५६२	१००	१००
९४	विद्यालय खोरेटोल देखि बनीलीटोल सम्म मो.वा.स्तरोन्नती	८	हिम बहादुर सुनार	१६०११०	१५००००	१०११०	८/२४/२०७८	१/४/२०७९	१५८२२९	१४८२००	१००२९	१००	१००
९५	अपाङ्ग सम्बन्धि कार्यक्रम (देउराली अपाङ्गता उत्थान समाज)	३	तारापती क्षेत्री	६२५००	५००००	१२५००	८/२४/२०७८	१०/७/२०७८	६२५००	५००००	१२५००	१००	१००
९६	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम (देउराली अपाङ्गता उत्थान समाज)	१२	तारापती क्षेत्री	६२५००	५००००	१२५००	८/२४/२०७८	१०/७/२०७८	६२५००	५००००	१२५००	१००	१००
९७	अपाङ्ग आवश्यकता सम्बन्धि कार्यक्रम (देउराली अपाङ्गता उत्थान समाज)	४	तारापती क्षेत्री	६२५००	५००००	१२५००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
९८	सूचना तथा सञ्चार	८	मीना पन्थी	५००००	५००००	०	८/२६/२०७८	३/१७/२०७९	५०७२०	५००००	७२०	१००	१००
९९	लाहापे मा.वि. खानेपानी व्यवस्थापन	८	मिना पन्थी	४००००	४००००	०	८/२६/२०७८	१०/२४/२०७८	४००००	४००००	०	१००	१००
१००	नवज्योती आ.वि. सातमारा	८	मिना पन्थी	५००००	५००००	०	८/२६/२०७८	११/१२/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
१०१	पशु विकास कार्यक्रम	८	मिना पन्थी	१००२००	१०००००	२००	८/२६/२०७८	१२/१८/२०७८	१००३२९	१०००००	३२९	१००	१००
१०२	चाक्ला खन्याडीक मो.वा.	४	ज्ञानी प्रसाद पाण्डे	१०५६६५	१०००००	५६६५	८/२६/२०७८	१०/३/२०७८	१००१५०	९४७००	५४५०	९५	९५
१०३	नवटोल खेल मैदान निर्माण लाहापे	८	ज्ञानी प्रसाद पाण्डे	५३०००२	५०००००	३०००२	८/२७/२०७८	१/१२/२०७९	५२८७८३	५०००००	२८७८३	१००	१००
१०४	अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्यक्रम (देउराली अपाङ्गता उत्थान समाज)	७	तारापती क्षेत्री	१२५०००	१०००००	२५०००	८/२७/२०७८	११/८/२०७८	१२५०००	१०००००	२५०००	१००	१००
१०५	देउराली अपाङ्ग उत्थान समाज कार्यालय फर्निचर व्यवस्थापन २	२	तारापती क्षेत्री	५००५०	५००००	५०	८/२७/२०७८	१०/१३/२०७८	४९९३०	४९९३०	०	१००	१००
१०६	गौशाला सहयोग नरपानी (कार्यान्वयन श्रीकृष्ण गौशाला नरपानी)	०	मेघ बहादुर पाण्डे	१०९९००	१०००००	९९००	८/२८/२०७८	१०/१०/२०७८	११०६००	१०००००	१०६००	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१०७	फलाटे कृषि सडक	४	राम प्रसाद वेल्वासे	८५९९५	८००००	५९९५	८/२८/२०७८	११/२९/२०७८	८६४४३	८००००	६४४३	१००	१००
१०८	पञ्चकन्या कृषि फर्म मोटर तथा पाईप	८	टोप बहादुर गुरुङ्ग	५४३५०	५००००	४३५०	८/२८/२०७८	१/१३/२०७९	५४७२७	५००००	४७२७	१००	१००
१०९	रातामाटा खाल गल्दा मो.वा.	४	राजु थापा	४२१८५३	४०००००	२१८५३	८/१२/२०७८	९/२६/२०७८	४२२६६६	४०००००	२२६६६	१००	१००
११०	सिद्धारा नेपाने डिही मो.वा.	१०	राजु वि.क.	२६३१६७	२५००००	१३१६७	८/२८/२०७८	१२/२१/२०७८	२५३४६९	२४०७००	१२७६९	९६	९६
१११	डिही हुदै पोखरी मो.वा.	१०	कृष्ण बहादुर पेञ्जनी मगर	१०५७४९	१०००००	५७४९	८/२८/२०७८	१२/२१/२०७८	१०७०२६	१०००००	७०२६	१००	१००
११२	साविकका वडा नं. ३,४ का मो .वा. मर्मत	७	कृष्ण प्रसाद वेल्वासे	२११२५५	२०००००	११२५५	८/२९/२०७८	१०/७/२०७८	२०९९५९	१९८७००	११२५९	१००	१००
११३	वग्र मो.वा. स्तरोन्नती	१	टेक बहादुर	१०५५५०	१०००००	५५५०	८/२९/२०७८	१०/२७/२०७८	१०७०३७	१०००००	७०३७	१००	१००
११४	पोखेडाँडा मो.वा. स्तरोन्नती	४	डिल बहादुर खत्री	५७७९०६	५५००००	२७९०६	८/२९/२०७८	१०/२७/२०७८	५७९५१३	५५००००	२९५१३	१००	१००
११५	अर्चल कुलो मर्मत	१	तुल्सी बहादुर सोमै	४७५४९६	४५००००	२५४९६	८/२९/२०७८	११/२६/२०७८	४७८२४९	४५००००	२८२४९	१००	१००
११६	हडाहा आँपसोति जयकोट खानेपानी मर्मत	१२	हुम बहादुर श्रीस	१२६७७०	१२००००	६७७०	८/२९/२०७८	११/१५/२०७८	१२२५९५	११६०००	६५९५	९७	९७
११७	कुकुरगाडे शिवालय मन्दिर निर्माण	१२	फर्सुराम खनाल	५८५५२	५००००	८५५२	८/२९/२०७८	११/२०/२०७८	५९११४	५००००	९११४	१००	१००
११८	हात्ती ढुङ्गा सामुदायिक भवन	४	विष्णु प्रसाद वेल्वासे	२१६९८८	२०००००	१६९८८	९/१/२०७८	१०/१८/२०७८	२१९४४०	२०००००	१९४४०	१००	१००
११९	हात्ती खाल निर्माण विष्णु प्रसाद मो.वा.	१२	गोकर्ण बहादुर खनाल	१४५८४५	१३००००	१५८४५	९/५/२०७८	९/२९/२०७८	१४३७४५	१२८१००	१५६४५	१००	९९
१२०	अपाङ्गको लागि आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संचालन (प्रगतिशील अपाङ्ग)	०	दामोदर वि.सी.	२५००००	२०००००	५००००	९/५/२०७८	३/१८/२०७९	२५००००	२०००००	५००००	१००	१००
१२१	थामकोट सामुदायिक भवन निर्माण	०	ठकुर प्रसाद आचार्य	३१६८०७	३०००००	१६८०७	९/५/२०७८	१२/९/२०७८	३१८४३८	३०००००	१८४३८	१००	१००
१२२	सोल्टी मार्ग मो.वा.	४	तिल बहादुर थापा	८४७३३	८००००	४७३३	९/५/२०७८	१०/५/२०७८	८६१२२	८००००	६१२२	१००	१००
१२३	अमिलेवारी मो.वा.	०	दुण्डीराज पोखरेल	१५८२५१	१५००००	८२५१	९/५/२०७८	१०/२८/२०७८	१५९९१५	१५००००	९९१५	१००	१००
१२४	सामुदायिक भवन निर्माण सानाढुङ्गे	६	ज्ञान बहादुर गाहा	४२२७४८	४०००००	२२७४८	९/६/२०७८	१/१६/२०७९	४२१०२९	३९८३००	२२७२९	१००	१००
१२५	बाग बन्डडे प्रतिकालय निर्माण	१२	कुलानन्द भुसाल	५२७४३	५००००	२७४३	९/६/२०७८	१०/१४/२०७८	५६३६३	५००००	६३६३	१००	१००
१२६	मुसियान ढाव मो.वा.	१३	हरि बहादुर विष्ट	३१६७४५	३०००००	१६७४५	९/६/२०७८	१/७/२०७९	३१७७६६	३०००००	१७७६६	१००	१००
१२७	धनमुडा सिंचाई	१	हिरालाल अधिकारी	१०८१२८	१०००००	८१२८	९/७/२०७८	१/११/२०७९	१०९७७५	१०००००	९७७५	१००	१००
१२८	करमिन्दप शब्दु मो.वा.	१	पृथु बहादुर पौडेल	१०७८१२	१०००००	७८१२	९/७/२०७८	११/२/२०७८	१०८४२७	१०००००	८४२७	१००	१००
१२९	वैरे सामुदायिक भवन	१०	मधु वेल्वासे	२७०१३०	२५००००	२०१३०	९/८/२०७८	३/२२/२०७९	२७४३८४	२५००००	२४३८४	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१३०	भोटे बजार मन्दिर निर्माण	१३	यादव प्रसाद न्यौपाने	३१७८७६	३०००००	१७८७६	९/८/२०७८	३/२२/२०७९	३१९२५३	३०००००	१९२५३	१००	१००
१३१	प्रतिशालय चाकल्डुङ्गा खमारी कल्लेरी बडहरे मो.वा. मर्मत	६	टिका प्रसाद घिमिरे	२००९२५	१९००००	१०९२५	९/८/२०७८	११/२६/२०७८	२०२३३३	१९००००	१२३३३	१००	१००
१३२	रजिया रिङ्गरोड मो.वा.	१२	गिरी प्रसाद पोखेल	१९०३५९	१८००००	१०३५९	९/८/२०७८	१०/४/२०७८	१७४१५१	१६४६००	९५५१	९९	९९
१३३	बतासेडाँडा देखि चलौजा मो.वा.	२	सुमित्रा थापा	३१६०५०	३०००००	१६०५०	९/८/२०७८	१/८/२०७९	३११४२६	२९५६००	१५८२६	१००	९९
१३४	अस्थायी प्रहरी चौकी शौचालय निर्माण	८	कर्ण बहादुर	१०९५८१	१०००००	९५८१	९/९/२०७८	११/२६/२०७८	१०७३९५	१०००००	७३९५	१००	१००
१३५	बग्न दमार फेरा सिंचाई पाईप खरिद	५	बसन्त पौडेल	१२५३५१	१०००००	२५३५१	९/९/२०७८	२/१३/२०७९	१२४३७७	९९२००	२५१७७	१००	९९
१३६	भर्लावास मुसियान मो.वा.	१३	श्याम बहादुर वि.सी.	२१११८२	२०००००	१११८२	९/९/२०७८	३/१६/२०७९	१९८१९८	१८७७००	१०४९८	९७	९७
१३७	भगेरी गोरेटो बाटो निर्माण	५	नारायणी अधिकारी	५३१८६	५००००	३१८६	९/९/२०७८	११/८/२०७८	५३५३४	५००००	३५३४	१००	१००
१३८	मगर खड्क बडगा बुद्ध उजेल्ला खरिद मो.वा. निर्माण	२	विकास घिमिरे	१०६११७	१०००००	६११७	९/९/२०७८	१/६/२०७९	१०६९६३	१०००००	६९६३	१००	१००
१३९	विन्दवासिनी मन्दिर मर्मत	५	मधु प्रसाद अधिकारी	२११२९६	२०००००	११२९६	९/९/२०७८	१२/१७/२०७८	२१३९७५	२०००००	१३९७५	१००	१००
१४०	बडा भित्रका मोटरवाटोहरु मर्मत(शाखा)	९	उत्तम खत्री	२१०९१९	२०००००	१०९१९	९/११/२०७८	११/९/२०७८	२१०९१९	२०००००	१०९१९	१००	१००
१४१	कुकुरगाड हडाह जयकाट आपसाति कृष सडक	१२	कविराम श्रीस	१०६६०४	१०००००	६६०४	९/११/२०७८	१०/१८/२०७८	१०६८१४	१०००००	६८१४	१००	१००
१४२	जयकोट आ.वि. भवन मर्मत देउराली	१२	विष्णु बहादुर थापा	६६१२६	६००००	६१२६	९/११/२०७८	१२/११/२०७८	६६१२६	६००००	६१२६	१००	१००
१४३	जनजाति कार्यक्रम	४	ममता क्षेत्री	७५०००	७५०००	०	९/११/२०७८	११/८/२०७८	७४८५०	७४८५०	०	१००	१००
१४४	मगराकोट मन्दिर मर्मत	७	पुरन जी.सी	२०५२५०	२०००००	५२५०	९/११/२०७८	१२/६/२०७८	२०३५२३	१९८३००	५२२३	१००	१००
१४५	जनजाग्रती आधारभुत विद्यालय गेट निर्माण	७	बुद्धि बहादुर थापा	११६१२४	१०००००	१६१२४	९/११/२०७८	११/२६/२०७८	११२२६३	९९२००	१३०६३	१००	९९
१४६	खन्नेपानी वरपीपल चौतारी निर्माण	७	जोग बहादुर थापा	१५८६४७	१५००००	८६४७	९/११/२०७८	११/२६/२०७८	१५८३९८	१४९७००	८६९८	१००	९९
१४७	सिउडेनी पट्टेरी खानेपानी	४	टिकासरा थापा	१४७५१८	१४००००	७५१८	९/११/२०७८	१२/१/२०७८	१४९९१२	१४००००	९९१२	१००	१००
१४८	जुवाकोट मनसाबाजेको मन्दिर मर्मत	७	ओम बहादुर थापा	१०५६४९	१०००००	५६४९	९/१२/२०७८	१२/३०/२०७८	१०४७३५	९९१००	५६३५	१००	९९
१४९	देउराली करमपोखरी मो.वा.	७	तारा बहादुर पुलामी	१०५६९१	१०००००	५६९१	९/१२/२०७८	११/१५/२०७८	१०४८२०	९९१००	५७२०	१००	९९
१५०	जुवाकोट भुमिकास्थान मन्दिर निर्माण	७	शुभाष थापा	१०४०८१	१०००००	४०८१	९/१२/२०७८	१२/२४/२०७८	१०३३६२	९९३००	४०६२	१००	९९
१५१	डोहोटे सामुदायिक अधुरो भवन	१२	गिर बहादुर सारु	३७३८८३	३५००००	२३८८३	९/१२/२०७८	१२/१७/२०७८	३५१२८६	३२८०००	२३२८६	९८	९४
१५२	ठुलाखोला खर्क पिकनिक स्पोर्ट ट्रष्ट	५	विष्णु प्रसाद पौडेल	१५८०४६	१५००००	८०४६	९/१२/२०७८	११/२६/२०७८	१५९१८६	१५००००	९१८६	१०३.०९	१०३
१५३	नाग पोखरी मर्मत निर्माण	०	ओम प्रकाश विष्ट	१५९१४५	१५००००	९१४५	९/१२/२०७८	१२/११/२०७८	१५९२५५	१५००००	९२५५	१०२.०४	१०२

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१५४	बहखोर गेट निर्माण	४	कमलापति अधिकारी	१३४१६८	१३००००	४१६८	९/१२/२०७८	११/२६/२०७८	१३६५७२	१३००००	६५७२	१००	१००
१५५	नयाँबस्ती प्रतिक्षालय निर्माण रजिया	१२	केशव आले	१०७६१५	१०००००	७६१५	९/१२/२०७८	११/१६/२०७८	१०६७८९	९९२००	७५८९	१००	९९
१५६	भाविन करावेशी मो.वा. निर्माण	५	सुमन्त प्रसाद भुसाल	२१०८७४	२०००००	१०८७४	९/१२/२०७८	११/१६/२०७८	२१०९९६	२०००००	१०९९६	१००	१००
१५७	लामी दुवाली जावुने बैराघाट बांगेसिमल एकलेखेत ढोलियादिप सिंचाई	५	विजय कुमार गैर	२१०५५६	२०००००	१०५५६	९/१२/२०७८	३/८/२०७९	२०४७४३	१९४४००	१०३४३	९७	९७
१५८	गौरा मा.वि. भवन प्लास्टर	१२	मधु प्रसाद गैर	२१९८७६	२०००००	१९८७६	९/१२/२०७८	३/१४/२०७९	२१६२३१	१९६७००	१९५३१	१००	९८
१५९	घसेनी टोल कृषि सडक	१२	धन बहादुर विश्वकर्मा	५५१८४	५००००	५१८४	९/१३/२०७८	१०/१०/२०७८	५६९०२	५००००	६९०२	१००	१००
१६०	कालिका मालिका देखि दासेखर्क मो.वा.	५	त्रिपिराम पौडेल	१०६००६	१०००००	६००६	९/१३/२०७८	१२/१/२०७८	१०६६२१	१०००००	६६२१	१००	१००
१६१	गल्दा जोरपोखरा देखि देवस्थान मो.वा.	५	वेद प्रसाद अधिकारी	१०५४७८	१०००००	५४७८	९/१३/२०७८	१२/११/२०७८	१०६४५७	१०००००	६४५७	१००	१००
१६२	ठाटी गल्दा कोकटा मो.वा. निर्माण	५	ज्योतिलाल अधिकारी	१५८१२०	१५००००	८१२०	९/१३/२०७८	२/२५/२०७९	१३५०५४	१२८१००	६९५४	८५	८५
१६३	कन्या आ.वि. खाजाघर व्यवस्थापन	१२	दान बहादुर पुलामी	५२७९१	५००००	२७९१	९/१३/२०७८	१०/१७/२०७८	५३१००	५००००	३१००	१००	१००
१६४	गोर्जीथुम प्रतिक्षालय	४	बेल बहादुर वि.क.	१०५४८०	१०००००	५४८०	९/१३/२०७८	१०/१०/२०७८	१०७२३७	१०००००	७२३७	१००	१००
१६५	गुमलडाँडा प्रतिक्षालय जोगिनिकोट	४	झवे कामी	१०६१४४	१०००००	६१४४	९/१३/२०७८	११/२/२०७८	१०७५६४	१०००००	७५६४	१००	१००
१६६	तल्लो अमराई खानेपानी	४	सुदन आचार्य	१५८४०२	१५००००	८४०२	९/१३/२०७८	१०/२८/२०७८	१५६०९६	१४७८००	८२९६	१००	९९
१६७	एन्प्रीखोला प्रतिक्षालय निर्माण	३	घनश्याम अधिकारी	१७८९९१	१६००००	१८९९१	९/१४/२०७८	१/५/२०७९	१७९२५९	१७००००	९२५९	१००	१००
१६८	बजेनीमाइ मन्दिर पदमे	३	चन्द्रमणी अधिकारी	७९१७४	७५०००	४१७४	९/१४/२०७८	१२/१७/२०७८	८११२२	७५०००	६१२२	१००	१००
१६९	दरसुपाटा आ.वि.व्यवस्थापन (कोठा)	३	लालमणी अधिकारी	७९०४१	७५०००	४०४१	९/१४/२०७८	१२/१०/२०७८	८०९०५	७५०००	५९०५	१००	१००
१७०	विभिन्न मो.वा. मर्मत	१३	गोपाल खनाल	२११५९६	२०००००	११५९६	९/१६/२०७८	२०७९/२/३१	२००९९१	१८९९००	११०९१	९८	९८
१७१	हिटनटोल नेताखर्क मो.वा.	१३	ईश्वरा पाण्डे	१०७०७०	१०००००	७०७०	९/१६/२०७८	३/१६/२०७९	१०११२४	९४४००	६७२४	९५	९५



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१७२	बडा नं. १२ को बडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण	१२	लक्ष्मण वेल्वासे	१५८५३७	१५००००	८५३७	९/१६/२०७८	१२/९/२०७८	१५३५८८	१४५३००	८२८८	९७	९७
१७३	बाहुनखर्क बाटो ग्रावेल	१३	हरि प्रसाद भटराई	३१६२६४	३०००००	१६२६४	९/१६/२०७८	१२/१७/२०७८	३१७६९५	३०००००	१७६९५	१००	१००
१७४	मालिका आधारभुत विद्यालय प्रतिशालय	१३	देविसिंह भाट क्षेत्री	५२७०६	५००००	२७०६	९/१९/२०७८	३/१४/२०७९	५५१३२	५००००	५१३२	१००	१००
१७५	साविक बडा नं. १२ रका मो.वा. मर्मत	७	शेर बहादुर थापा	३१६९९९	३०००००	१६९९९	९/१९/२०७८	११/३०/२०७८	३१४८६९	२९८२००	१६६६९	१००	१००
१७६	फुर्सा छहरे सिंचाई कुलो मर्मत	७	खग बहादुर थापा	२१०६२८	२०००००	१०६२८	९/१९/२०७८	३/२४/२०७९	१५८१३४	१५००००	८१३४	७५	७५
१७७	कामीडाँडा खा.पा.निर्माण	७	भिमार्जुन पुलामी	२२३२५३	२०००००	२३२५३	९/१९/२०७८	१/१५/२०७९	२२००१९	१९७१००	२२९१९	१००	९९
१७८	शितखोला दुमैघाट प्रतिकालय निर्माण	७	मानसिंह कुम्भकार	११०९५९	१०००००	१०९५९	९/१९/२०७८	१/२३/२०७९	१०९९६०	९९०००	१०९६०	९९	९९
१७९	खैरेनी दमार खा.पा. टंकी	७	तेज बहादुर कुमाल	१११२५५	१०००००	११२५५	९/१९/२०७८	१/१५/२०७९	१०९४३१	९८३००	१११३१	९८	९८
१८०	घसेनी खानेपानी मर्मत	१२	गोविन्द बहादुर	२११०३५	२०००००	११०३५	९/१९/२०७८	२/२५/२०७९	२१०३१२	१९९३००	११०१२	१००	९९
१८१	फोर्सल मुल मोटरबाटो	११	बसन्त बहादुर पल्ली	१५८४९१	१५००००	८४९१	९/१९/२०७८	११/८/२०७८	१५९९०२	१५००००	९९०२	१००	१००
१८२	झिराथुम वि.क. टोल देखि चपेरेडाँडा सम्म मो.वा.	२	सिता गन्धर्व	१०६०१९	१०००००	६०१९	९/१९/२०७८	१/४/२०७९	१०७०८२	१०००००	७०८२	१००	१००
१८३	जेष्ठ नागरिक बलाङ्क्रेट वितरण	०	सुरज पाण्डे कनौजे	५०००००	४९६०००	४०००	९/५/२०७८	९/१९/२०७८	४९६०००	४९६०००	०	१००	१००
१८४	फलाटे सिंचाई	५	गोविन्द प्रसाद	२१०६३९	२०००००	१०६३९	९/१९/२०७८	१२/१६/२०७८	२११२८६	२०००००	११२८६	१००	१००
१८५	बलाराम टोल खोल्सी तटबन्धन	८	बालाराम घर्ती	१०७८९९	१०००००	७८९९	९/१७/२०७८	१२/२३/२०७८	१०७७३७	१०००००	७७३७	१००	१००
१८६	जहखोला मो.वा.	१३	दशरथ भाट क्षेत्री	५३४६४	५००००	३४६४	९/१९/२०७८	३/१४/२०७९	४७१०१	४४०००	३१०१	८८	८८
१८७	प्रहरी चौकी व्यवस्थापन ७	७	प्रदिप महत	१०००००	१०००००	०	९/१९/२०७८	१२/२४/२०७८	९५५५०	९५५५०	०	९६	९६
१८८	कृषि यन्त्र खरिद (हाते ट्याक्टर ७)	७	प्रदिप महत	३३००००	१८५०००	१४५०००	९/१९/२०७८	१/१४/२०७९	१८५०००	१८५०००	०	१००	१००
१८९	कृषि यन्त्र खरिद (कृषि मिल खरिद ७)	७	प्रदिप महत	२९२५००	१६१२५०	१३१२५०	९/१९/२०७८	१/१४/२०७९	१३४१४६	१३४१४६	०	१००	९३
१९०	महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका प्रोत्साहान कार्यक्रम	७	प्रदिप महत	२००११५	२०००००	११५	९/१९/२०७८	१/१३/२०७९	१८१२००	१८१२००	०	१००	९१
१९१	सूचना तथा संचार ७	७	प्रदिप महत	१०००००	१०००००	०	९/१९/२०७८	१/१३/२०७९	१०००००	१०००००	०	१००	१००
१९२	अमिलेचौर बाटुले पम्पसेट खरिद	७	प्रदिप महत	१५००००	१५००००	०	९/१९/२०७८	१/१३/२०७९	१४४४४०	१४४४४०	०	१००	९६
१९३	बाल शिक्षा पोशाक तथा झोला वितरण कार्यक्रम	७	प्रदिप महत	२०००००	२०००००	०	९/१९/२०७८	१/१५/२०७९	२०००१४	२०००००	१४	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१९४	सहरी स्वास्थ्य केन्द्र रङ्गरोगन ऑफिस व्यवस्थापन तथा पुरानो स्वास्थ्य चौकी भवन सुधार र स्वयम सेविका प्रोत्साहन	५	कुसुम थापा	२५००००	२५००००	०	९/१९/२०७८	३/२३/२०७९	२५६१७१	२३६७००	१९४७१	१००	९५
१९५	धर्मावती अस्थायी बालशिक्षा भवन निर्माण र देविको मन्दिर निर्माण	७	दिनेश घर्ती	१०८४६५	१०००००	८४६५	९/२०/२०७८	३/२४/२०७९	५७५३१	५३०००	४५३१	५३	५३
१९६	जलुके आटारी भेडावारी सिंचाई	१	खुमानन्द खनाल	२११५६३	२०००००	११५६३	९/२०/२०७८	११/१६/२०७८	२१२८०५	२०००००	१२८०५	१००	१००
१९७	दक्सु टर्न निर्माण	८	रमा रेश्मी	२१३०४६	२०००००	१३०४६	९/१७/२०७८	३/७/२०७९	२१२८१४	१९९७००	१३११४	१००	१००
१९८	भन्नेनी कुडुले तारिके डोहोटे खानेपानी	१२	नर बहादुर घर्ती	१०६६६७	१०००००	६६६७	९/२०/२०७८	११/२६/२०७८	१०५३६९	९८७००	६६६९	१००	९९
१९९	कुडुले कजवे निर्माण	१२	टेक बहादुर टोमटो	२१८७९६	२०००००	१८७९६	९/२०/२०७८	१२/९/२०७८	२११३४३	१९३१००	१८२४३	१००	९७
२००	मुसियान आधारभूत विद्यालय बालमैत्री खेल मैदान निर्माण	१३	प्रेम बहादुर भाट क्षेत्री	५३०३१	५००००	३०३१	९/२०/२०७८	३/१५/२०७९	२५९६७	२४४००	१५६७	५०	५०
२०१	रसु चक्रवर्ती लक नाला कार्यक्रम अंचालन ५	५	कुसुम थापा	४०००००	४०००००	०	९/२०/२०७८	११/२७/२०७८	४०००००	४०००००	०	१००	१००
२०२	नमुना विद्यालय अनुदान कार्यक्रम तथा सुधा मा.वि.फर्निचर व्यवस्थापन ५	५	कुसुम थापा	१५००००	१५००००	०	९/२०/२०७८	१२/८/२०७८	१५००००	१५००००	०	१००	१००
२०३	आँपचौर खानेपानी	८	यम बहादुर थापा	२१३८३३	२०००००	१३८३३	९/१७/२०७८	१/१५/२०७९	२१२३४६	१९८६००	१३७४६	१००	९९
२०४	सुधा मा.वि.हार मा.वि.खलकुल सामाग्री वितरण ५	५	कुसुम थापा	८००००	८००००	०	९/२०/२०७८	१२/८/२०७८	८००००	८००००	०	१००	१००
२०५	महिला लक्षित उद्घोषण तालिम ५	५	कुसुम थापा	५००००	५००००	०	९/२०/२०७८	११/२७/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
२०६	वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा रङ्गरोगन	५	कुसुम थापा	१०००००	१०००००	०	९/२०/२०७८	३/२२/२०७९	८११५०	८११३४	१६	८१	८१
२०७	लाहापे मगर संघ भवन निर्माण	८	नारायण बहादुर	३१९६२३	३०००००	१९६२३	९/१७/२०७८	१२/१६/२०७८	३३४९००	३०००००	३४९००	१००	१००
२०८	चाक्ला प्रतिकालय निर्माण	४	भक्ती प्रसाद वेल्वासे	७९२७४	७५०००	४२७४	९/२०/२०७८	११/१३/२०७८	७९६८४	७५०००	४६८४	१००	१००
२०९	आँपचौर जौखरे मो.वा. स्तरोन्नती	८	खिम बहादुर सोमरे	१०९२५६	१०००००	९२५६	९/२५/२०७८	१/१३/२०७९	१०७६४९	९८५००	९१४९	१००	९९
२१०	राप्ती किनारा रिङ्गरोड स्तरोन्नती	८	रमेश ज.व.रा.	१०७३९६	१०००००	७३९६	९/१७/२०७८	१/२३/२०७९	१०६३१८	९८९००	७४१८	१००	९९
२११	मजुरेडाँडा टर्न भवन निर्माण	०	शिवलाल पौडेल	१५८३५५	१५००००	८३५५	९/२०/२०७८	११/२९/२०७८	१५८७४०	१५००००	८७४०	१००	१००
२१२	चारिकट्टे सिमलपाटा साखिने कानाचौर	९	चोप बहादुर कुवर	२१०९६८	२०००००	१०९६८	९/२१/२०७८	११/१६/२०७८	२११७८१	२०००००	११७८१	१००	१००
२१३	बोक्सेचौर राङ्गकास मो.वा.	७	टान बहादुर पेमनी	१०५७९९	१०००००	५७९९	९/२१/२०७८	११/२६/२०७८	१०४२०६	९८५००	५७०६	१००	९९

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२१४	बढिदमार आपचौर दक्सु सुनघाट हुदै डम्बेखर्क मो.वा. स्तरोन्नती	८	नाम बहादुर खत्री	२१२७२७	२०००००	१२७२७	९/१७/२०७८	१/१५/२०७९	२११३३१	१९८६००	१२७३१	१००	९९
२१५	विद्युत फेज सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम	७	शिव बहादुर सारु	१०८१५०	१०००००	८१५०	९/२१/२०७८	३/१६/२०७९	१०७२७७	९९१००	८१७७	१००	९९
२१६	नुनथलो पोखरी मर्मत रजिया	१२	नारायण प्रसाद	१०७०६७	१०००००	७०६७	९/२१/२०७८	११/२०/२०७८	१०४४९९	९७६००	६८९९	९८	९८
२१७	सितखोला घाट व्यवस्थापन	३	देव बहादुर रजाली	१७९९३४	१७००००	९९३४	९/२१/२०७८	११/२६/२०७८	१८००४३	१७००००	१००४३	१००	१००
२१८	बान्दे सिंचाई	८	तेज बहादुर पुन	१६२७५५	१५००००	१२७५५	९/१७/२०७८	३/२४/२०७९	१६१८२५	१४९१००	१२७२५	१००	९९
२१९	वडा अध्यक्ष प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री	६	हिमलाल भुसाल	४०००००	४०००००	०	९/२१/२०७८	१/१३/२०७९	३९४६५०	३९४६५०	०	१००	९९
२२०	उपेन्द्र खोला पुलको निर्माण गर्नका लागि	१२	टोपलाल बस्याल	१०६१८९३	१००००००	६१८९३	९/२१/२०७८	१०/२३/२०७८	१०७२६९२	१००००००	७२६९२	१००	१००
२२१	स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	१५००००	१५००००	०	९/२१/२०७८	१/१३/२०७९	१५०००६	१५००००	६	१००	१००
२२२	खेलकुद सामग्री वितरण कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	१०००००	१०००००	०	९/२१/२०७८	१/१३/२०७९	९८९५०	९८९५०	०	१००	९९
२२३	कालिका मन्दिर निर्माण डोटेखर्क	५	कामल प्रसाद बेल्वासे	२११६४९	२०००००	११६४९	९/२१/२०७८	२/२६/२०७९	२१४३५०	२०००००	१४३५०	१००	१००
२२४	सहकारी व्यवस्थापन ६	६	हिमलाल भुसाल	५००००	५००००	०	९/२१/२०७८	१/१३/२०७९	५०००२	५००००	२	१००	१००
२२५	हरिओम खोला अधुरो सिंचाई	१२	रुमलाल खनाल	१०८७६२	१०००००	८७६२	९/२१/२०७८	११/१२/२०७८	११११९७	१०००००	१११९७	१००	१००
२२६	दरबारे आ.वि.कार्यालय व्यवस्थापन	१२	खगिन्द्र घिमिरे	१०००००	१०००००	०	९/२२/२०७८	१२/५/२०७८	१००३५५	१०००००	३५५	१००	१००
२२७	अमराई प्रहरी विट निर्माण क्रमागत	४	सुन्दर बेल्वासे	५२७०६४	५०००००	२७०६४	९/२२/२०७८	३/१६/२०७९	४८२३७२	४५७६००	२४७७२	९२	९२
२२८	पाल्पानी बोहखर मो.वा.	१३	डाल बहादुर वि.सी.	५३१४६	५००००	३१४६	९/२२/२०७८	३/१४/२०७९	४१७९९	३९२००	२५९९	७८	७८
२२९	चाक्ला लाहापोखरा खानेपानी	४	सुमित्रा सुनार	५३१३३	५००००	३१३३	९/२२/२०७८	१/५/२०७९	५३६९६	५००००	३६९६	१००	१००
२३०	सुनखोला आ.वि. बाखु उपेन्द्र खोला निर्माण मो.वा.	२	सुर्य बहादुर आले	१०५४४४	१०००००	५४४४	९/२२/२०७८	१/४/२०७९	१०७३५३	१०००००	७३५३	१००	१००
२३१	तल्लो चुरेटोला सिंचाई	१२	जगलाल श्रेष्ठ	१०५७३६	१०००००	५७३६	९/२२/२०७८	१२/७/२०७८	१०६४४६	१०००००	६४४६	१००	१००
२३२	हरिओमखोला पुण्डुला घाटको पुनर्निर्माण मो.वा. मर्मत	१२	मान बहादुर दमाई	१११२०३	१०००००	११२०३	९/२२/२०७८	११/१३/२०७८	११३५२८	१०००००	१३५२८	१००	१००
२३३	तल्लो चुरेटोला ग्रावेल	१२	बाबुराम बेल्वासे	१५८८५६	१५००००	८८५६	९/२२/२०७८	२०७९/२/३०	१५९८०४	१५००००	९८०४	१००	१००
२३४	गौडा करेचुली मो.वा.	१४	टायम बहादुर गाहा	४२२१४८	४०००००	२२१४८	९/२३/२०७८	१/५/२०७९	४२५९३४	४०००००	२५९३४	१००	१००
२३५	टारी बोखर सिंचाई	१४	यादव प्रसाद न्यौपाने	६५३५९४	६२००००	३३५९४	९/२३/२०७८	१२/८/२०७८	६५८६१७	६२००००	३६१७	१००	१००
२३६	टाकुरा टंकी निर्माण	९	देवि बहादुर राना	१५७९५४	१५००००	७९५४	९/२३/२०७८	२/१२/२०७९	१५६६६५	१५००००	६६६५	१००	१००
२३७	बग सिंचाई	११	भुप बहादुर पुन	२१३२४७	२०००००	१३२४७	९/१८/२०७८	२/२४/२०७९	२१९२४९	२०००००	१९२४९	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२३८	झुसेडाँडा देउरालीडाडा मो.वा.	११	कर्ण बहादुर रजाली	२११५०७	२०००००	११५०७	९/२३/२०७८	२/२४/२०७९	२११८१७	२०००००	११८१७	१००	१००
२३९	मौवावारी लुन्नी आपखोला मो.वा.	११	प्रेम बहादुर पल्ली	१०७५६२	१०००००	७५६२	९/१८/२०७८	१/७/२०७९	१०७९३४	१०००००	७९३४	१००	१००
२४०	फल्के डाहाट डाडगा सापकाट माटकाट खगेवनी	११	विकास पल्ली	१५९४८७	१५००००	९४८७	९/१८/२०७८	२०७९/२/३०	१६०५३७	१५००००	१०५३७	१००	१००
२४१	सिस्नेरी सिचाई हुँसेरा	११	जान बहानुर रेग्मी	२१३२४७	२०००००	१३२४७	९/२३/२०७८	३/१/२०७९	२१५१८७	२०००००	१५१८७	१००	१००
२४२	शिवादह चिसापानी सानाढुन्ने	६	कमल प्रसाद	२१११५३	१९००००	२११५३	९/२३/२०७८	१/१२/२०७९	२१२६३३	१९००००	२२६३३	१००	१००
२४३	पिरापानी हररुख मो.वा. ग्राभेल	१२	तुल्सा गिरे	१५९५३४	१५००००	९५३४	९/२३/२०७८	३/१४/२०७९	१६२०९१	१५००००	१२०९१	१००	१००
२४४	बान्दे खानेपानी मर्मत	१२	चन्द्रमणि पौडेल	५३७१७	५००००	३७१७	९/२५/२०७८	१२/१३/२०७८	५३३०१	४९६००	३७०१	१००	१००
२४५	धौलेटाकुरा दरवार खा.पा.	१२	लाल बहादुर कुर्सेन खत्री	१०७७३९	१०००००	७७३९	९/२५/२०७८	१/१२/२०७९	८७६५८	८१३००	६३५८	८१	८१
२४६	मगराकोट सहकारी भवन निर्माण	०	शान्ती गाहा आले	१०५५४२५	३०००००	७५५४२५	९/२५/२०७८	३/२४/२०७९	१०५५४२५	२२२१००	८३३३२५	७४	७४
२४७	बौरी खेल मैदान निर्माण	१४	खगिधर अधिकारी	५३३८५	५००००	३३८५	९/२५/२०७८	१/२१/२०७९	५०२१३	४७०००	३२१३	९४	९४
२४८	तल्ला कालधारे मो.वा	९	विर बहादुर खत्री	५२७०६	५००००	२७०६	९/२५/२०७८	१/११/२०७९	५४२९७	५००००	४२९७	१००	१००
२४९	खुम्चीकोट शिवालय मन्दिर मो.वा.	१२	पुनराम वेल्बासे	६४३५०	६००००	४३५०	९/२५/२०७८	११/३०/२०७८	६४३५०	६००००	४३५०	१००	१००
२५०	पुट्के ठाडाखोला मो.वा	९	खुङ्गलाल घर्ति	१५८५४४	१५००००	८५४४	९/२५/२०७८	१/६/२०७९	१५९२६३	१५००००	९२६३	१००	१००
२५१	डडुवा पधेरो मर्मत	१३	चोप बहादुर वि.सी.	५२८८६	५००००	२८८६	९/२५/२०७८	१/८/२०७९	५६३२४	५००००	६३२४	१००	१००
२५२	धारा काउल पाट्लाटाल दालत बस्ती मो.वा.	२	गाोबन्द बहादुर रेग्मी मगर	१०६९७६	१०००००	६९७६	९/२५/२०७८	१/६/२०७९	१०८१७०	१०००००	८१७०	१००	१००
२५३	माथिल्लो चुरेटोला ढल निकास	१२	गोपाल बहादुर कुँवर	१०७७०४	१०००००	७७०४	९/२५/२०७८	१२/२८/२०७८	१०६०५३	९८४००	७६५३	९८	९८
२५४	चुरेटोल मजुरेडाँडा कच्ची मो.वा.	१२	नेत्र प्रसाद श्रेष्ठ	१०५२६१	१०००००	५२६१	९/२५/२०७८	१२/११/२०७८	१०४५५४	९९३००	५२५४	१००	९९
२५५	नापखोला आपसोती खा.पा.	०	हुम बहादुर पुलामी	१०५४६३	१०००००	५४६३	९/२५/२०७८	१२/४/२०७८	११३६८४	१०००००	१३६८४	१००	१००
२५६	मालारानी पाहारे हल्दे मो.वा.	९	गणेश बहादुर पुन	१०५३०७	१०००००	५३०७	९/२५/२०७८	१२/२२/२०७८	१०४२८२	९९०००	५२८२	१००	९९
२५७	लामिदमार खा.पा.टंकी निर्माण	०	डिल बहादुर गाहा	२१४२५९	२०००००	१४२५९	९/२५/२०७८	३/१०/२०७९	२०६३४१	१९८१००	८२४१	१००	९९
२५८	ठूलो कात्तिके कुवा मर्मत	०	निम बहादुर राना	५३१०३	५००००	३१०३	९/२६/२०७८	१२/७/२०७८	५१७५४	४८७००	३०५४	१००	९८
२५९	सिस्ने भालुखोला मो.वा.	९	सूर्य बहादुर पन्थी	५२९१८	५००००	२९१८	९/२६/२०७८	१२/२/२०७८	५१८२५	४८८००	३०२५	१००	९८
२६०	खारपाट आवास्ता नुत नुतवालय खानेपानी मध्या	१४	थान बहादुर गाहा	३१५९२	३००००	१५९२	९/२६/२०७८	१२/१५/२०७८	३२२७९	३००००	२२७९	१००	१००
२६१	कालेगौडा कुलो मर्मत	१४	भिम बहादुर वि.क.	१०७४२२	१०००००	७४२२	९/२६/२०७८	१२/६/२०७८	११०२९१	१०००००	१०२९१	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२६२	चिउरीथरी सुनारीपाटा सिलिङ्गखोला मो.वा	९	ओम बहादुर गाहा	२१०२९४	२०००००	१०२९४	९/२६/२०७८	१२/२२/२०७८	२०९८२७	१९९५००	१०३२७	१००	१००
२६३	कालेगौडा खोल्सी कुलो निर्माण	१४	झविलाल भाट क्षेत्री	१०६२७६	१०००००	६२७६	९/२६/२०७८	१२/६/२०७८	१०९९०५	१०००००	९९०५	१००	१००
२६४	पाखापानी सिलिङ्गखोला खा.पा.	९	केवल गाहा	१०५४६३	१०००००	५४६३	९/२६/२०७८	१२/७/२०७८	१०९४३८	१०००००	९४३८	१००	१००
२६५	झोलुङ्गेपुल चिउरीथरी मो.वा.	९	बुद्धि बहादुर सारु	१०५९०८	१०००००	५९०८	९/२६/२०७८	१/५/२०७९	१०४१४०	९८३००	५८४०	१००	९८
२६६	पावरा मा.वि. बाउन्डी	१४	नरेन्द्र बहादुर	२०७७६३	२०००००	७७६३	९/२६/२०७८	१२/६/२०७८	२०९१४९	२०००००	९१४९	१००	१००
२६७	तिनखण्डे अभिलेदमार रङ्गले मो.वा.निर्माण	९	लक्ष्मण दर्लामी	१०५६८२	१०००००	५६८२	९/२६/२०७८	१/४/२०७९	१०४९७३	९९३००	५६७३	१००	९९
२६८	शिवालम मन्दिर निर्माण खुम्चीकोट	१२	पदम प्रसाद वेल्वासे	२११८९१	२०००००	११८९१	९/२६/२०७८	१२/२/२०७८	२११८९१	२०००००	११८९१	१००	१००
२६९	लामिदमार रिङ्गराड गुरुङ्गटाल सम्म मो.वा.	९	मानसिंह पुन	१०५४४८	१०००००	५४४८	९/२६/२०७८	१२/११/२०७८	१०५७८४	१०००००	५७८४	१००	१००
२७०	लेवासे सिंचाई	१४	लिल बहादुर दर्लामी	१०५९११	१०००००	५९११	९/२६/२०७८	१२/१५/२०७८	१०६६७३	१०००००	६६७३	१००	१००
२७१	ढाव सिंचाई	१४	चेत नारायण न्यौपाने	५२६५८७	५०००००	२६५८७	९/२६/२०७८	१२/६/२०७८	५३०५२३	५०००००	३०५२३	१००	१००
२७२	कात्तिके नुनखोला मो.वा.	९	मिन बहादुर पुन	५२८२८	५००००	२८२८	९/२६/२०७८	१२/२२/२०७८	५१७६७	४८९००	२८६७	१००	९९
२७३	सुखौरा मन्दिर अधुरो	१४	प्रेम प्रसाद खनाल	१०५३७५	१०००००	५३७५	९/२६/२०७८	३/१९/२०७९	१०७७५८	१०००००	७७५८	१००	१००
२७४	पाकुरी लामिदमार खेल मैदान	९	रूप बहादुर पुन गगर	१०५२०७	१०००००	५२०७	९/२६/२०७८	१२/२२/२०७८	१००७०४	९८५००	२२०४	१००	९९
२७५	आर्च्य गैरा सिंचाई कुलो	१४	भिम बहादुर वि.क.	५३५५५	५००००	३५५५	९/२६/२०७८	१/२१/२०७९	५५९८७	५००००	५९८७	१००	१००
२७६	पावर मा.वि. रङ्गरोगन तथा खानेपानी मर्मत	१४	युगेन्द्र बहादुर रेश्मी	१४२७१४	१३००००	१२७१४	९/२६/२०७८	१२/६/२०७८	१४२७१४	१३००००	१२७१४	१००	१००
२७७	तिरतिरे खानेपानी करेचुली	१४	एम बहादुर गाहा	२७०५२८	२५००००	२०५२८	९/२७/२०७८	१२/९/२०७८	२७३२२५	२५००००	२३२२५	१००	१००
२७८	गुरौकाथान मन्दिर निर्माण	१४	यादव प्रसाद न्यौपाने	१०५२६७	१०००००	५२६७	९/२७/२०७८	१२/३/२०७८	१०६४६०	१०००००	६४६०	१००	१००
२७९	विक्रम खोरमोर तोरीवारी मो.वा.	१४	ठग बहादुर सारु	२१३४३६	२०००००	१३४३६	९/२७/२०७८	१२/१७/२०७८	२१४४११	२०००००	१४४११	१००	१००
२८०	पावरा सिंचाई कुलो मर्मत	१४	सोमलाल भाट क्षेत्री	५३३४४	५००००	३३४४	९/२७/२०७८	१/५/२०७९	५४६७२	५००००	४६७२	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२८१	बडाचौर झिरा मो.वा.मा पक्की नाली निर्माण मोडको ढुङ्गा कटिङ्ग समेत	२	राम बहादुर भाट क्षेत्री	३१७५२५	३०००००	१७५२५	९/२७/२०७८	१२/२९/२०७८	३२६७४७	३०००००	२६७४७	१००	१००
२८२	हरि मा.वि. घुमती उकालो ग्रावेल	५	रामराज प्रसाद अधिकारी	१५८६६०	१५००००	८६६०	९/२७/२०७८	१२/१७/२०७८	१६०३५८	१५००००	१०३५८	१००	१००
२८३	ढवरी शिव मन्दिर निर्माण आँपचौर	८	रुद्र बहादुर सोमरे	१०८२२९	१०००००	८२२९	९/२८/२०७८	१/१५/२०७९	१०७०००	९७३००	९७००	९७	९७
२८४	बडा कार्यालय बैठक कक्ष निर्माण तथा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन	२	राम प्रसाद अधिकारी	५८६६२३	५५००००	३६६२३	९/२८/२०७८	१/७/२०७९	५८७६७१	५५००००	३७६७१	१००	१००
२८५	तिनखण्डे रिङ्गरोड स्तरोन्नती तथा नयाँ	८	सन्तोष दर्लामी	७६७६५९	७५००००	१७६५९	९/२८/२०७८	१२/२३/२०७८	७९३२२३	७५००००	४३२२३	१००	१००
२८६	घर्तिटोला सामुदायिक भवन	४	पिताम्बर घर्ति	१३१५३१	१२००००	११५३१	९/२८/२०७८	११/१५/२०७८	१३२०३७	१२००००	१२०३७	१००	१००
२८७	टुण्डीखेल लखनटारी मैनाडाडा मो.वा.	३	रेमलाल खनाल	३६९१०६	३५००००	१९१०६	९/२८/२०७८	१२/१/२०७८	३६९१९७	३५००००	१९१९७	१००	१००
२८८	तल्लागाउँ सिंचाई	१४	गणेश विष्ट	१०५२७६	१०००००	५२७६	९/२९/२०७८	३/१९/२०७९	११०२६०	१०००००	१०२६०	१००	१००
२८९	खारखोला सिंचाई	१४	दुर्गा प्रसाद पौडेल	५५२६६	५००००	५२६६	९/२९/२०७८	१/२१/२०७९	५६५७७	५००००	६५७७	१००	१००
२९०	खत्रिले विराए सिकारखोला खानेपानी	१४	मान बहादुर विष्ट	२१३०१७	२०००००	१३०१७	९/२९/२०७८	२/२५/२०७९	२१५६७२	२०००००	१५६७२	१००	१००
२९१	सैनिकका रुख खा.पा. मुल मर्मत	१४	छवि कुमार विष्ट	५४३७०	५००००	४३७०	९/२९/२०७८	३/१७/२०७९	४०२४६	३७०००	३२४६	७४	७४
२९२	विभिन्न खा.पा.मर्मत पाइप खरिद	०	माधव प्रसाद शर्मा	१९९२९७८	१५२६८२१	४६६१५७	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१३९१९०५	१३९१९०५	०	१००	९५
२९३	ढाव तल्ला ढाव सिंचाई टंकी निर्माण	१४	विष्णु प्रसाद न्यौपाने	२११३६९	२०००००	११३६९	९/२९/२०७८	१२/३/२०७८	२१५६४३	२०००००	१५६४३	१००	१००
२९४	एच.डि.पी.पाइप खरिद ३	३	माधव प्रसाद शर्मा	३६७२७६८	२०७६७१	३४६५०९७	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	२०७६७१	२०७६७१	०	१००	१००
२९५	गोर्जी सिंचाई योजना	४	धनिश्वर वेल्वासे	५३८८९	५००००	३८८९	९/२९/२०७८	११/११/२०७८	५४३२२	५००००	४३२२	१००	१००
२९६	खानेपानी पाइप खरिद ४	०	माधव प्रसाद शर्मा	२०१७०५	१४६८०३	५४९०२	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१४६८०३	१४६८०३	०	१००	१००
२९७	विभिन्न खानेपानी मर्मत पाइप खरिद ६	६	माधव प्रसाद शर्मा	१००६८३	७३२८०	२७४०३	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	७३२८०	७३२८०	०	१००	१००
२९८	खानेपानी पाइप खरिद ७	०	माधव प्रसाद शर्मा	२००६२०	१४६०१२	५४६०८	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१४६०१२	१४६०१२	०	१००	१००
२९९	पाइप खरिद ९	०	माधव प्रसाद शर्मा	५०३४१	३६६४०	१३७०१	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	३६६४०	३६६४०	०	१००	१००
३००	सिंचाई पाइप खरिद १०	१०	माधव प्रसाद शर्मा	२४९१६५	१८१३४२	६७८२३	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१८१३४२	१८१३४२	०	१००	१००
३०१	वडा नं. ११ का विभिन्न खानेपानी योजनाहरू मर्मत तथा फाइप खरिद ११	११	माधव प्रसाद शर्मा	२०१७०५	१४६८०३	५४९०२	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१४६८०३	१४६८०३	०	१००	१००
३०२	सतिघाट सिंचाई	७	टिका बहादुर हिस्की	४०९६६६	४०००००	९६६६	९/२९/२०७८	१/१३/२०७९	४०७६४५	३९८०००	९६४५	१००	१००
३०३	विभिन्न खा.पा.योजना मर्मत पाइप खरिद	१२	माधव प्रसाद शर्मा	१३९७१३	१०१६८३	३८०३०	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१०१६८३	१०१६८३	०	१००	१००
३०४	पाइप खरिद १३	०	माधव प्रसाद शर्मा	१००६८३	७३२८०	२७४०३	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	७३२८०	७३२८०	०	१००	१००
३०५	विभिन्न खानेपानी पाइप खरिद १४	१४	माधव प्रसाद शर्मा	१४९८३८	१०९०५६	४०७८२	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	१०९०५६	१०९०५६	०	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३०६	देउराली मन्दिर निर्माण पिरापानी	१२	इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग	३१७७९२	३०००००	१७७९२	९/२९/२०७८	१२/१७/२०७८	३२०३४०	३०००००	२०३४०	१००	१००
३०७	शितगंगा धारा चौपारी र सानो ढुंगे खेल मैदान निर्माण	०	सूर्य बहादुर सारु	११६०४०८	११०००००	६०४०८	९/३०/२०७८	१/१६/२०७९	११२४८९८	१०६६३००	५८५९८	९७	९७
३०८	थालेवारी खानेपानी	६	पूर्ण बहादुर आचार्य	१०५६२३	१०००००	५६२३	९/३०/२०७८	११/१२/२०७८	९५९८२	९०८००	५९८२	९१	९१
३०९	माथी मेला बराहदह व्यवस्थापन	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	१५००००	१५००००	०	९/३०/२०७८	११/२७/२०७८	१५१०८०	१५००००	१०८०	१००	१००
३१०	ओखरीपाटा फिल्ड निर्माण	५	वेद प्रसाद पौडेल	५३४९१	५००००	३४९१	९/३०/२०७८	११/८/२०७८	५३७०३	५००००	३७०३	१००	१००
३११	बजेङ्ग खोला सेरा सिचाई	५	नरेन्द्र वेल्वासे	१०५७५९	१०००००	५७५९	९/३०/२०७८	१२/२३/२०७८	१०६८८५	१०००००	६८८५	१००	१००
३१२	घनचौर दुर्गा मन्दिर निर्माण	५	पिताम्बर भुसाल	१०७४४६	१०००००	७४४६	९/३०/२०७८	१२/१७/२०७८	१०८०७०	१०००००	८०७०	१००	१००
३१३	आँपकारुख बोक्सेचौर र राडकास दमारा वेशी शहीद (भिममार्ग) मोटरबाटो	६	मकुन्द पौडेल	१०५२९३५	१००००००	५२९३५	९/३०/२०७८	१२/२५/२०७८	१०५४८१६	१००००००	५४८१६	१००	१००
३१४	पशु विकास सम्बन्धि कार्यक्रम १०	१०	राम प्रसाद गौतम	३५००००	२०००००	१५००००	९/३०/२०७८	१/२१/२०७९	३७५४३९	२०००००	१७५४३९	१००	१००
३१५	कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन १०	१०	राम प्रसाद गौतम	३५००००	३०००००	५००००	९/३०/२०७८	१/२१/२०७९	३५००२५	३०००००	५००२५	१००	१००
३१६	युवा क्लवहरुलाई सामग्री वितरण	१०	राम प्रसाद गौतम	१५००००	१५००००	०	९/३०/२०७८	१२/१०/२०७८	१५००००	१५००००	०	१००	१००
३१७	सुधा मा.वि. तारवार	५	भविन्द्र शाही	२१३५१३	२०००००	१३५१३	९/३०/२०७८	१२/२०/२०७८	२१४१५८	२०००००	१४१५८	१००	१००
३१८	खेलकुद कार्यक्रम १०	१०	राम प्रसाद गौतम	८००००	८००००	०	९/३०/२०७८	१/२१/२०७९	८००००	८००००	०	१००	१००
३१९	स्वास्थ्य रक्षक सावधान्य प्रारंभिक कार्यक्रम १०	१०	राम प्रसाद गौतम	५००००	५००००	०	९/३०/२०७८	१२/१०/२०७८	५००१०	५००००	१०	१००	१००
३२०	सुत्केरी महिला स्याहार कार्यक्रम १०	१०	राम प्रसाद गौतम	१०००००	१०००००	०	९/३०/२०७८	१२/१०/२०७८	९९९९०	९९९९०	०	१००	१००
३२१	जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	१०	राम प्रसाद गौतम	५००००	५००००	०	९/३०/२०७८	१२/१०/२०७८	४९९९०	४९९९०	०	१००	१००
३२२	दलित लक्षित कार्यक्रम १०	१०	राम प्रसाद गौतम	५००००	५००००	०	९/३०/२०७८	१/२१/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
३२३	अमिलेखोला बोक्सेचौर खानेपानी मर्मत	६	ठगेन्द्र बहादुर रेश्मी	२१३१०४	२०००००	१३१०४	९/३०/२०७८	३/१७/२०७९	२११२०४	१९८२००	१३००४	१००	९९
३२४	ठुलाखर्क मो.वा.	२	राजन नेपाली	५३०१९	५००००	३०१९	१०/३/२०७८	२/१७/२०७९	५३८९९	५००००	३८९९	१००	१००
३२५	लाटीकुवा पधेरो मर्मत	९	बसन्त बहादुर वि.क.	५२८८५	५००००	२८८५	१०/३/२०७८	२/२३/२०७९	४६१५८	४३६००	२५५८	८७	८७
३२६	सहकारी भवन निर्माण अधुरो	१०	सरस्वता पोखेल	३२०३२६	३०००००	२०३२६	१०/३/२०७८	३/२४/२०७९	३०९८६८	२९३०००	१६८६८	९८	९८
३२७	नयाँघर नोखे ग्रीनस्टार वाडोङ्ग सम्म मो.वा.	३	बाबुराम आले	१०५२६४	१०००००	५२६४	१०/३/२०७८	११/१५/२०७८	१०२८६०	९७७००	५१६०	९८	९८
३२८	शहीद गेट निर्माण तल्लो सिद्धारा	९	पदम बहादुर	२६६२४०	२५००००	१६२४०	१०/३/२०७८	३/२३/२०७९	२२५७३७	१६९५००	५६२३७	६८	६८

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३२९	सिद्धारा साखिने मो.वा.	९	छुविलाल वेल्वासे	५२७७१५	५०००००	२७७१५	१०/३/२०७८	११/२६/२०७८	५२८४८६	५०००००	२८४८६	१००	१००
३३०	पुरानो लौरी ध्वो खोला मोटरबाटो	९	चेत बहादुर राउत	५७९७५७	५५००००	२९७५७	१०/४/२०७८	१२/१७/२०७८	५७९४८१	५५००००	२९४८१	१००	१००
३३१	गंगाघाट व्यवस्थापन	३	बाबुराम पौडेल	१०५८३१	१०००००	५८३१	१०/४/२०७८	२०७९/२/३१	७२२९१	६८३००	३९९१	६८	६८
३३२	खैरनी तल्ला छहरे मो.वा.	९	नुम बहादुर सावत	५२६६१५	५०००००	२६६१५	१०/४/२०७८	१२/८/२०७८	५२९७०९	५०००००	२९७०९	१००	१००
३३३	धारा खेल मैदान	२	टेकराज घिमिरे	१०६०१९	१०००००	६०१९	१०/४/२०७८	१/६/२०७९	१०९६८९	१०००००	९६८९	१००	१००
३३४	गोत्रेपानी मोटरबाटो	१३	चुमान ललामी	१०५४०२४	१००००००	५४०२४.०३	१०/४/२०७८	३/२३/२०७९	९५५८५९	९०६८००	४९०५९	९१	९१
३३५	कुखुरेखोला कजवे निर्माण	१३	पुना भाट क्षेत्री	४८६८८८	४०००००	८६८८८	१०/४/२०७८	३/१६/२०७९	४९०६३३	४०००००	९०६३३	१००	१००
३३६	बालकृष्ण भाटका घर नरका खालसामा कजवे निर्माण	१३	मान बहादुर भाट क्षेत्री	३३५१९८	३०००००	३५१९८	१०/४/२०७८	३/१९/२०७९	३३८२९९	३०००००	३८२९९	१००	१००
३३७	चिदीचौर खा.पा. टंकी निर्माण	१३	मान बहादुर क्षेत्री	५२६८६	५००००	२६८६	१०/४/२०७८	३/२२/२०७९	५२९७०	५००००	२९७०	१००	१००
३३८	सिद्धार्थ निमावि मर्मत	६	भुपालसिंह सारु	१०६४४०	१०००००	६४४०	१०/४/२०७८	३/१७/२०७९	१०५३५०	९८७००	६६५०	१००	९९
३३९	आखाँ अस्पताल भवन निर्माण अधुरो	३	रुपेश गौचन	१०५५५१३	१००००००	५५५१३	१०/४/२०७८	३/२१/२०७९	१०६२०७२	१००००००	६२०७२	१००	१००
३४०	आकासे सिंचाई बाके ढोडेनी	११	सुनिता थापा	३१९१५८	३०००००	१९१५८	१०/६/२०७८	२/२४/२०७९	३१९९३१	३०००००	१९९३१	१००	१००
३४१	बाहुरे सिंचाई	९	खगेश्वर वेल्वासे	१०५५७७	१०००००	५५७७	१०/६/२०७८	१२/२४/२०७८	१०६७३४	१०००००	६७३४	१००	१००
३४२	बालुकण्ठ प्रतिशालय निर्माण	१३	कृष्ण गिरी	५२७०६	५००००	२७०६	१०/६/२०७८	३/१५/२०७९	५९७९६	५००००	९७९६	१००	१००
३४३	कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन	३	सुभाष बन्जाडे	११०५८००	५६५०००	५४०८००	१०/७/२०७८	११/२७/२०७८	११६१२१९	५६५०००	५९६२१९	१००	१००
३४४	आपकारुख कलमकोट देउराली घाटखोला मो.वा.	६	भीम बहादुर विश्वकर्मा	२५२९३१	२४००००	१२९३१	१०/७/२०७८	१/११/२०७९	२५४२१०	२४००००	१४२१०	१००	१००
३४५	कल्लेरी कलमकोट फड्के निर्माण	६	टिका बहादुर साकी	१०५५२०	१०००००	५५२०	१०/७/२०७८	१/१४/२०७९	१०८३७५	१०००००	८३७५	१००	१००
३४६	रत्ने कलमकोट सिंचाई योजना	६	राम बहादुर कामी	१०५७७७	१०००००	५७७७	१०/७/२०७८	३/१६/२०७९	१०५३२५	९९५००	५८२५	१००	१००
३४७	चुदाली पधेरो मर्मत	६	रुपा वि.क.	१०५८०४	८००००	२५८०४	१०/७/२०७८	३/१७/२०७९	९२२५४	६९७००	२२५५४	८७	८७
३४८	ऐरावती र रांकाश झो.पु. इन्सुरेन्स	०	सिद्धार्थ श.सु.स. लिमिटेड	३७५२०	३७५२०	०	१०/७/२०७८	१०/७/२०७८	३७५२०	३७५२०	०	१००	१००
३४९	चाक्ला देउराली विक्रम सडक (सहिद कृष्णसेन स्मृती मार्ग) स्तरोन्नी (प्रथम)	१	भोजराज भुसाल	१४९९९३८२	६९३५६९९	८०६३६८३	७/१५/२०७८	३/१३/२०७९	६६५४३७७	६६५४३७७	०	९६	९६
३५०	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) (दोस्रो)	०	प्रकाश वस्नेत	८८०६३९५	४६३११५७	४१७५२३८	१०/७/२०७८	१/१४/२०७९	४६३०२८६	४६३०२८६	०	१००	१००
३५१	चाक्ला देउराली विक्रम सडक (सहिद कृष्णसेन स्मृती मार्ग) (दोस्रो)	०	प्रकाश वस्नेत	७६०९०८९	३९४१३०३	३६६७७८६	१०/७/२०७८	१२/२८/२०७८	३९४१०८५	३९४१०८५	३८	१००	१००
३५२	बाघखोला बडहरे सिंचाई योजना	१	भोज बहादुर सिंजाली	१०५८६५	१०००००	५८६५	१०/९/२०७८	११/११/२०७८	१०६६०५	१०००००	६६०५	१००	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३५३	भाला सिख राम मन्दिर निर्माण	१३	विष्णु बहादुर वि.सी.	५३९८९	५००००	३९८९	१०/९/२०७८	१२/११/२०७८	५७७८१	५००००	७७८१	१००	१००
३५४	चावेनेटा सिमलदिप जनमुखि विद्यालय खर्क मो.वा	११	जनक सारु	९०६०१४	८५००००	५६०१४	१०/१०/२०७८	११/८/२०७८	९०५२६३	८४९२००	५६०६३	१००	१००
३५५	मुन्द्रिवास मो.वा.	१४	विष्णु बहादुर वि.सी.	३१७६३९	३०००००	१७६३९	१०/११/२०७८	१२/३/२०७८	३१८६९०	३०००००	१८६९०	१००	१००
३५६	केबरेछेडा करेचुली मो.वा.	१४	हुमलाल बेलवासे	१०५५१५	१०००००	५५१५	१०/११/२०७८	१/५/२०७९	१०७१०५	१०००००	७१०५	१००	१००
३५७	गन्दी आ.वि. फिल्ड निर्माण	१४	शेर बहादुर राना	१५८६५६	१०००००	५८६५६	१०/११/२०७८	१२/४/२०७८	१५९०३४	१५००००	९०३४	१००	१००
३५८	रैनादेवि वेदानेघाट पारटोल मो.वा. अधुरो	१४	लाक बहादुर रास्कोटी	१२७३४४	१२००००	७३४४	१०/११/२०७८	१/५/२०७९	१२८६२८	१२००००	८६२८	१००	१००
३५९	काउले ओडारपाटा मो.वा.	१४	रैनादेवि वेदानेघाट	२११०२९	२०००००	११०२९	१०/११/२०७८	१२/३/२०७८	२१३३२१	२०००००	१३३२१	१००	१००
३६०	भलाए सिख सिंचाई	१४	विष्णु बहादुर वि.सी.	१०७८८३	१०००००	७८८३	१०/११/२०७८	१/५/२०७९	१०८५७५	१०००००	८५७५	१००	१००
३६१	पलासे दमार सिंचाई योजना	९	विगे सुनार	१०५१३६	१०००००	५१३६	१०/११/२०७८	१२/२२/२०७८	१०८१२९	१०००००	८१२९	१००	१००
३६२	पोखेडाडाँ वारी सिंचाई	१	विनोद घर्ती	५३१९४	५००००	३१९४	१०/११/२०७८	१२/२१/२०७८	५४६२३	५००००	४६२३	१००	१००
३६३	सिमलपानी मन्दिर मर्मत	१३	टिकाराम भाट क्षेत्री	५३५८६	५००००	३५८६	१०/११/२०७८	३/२/२०७९	५४८७९	५००००	४८७९	१००	१००
३६४	आँपचौर मो.वा.	११	विष्णु बहादुर वि.सी.	१०७०२३	१०००००	७०२३	१०/११/२०७८	१/६/२०७९	१०५६४४	९८७००	६९४४	१००	९९
३६५	जोइनिकोट कुवाँ मर्मत	४	वसन्त वर्मा	८४४५३	८००००	४४५३	१०/१२/२०७८	१२/२४/२०७८	८४७०३	८००००	४७०३	१००	१००
३६६	रिंकोट मा.वी. बालमैत्री खेल मैदान निर्माण	१३	वासुदेव भट्टराई	५३४२५	५००००	३४२५	१०/१२/२०७८	३/१९/२०७९	४९३०४	४६१००	३२०४	९५	९५
३६७	दलित उत्थान कार्यक्रम हिलटकी वितरण १२	१२	हरि कुमारी आचार्य	४०००००	४०००००	०	१०/१२/२०७८	१२/१८/२०७८	४०११७५	४०००००	११७५	१००	१००
३६८	पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालन तथा अनुदान १२	१२	हरि कुमारी आचार्य	८६००००	५०००००	३६००००	१०/१२/२०७८	१२/२१/२०७८	९६५१०५	५०००००	४६५१०५	१००	१००
३६९	कृषि विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालन १२	१२	हरि कुमारी आचार्य	७८२०००	४०००००	३८२०००	१०/१२/२०७८	१२/२१/२०७८	७६२९९९	४०००००	३६२९९९	१००	१००
३७०	जनजाती उत्थान कार्यक्रम १२	१२	हरि कुमारी आचार्य	१३१५००	१०००००	३१५००	१०/१२/२०७८	१२/१८/२०७८	१३१२३०	१०००००	३१२३०	१००	१००
३७१	युवा लक्षित खेलकुद सामाग्री खरिद तथा वितरण १२	१२	हरि कुमारी आचार्य	१०००००	१०००००	०	१०/१२/२०७८	१२/२१/२०७८	९९९९८	९९९९८	०	१००	१००
३७२	कल्याण सामुदायिक भवन तथा बाउल निर्माण	६	ऋषिधर सार्की	६३७५१	६००००	३७५१	१०/१२/२०७८	३/१६/२०७९	६४४७८	६००००	४४७८	१००	१००
३७३	विद्युत मर्मत	६	निमानन्द भुसाल	१०५३८६	१०००००	५३८६	१०/१३/२०७८	३/२३/२०७९	१०५३८६	१०००००	५३८६	१००	१००
३७४	कुन्टी प्रतिशालय निर्माण	६	नुम बहादुर वि.क.	१०६८८४	१०००००	६८८४	१०/१३/२०७८	१२/१०/२०७८	१०७७१९	१०००००	७७१९	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३७५	जनप्रतिनिधि कमचार उ.स.अन्य संस्थाको क्षमता विकास कार्यक्रम (महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका तालिम)	०	नमनारायण वेल्वासे	४५०००	४५०००	०	१०/१३/२०७८	६/२/२०७८	४५०००	४५०००	०	१००	१००
३७६	जौवारी खानेपानी	९	दुर्गा बहादुर	५३२५५	५००००	३२५५	१०/१३/२०७८	१/१२/२०७९	४५३१८	४२५००	२८१८	८५	८५
३७७	महिला स्वस्थता विकास कार्यक्रम	१३	इन्द्रलाल वि.क.	५२७०६	५००००	२७०६	१०/१३/२०७८	३/१३/२०७९	५८१६२	५००००	८१६२	१००	१००
३७८	मगरा कल्लेरी स्वास्थ्य इकाई भवन	७	खुम बहादुर थापा	५२७१९६	५०००००	२७१९६	१०/१४/२०७८	१२/६/२०७८	५२२८७८	४९५९००	२६९७८	१००	१००
३७९	कृतिपुर मो.वा. स्तरोन्नती	१३	मन्मथ बहादुर पाट	१०५४२१	१०००००	५४२१	१०/१४/२०७८	१/१६/२०७९	१०६८३५	१०००००	६८३५	१००	१००
३८०	रिफाट सामुदायिक भवन निर्माण	१३	कृष्ण बहादुर वि.सी.	५२७६६	५००००	२७६६	१०/१४/२०७८	३/१९/२०७९	४९६३६	४७०००	२६३६	१००	९७
३८१	टिक्करी सिंचाई	११	नारायण प्रसाद	५२७५१०	५०००००	२७५१०	१०/१६/२०७८	१२/६/२०७८	५३०९९६	५०००००	३०९९६	१००	१००
३८२	पशु विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालन ६	६	हिमलाल भुसाल	२०००००	२०००००	०	१०/१६/२०७८	१/१५/२०७९	२०००००	२०००००	०	१००	१००
३८३	महिला क्षमता विकास कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	५००००	५००००	०	१०/१६/२०७८	३/२१/२०७९	४९३००	४९३००	०	१००	९९
३८४	कृषि विज्ञान विभागी आजार वितरण तथा उत्कृष्ट कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	८५२०००	८०००००	५२०००	१०/१६/२०७८	१/१५/२०७९	८३८४७२	८०००००	३८४७२	१००	१००
३८५	बडा नं. ९ का स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम ९	९	हिमलाल भुसाल	१०००००	१०००००	०	१०/१६/२०७८	१/१४/२०७९	१०१५३०	१०००००	१५३०	१००	१००
३८६	कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५८५०००	३०००००	२८५०००	१०/१६/२०७८	३/१४/२०७९	५६९८५०	३०००००	२६९८५०	१००	१००
३८७	सहकारी भवन निर्माण रागाकाटे	९	दिल कुमारी घर्ति	५३०१६३	५०००००	३०१६३	१०/१६/२०७८	३/१५/२०७९	५३१८०१	५०००००	३१८०१	१००	१००
३८८	शंकरज्योती, जनता, सगरमाथा, पशुपती, तुल्सी, जनजागृती, शान्ती र बाल आ.वि	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	४०००००	४०००००	०	१०/१६/२०७८	१/१४/२०७९	४०००००	४०००००	०	१००	१००
३८९	शितगंगा कृषि पशु विकास सहकारी संस्था लि भवन निर्माण	२	विष्णु अधिकारी	६३२३७८	३५००००	२८२३७८	१०/१६/२०७८	१/१५/२०७९	६४४२४४	३५००००	२९४२४४	१००	१००
३९०	खेलकुद कार्यक्रम ४	४	ममता क्षेत्री	५००००	५००००	०	१०/१६/२०७८	१२/१८/२०७८	५०९२६	५००००	९२६	१००	१००
३९१	स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम ४	४	ममता क्षेत्री	५००००	५००००	०	१०/१६/२०७८	१२/७/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
३९२	गोठ सुधार कार्यक्रम ४	४	ममता क्षेत्री	६०००००	३०००००	३०००००	१०/१६/२०७८	१२/२१/२०७८	६९६४४१	३०००००	३९६४४१	१००	१००
३९३	महामारी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य	४	ममता क्षेत्री	५००००	५००००	०	१०/१६/२०७८	१२/७/२०७८	४९९९२	४९९९२	०	१००	१००
३९४	बाउनखर्क प्रतिशालय निर्माण	१३	भिम बहादुर भाट	१०६२७२	१०००००	६२७२	१०/१६/२०७८	३/२३/२०७९	१०६४८१	१०००००	६४८१	१००	१००
३९५	महामारी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य	९	मन बहादुर जि.सी.	१०५१३६	१०००००	५१३६	१०/१६/२०७८	३/२१/२०७९	१०६३६९	१०००००	६३६९	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३९६	दमारा कालेमनी मो.वा.	९	नाम बहादुर राना	५२८८३	५००००	२८८३	१०/१६/२०७८	३/१७/२०७९	५५३२२	५००००	५३२२	१००	१००
३९७	लामादिप खानेपानी	६	पुष्प राजाली	२१०७८६	२०००००	१०७८६	१०/१६/२०७८	२/२५/२०७९	२०९६५०	१९८९००	१०७५०	१००	१००
३९८	वेगना आँपचौर सिंचाई	६	कुल प्रसाद पाण्डेय	२१२०४८	२०००००	१२०४८	१०/१६/२०७८	२/२५/२०७९	२०६६८१	१९४९००	११७८१	१००	९७
३९९	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली एरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) पहिलो	०	बेदुलाल शर्मा	१७४९९८३१	८१८४२८८	९३१५५४३	७/१५/२०७८	१२/२५/२०७८	८१८०५०७	८१८०५०७	०	१००	१००
४००	मन्ड्रे खेल मैदान निर्माण	१	जीत बहादुर	१५८७६०	१५००००	८७६०	१०/१७/२०७८	३/८/२०७९	१६०७३७	१५००००	१०७३७	१००	१००
४०१	बिसमुरे शिव महादेव गुफा संरक्षण	९	खिमानन्द वेल्वासे	११४५०२	१०००००	१४५०२	१०/१७/२०७८	२०७९/२/३०	११३८७३	९९४००	१४४७३	१००	९९
४०२	धोखोला वसेनी दमरा आँपचौर मो.वा.	९	मेघलाल दमाई	१६०९८३	१५००००	१०९८३	१०/१७/२०७८	१२/३०/२०७८	१६२९३५	१५००००	१२९३५	१००	१००
४०३	झोलुङ्गेपुल पलासे मो.वा.	९	नाम बहादुर नेपाली	१५७७२५	१५००००	७७२५	१०/१७/२०७८	३/१७/२०७९	१४७६३१	१४४५००	३१३१	१००	९६
४०४	पार्वती आ.वि. अधुरो शौचालय निर्माण	१४	टायम बहादुर गाहा	१०६६३२	१०००००	६६३२	१०/१७/२०७८	३/२४/२०७९	१०६९९९	१०००००	६९९९	१००	१००
४०५	मेशिनले बुनेको जाली खरिद कार्य	०	सिता विष्ट	९६८०८६	९५३७१२	१४३७४	९/२७/२०७८	१०/१७/२०७८	९५३७१२	९५३७१२	०	१००	१००
४०६	तार जाली खरिद ३	०	सिता विष्ट	३०००००	३०००००	०	९/१७/२०७८	१०/१७/२०७८	३०००००	३०००००	०	१००	१००
४०७	नेपाल जेष्ठ नागरिक समाज अधुरो भवन	३	विष्णु प्रसाद पौडेल	१५७९७७८	१५०००००	७९७७८	१०/१७/२०७८	३/२०/२०७९	१५८८२५७	१५०००००	८८२५७	१००	१००
४०८	मडलाचार दुङ्गेपानी काँडेवाड पाकुल टोल मो.वा. मर्मत	६	ऋषिराम उपाध्याय	७४४८२	७००००	४४८२	१०/१७/२०७८	१/२३/२०७९	७०७०५	६६४००	४३०५	१००	९५
४०९	फेदी काठेखोला बाँके मो.वा.	१०	लाल बहादुर गुरुङ	५२७२५९	५०००००	२७२५९	१०/१८/२०७८	१२/१/२०७८	५३१८७९	५०००००	३१८७९	१००	१००
४१०	सामुदायिक भवन निर्माण बाटुले	१०	लोकेन्द्र वेल्वासे	१०५६८९	१०००००	५६८९	१०/१८/२०७८	३/२४/२०७९	१०७९४६	१०००००	७९४६	१००	१००
४११	बाटुले टारी धौलेटाकुरा मो.वा.	१०	टेक बहादुर वेल्वासे	१५८२०७	१५००००	८२०७	१०/१८/२०७८	३/२०/२०७९	१४५९७३	१३८४००	७५७३	९२	९२
४१२	टिकरी दुङ्गेसेरा मो.वा.	११	मुम बहादुर विरकट्टा	२११६३७	२०००००	११६३७	१०/१८/२०७८	१/५/२०७९	२०९५१६	१९७९००	११६१६	१००	९९
४१३	सिउडेनी कल्लेरी बुचापाटा कलमकोट मोटरबाटो	६	गोपाल बहादुर नेपाली	१०५३३२७१	१००००००	९५३३२७१	१०/२०/२०७८	३/२३/२०७९	९६९११२	९२००००	४९११२	९२	९२
४१४	कानाचौर इज्र साखिने मो.वा.	९	धन बहादुर पुलामी	१०५७३२	१०००००	५७३२	१०/२०/२०७८	११/२९/२०७८	१०४४०१	९८७००	५७०१	१००	९९
४१५	डुडकट्टा माइकाथान सिद्धी निर्माण	२	गणेश बहादुर रस्ना	१०६३१४	१०००००	६३१४	१०/२०/२०७८	१२/११/२०७८	११३८२५	१०००००	१३८२५	१००	१००
४१६	भाडगाँउ तल्ला गाँउ मो.वा.	१३	टुक लाल भाट क्षेत्री	५२६९७१	५०००००	२६९७१	१०/२०/२०७८	३/२१/२०७९	३२९४१५	३१२६००	१६८१५	६३	६३

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४१७	ग्रामीण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केन्द्र नेपाल (राङ्कास, ऐरावती झो.पु.)	०	ठाकुर अधिकारी	६७७५६०	६७७५६०	०	१०/२०/२०७८	३/२३/२०७९	३०७०००	३०७०००	०	१००	१००
४१८	कचुरेनी मन्दिर निर्माण	१०	पुनाराम वेल्वासे	१०७०१९	१०००००	७०१९	१०/२१/२०७८	१२/२५/२०७८	१०७९०३	१०००००	७९०३	१००	१००
४१९	अधुरो जेष्ठ नागरिक भवन (कुटी)	३	नरेन्द्र भण्डारी	५२७४६०	५०००००	२७४६०	१०/२३/२०७८	३/२३/२०७९	५२७९४८	५०००००	२७९४८	१००	१००
४२०	जलुके कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था भवन निर्माण	८	गिता केसी	५२६७३०	५०००००	२६७३०	१०/२३/२०७८	१/१४/२०७९	५२८६१८	५०००००	२८६१८	१००	१००
४२१	पशु विकास सम्बन्धि कार्यक्रम ८	८	मीना पन्थी	६१७०००	५०००००	११७०००	१०/२३/२०७८	१२/१८/२०७८	६८१६००	५०००००	१८१६००	१००	१००
४२२	जनतासंग जनप्रतिनिधि संवाद तथा वडाको डकुमेन्टी निर्माण २	२	मनोज वेल्वासे	१०००००	१०००००	०	१०/२३/२०७८	२०७९/२/३०	१००५००	१०००००	५००	१००	१००
४२३	देउराली फुसामाटा लामाचोपारी मो.वा. मर्मत	६	खिम बहादुर खत्री	५२६९४	५०००००	२६९४	१०/२४/२०७८	२/११/२०७९	५३२१७	५०००००	३२१७	१००	१००
४२४	देउराली पार्क संरक्षण	६	काशिराम खत्री	२१०८००	२०००००	१०८००	१०/२४/२०७८	१२/१६/२०७८	२११२६८	२०००००	११२६८	१००	१००
४२५	दोलत तथा जनजाती सम्बन्धि कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	१०००००	१०००००	०	१०/२४/२०७८	३/२१/२०७९	९३९५०	९३९५०	०	१००	९४
४२६	प्रसुती पोषण कार्यक्रम ६	६	हिमलाल भुसाल	५००००	५००००	०	१०/२४/२०७८	१/१३/२०७९	५०१२५	५००००	१२५	१००	१००
४२७	साउनेपानी सिंचाई पोखरी मर्मत	१०	राम प्रसाद पाण्डे	१०६६३१	१०००००	६६३१	१०/२४/२०७८	२/२६/२०७९	१११२९०	१०००००	११२९०	१००	१००
४२८	मुलावारी सामुदायिक भवन निर्माण	२	जनक बहादुर खत्री	२६४५२२	२५००००	१४५२२	१०/२५/२०७८	१/६/२०७९	२६६५४४	२५००००	१६५४४	१००	१००
४२९	जनजागृती आ.वि. कक्षाकोठा पाटेशन र मानसिंह खत्रीका घरसम्म मो.वा. निर्माण	२	महेश्वर राना	१०५९७८	१०००००	५९७८	१०/२५/२०७८	१२/१७/२०७८	१०७७२८	१०००००	७७२८	१००	१००
४३०	धारा मुलावारी मो.वा.	२	रेन बहादुर क्षेत्री	२१०९७०	२०००००	१०९७०	१०/२५/२०७८	३/२४/२०७९	२०५६९७	१९५०००	१०६९७	१००	९८
४३१	जातासक हुलाक चेतना तथा व्यवस्थापन ७३	१३	ऋषिराम भाट्ट	५००००	५००००	०	१०/२५/२०७८	१२/१७/२०७८	५००००	५००००	०	१००	१००
४३२	नव निर्मित वडा कार्यालयलाई आवश्यक सामग्री खरिद ११	११	मोदनाथ जवाली	३०००००	३०००००	०	१०/२५/२०७८	११/२८/२०७८	३०००००	३०००००	०	१००	१००
४३३	सिंचाई योजना अन्तर्गत तारबन्धन तथा खेतसिंचाई	१०	धानेश्वर वेल्वासे	४२३७५९	४०००००	२३७५९	१०/२६/२०७८	३/१९/२०७९	४३१३९६	४०००००	३१३९६	१००	१००
४३४	सिंचाई योजना अन्तर्गत तारबन्धन	४	करण विक्रम कार्की	१०५३३३	१०००००	५३३३	१०/२६/२०७८	२/२६/२०७९	१०६४७७	१०००००	६४७७	१००	१००
४३५	भैसीवान्नेपाटा खमारीखाय कृषि सडक	४	गणेश कुमार वेल्वासे	१९०२१२	१८००००	१०२१२	१०/२६/२०७८	२/२६/२०७९	१७८१५४	१६८५००	९६५४	१००	९४
४३६	रातामाटा टोल प्रतिशालय निर्माण	६	लिलामणि न्यौपाने	१०६९२३	१०००००	६९२३	१०/२६/२०७८	१२/२५/२०७८	१०७९२५	१०००००	७९२५	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४३७	कयनपानी भुसालटोला खानेपानी	६	कमल प्रसाद भुसाल	१५८७९६	१५००००	८७९६	१०/२७/२०७८	३/२३/२०७९	१०१३१०	९५७००	५६१०	६४	६४
४३८	बाटुले टारी कुलो मर्मत	१०	युग बहादुर पोखेल	१०६७२१	१०००००	६७२१	१०/२७/२०७८	१२/२३/२०७८	१०७७८७	१०००००	७७८७	१००	१००
४३९	बसेनीखोला फड्केपुल निर्माण	९	दलसर गुरुङ्ग	१०६३४५	१०००००	६३४५	१०/२७/२०७८	१२/१६/२०७८	१०९६२५	१०००००	९६२५	१००	१००
४४०	जिल्ला प्रशासनिक प्रहरी क्याम्पस भवन निर्माण	०	प्रविण आचार्य	३०४०१५७	२५००००	२७९०१५७	१०/२७/२०७८	१०/२७/२०७८	२५००००	२५००००	०	१००	१००
४४१	कालाखोला ढिकामाथी सिंचाई योजना	७	टिकासरा राउत	४२१३३६	४०००००	२१३३६	१०/२८/२०७८	१२/२४/२०७८	४२०४४१	३९९३००	२११४१	१००	१००
४४२	मन्त्रे बाउन्दी मो.वा.	१	कर्ण बहादुर भट्टराई	१०८८४४	१०००००	८८४४	१०/२८/२०७८	११/१५/२०७८	११२५३५	१०००००	१२५३५	१००	१००
४४३	गोल्डु सिंचाई टंकी निर्माण	६	गणेश्वर बहादुर गेलाइ	१०६०८७	१०००००	६०८७	१०/२८/२०७८	२०७९/२/३१	९०९३६	८५७००	५२३६	८६	८६
४४४	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) कोटेशन	०	कविराम खनाल	४९४९१२	४८४००७	१०९०५	९/३०/२०७८	१०/२८/२०७८	४८१५६६	४८१५६६	०	१००	१००
४४५	नागेश्वरी मन्दिर मर्मत शिनपा ६ गल्डुड	६	कासीराम पौडेल	५३५००	५००००	३५००	१०/२८/२०७८	१/५/२०७९	५४४८१	५००००	४४८१	१००	१००
४४६	वंसागर बडहरे सिंचाइ योजना	६	तुल्सीराम मल्ल	१०६४४०	१०००००	६४४०	१०/२८/२०७८	१/४/२०७९	१०६७४२	१०००००	६७४२	१००	१००
४४७	सिद्धारा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	भेष बहादुर दमाई	३१९७६१	३०००००	१९७६१	१०/२८/२०७८	३/२४/२०७९	३२७३०७	३०००००	२७३०७	१००	१००
४४८	देउराली खानेपानी योजना	६	गणेश्वर बहादुर गेलाइ	५२८६२	५००००	२८६२	१०/२८/२०७८	३/१६/२०७९	५१९४७	४९१००	२८४७	१००	९८
४४९	कोडाडाँ सिंचाई	२	गोविन्द प्रसाद कृष्ण बहादुर	१५९४८७	१५००००	९४८७	१०/२८/२०७८	१/७/२०७९	१०६४७१	१००१००	६३७१	६७	६७
४५०	चोला रङ्गाउने खोला गोडेखेत सिंचाई	४	दिलिप बहादुर खनाल	१५८९१७	१५००००	८९१७	१०/२८/२०७८	१२/१६/२०७८	१६२६२४	१५००००	१२६२४	१००	१००
४५१	रातामाटा प्रतिकालय	४	दिलिप बहादुर खनाल	७९२६१	७५०००	४२६१	११/१/२०७८	१/४/२०७९	८०७९६	७५०००	५७९६	१००	१००
४५२	सामुदायिक स्वास्थ्यकोषागार	२	सन्तोष भुसाल	१०५९६४	१०००००	५९६४	११/१/२०७८	२/२४/२०७९	१०६२२५	१०००००	६२२५	१००	१००
४५३	पाल्पानी कोईडाँडा ढाड मुसियान मो.वा.	१३	गणेश्वर बहादुर गेलाइ	३१६८८६	३०००००	१६८८६	११/१/२०७८	३/२१/२०७९	२००६१२	१८९९००	१०७१२	६३	६३
४५४	महेन्द्र आ.वि. व्यवस्थापन	१	भोज बहादुर सिंजाली	१०६१००	१०००००	६१००	११/१/२०७८	१२/२४/२०७८	११०३६०	१०००००	१०३६०	१००	१००
४५५	बगालेपानी जाडीखक मालारानी ठूलागैरा सिंचाई	१	लोक बहादुर खड्का	१५८२९६	१५००००	८२९६	११/१/२०७८	२/२६/२०७९	१४०९९२	१३३६००	७३९२	८९	८९
४५६	बाउन्दी बाजागरा खेत सिंचाई	१	लिला खत्री	१०६८३२	१०००००	६८३२	११/१/२०७८	१/१२/२०७९	१०७९६१	१०००००	७९६१	१००	१००
४५७	मैदान माईकाथान मो.वा.	१	पूर्ण बहादुर सुनार	१०५४९६	१०००००	५४९६	११/२/२०७८	१२/२०/२०७८	१०६२६८	१०००००	६२६८	१००	१००
४५८	हिलेखोला खुनुवा कृषि सडक	१२	यमलाल अर्याल	७४५८६	७००००	४५८६	११/२/२०७८	११/२९/२०७८	७५२७६	७००००	५२७६	१००	१००
४५९	चिदि काठे पुल निर्माण	१३	अनुप भाट क्षेत्री	१०७१८९	१०००००	७१८९	११/२/२०७८	३/१७/२०७९	१०९७१४	१०००००	९७१४	१००	१००
४६०	बालुकण्ठ आ.वि. भंगला कम्पाउण्ड बाल निर्माण	१३	दिपक थापा	५४२०९	५००००	४२०९	१०/२८/२०७८	३/१५/२०७९	५६५३४	५००००	६५३४	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४६१	गौरा मावि भवन रेलिङ्ग निर्माण	१२	मधु प्रसाद गैरे	१०६३५६	१०००००	६३५६	११/२/२०७८	३/१४/२०७९	१०९४१३	१०००००	९४१३	१००	१००
४६२	कोईवाङ्ग लिफ्ट खानेपानी	६	सालिकराम ज्ञवालि	११६९४५	१०००००	१६९४५	११/२/२०७८	२०७९/२/३०	११६३६०	९९४००	१६९६०	१००	९९
४६३	ग्रिन एग्रो मल्टीफर्म तारवार	१०	खगेन्द्र आर्चय	१०५३९०	१०००००	५३९०	११/४/२०७८	१२/२१/२०७८	१०५९१४	१०००००	५९१४	१००	१००
४६४	जडा कलाकालव कम्पाउण्ड तथा खुला कलाकालव निर्माण	१४	थानेश्वर घिमिरे	१०३६७२९	१०१२०००	२४७२९	११/४/२०७८	३/२१/२०७९	१०४१११०	१०१२०००	२९११०	१००	१००
४६५	गंगा आ.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	१४	गोपिराम थापा	२७९११२	२७३१००	६०१२	११/४/२०७८	३/२०/२०७९	२९२४७६	२७३१००	१९३७६	१००	१००
४६६	शहीद पार्क निर्माण शिनपा १४ (सहिद लिलाधरको शालिक सहित)	१४	कमल प्रसाद ढकाल	७३६९०६	७०००००	३६९०६	११/४/२०७८	३/२४/२०७९	७४१३०३	७०००००	४१३०३	१००	१००
४६७	सागरकालव लानसालागा रु. १ क्या. मा.वा. मार्ग	१४	हुम बहादुर पुन	५२९७२५	५०००००	२९७२५	११/४/२०७८	३/८/२०७९	४९३८४७	४६६१००	२७७४७	९३	९३
४६८	बोरी पन्थीटोला मो.वा.	१४	देवराज पन्थी	५३२२०	५०००००	३२२०	११/४/२०७८	३/२२/२०७९	३५७११	३३५००	२२११	६९	६९
४६९	करेचुली सिंचाइ पाइप खरिद	१४	दुर्गा देवि सिंजाली	५२८५३	५०००००	२८५३	११/४/२०७८	३/२२/२०७९	५५९२४	५००००	५९२४	१००	१००
४७०	फलाचौर गुम्बा निर्माण अधुरो	२	निरज गुरुङ्ग	५२९७३०	५०००००	२९७३०	११/४/२०७८	३/८/२०७९	५३४५८१	५०००००	३४५८१	१००	१००
४७१	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण अधुरो	१३	सगरमाथा वि.सी.	१०५२९१०	१००००००	५२९१०	१०/५/२०७८	३/२४/२०७९	६६६६५०	६३३०००	३३६५०	६३	६३
४७२	रत्ने कलमकोट खानेपानी	६	तुल बहादुर वि.क.	१३०४१९	१०००००	३०४१९	११/५/२०७८	३/१६/२०७९	११७६४६	९०२००	२७४४६	९०	९०
४७३	तोरीवारी खानेपानी	१४	निमराज घिमिरे	५५०६७	५००००	५०६७	११/५/२०७८	१/५/२०७९	५८६०६	५००००	८६०६	१००	१००
४७४	तरुले खा.पा.	७	नवराज आचार्य	१०५२८५	१०००००	५२८५	११/५/२०७८	१२/७/२०७८	१०३५३२	९८३००	५२३२	१००	९८
४७५	सामकोट तिरमिरे मन्दिर निर्माण	१०	दधिराम थापा	६६४०९०	६५००००	१४०९०	११/५/२०७८	३/२२/२०७९	६३६१२६	६२२६००	१३५२६	१००	९६
४७६	संमसानघाट विश्राम भवन (खोरमोर)	१४	सिता थापा	१०७०९७	१०००००	७०९७	११/५/२०७८	१२/१६/२०७८	११४७८५	१०००००	१४७८५	१००	१००
४७७	मिलनचोक देखि बेसारे सडक स्तरोन्नी	८	धन बहादुर सारु	८१७९२४	८०००००	१७९२४	११/५/२०७८	१२/१७/२०७८	८१७४५३	७९९५००	१७९५३	१००	१००
४७८	बोहखरवारी सामुहिक कोदो खेती बाउन्ड्री	१४	ढाल बहादुर बलाल	१०५४९२	१०००००	५४९२	११/५/२०७८	३/१९/२०७९	१११५५५	१०००००	११५५५	१००	१००
४७९	कैमरापानी मुल संरक्षण	१४	झव बहादुर सूर्यवंशी	५५३०७	५००००	५३०७	११/५/२०७८	१/५/२०७९	५९७१७	५००००	९७१७	१००	१००
४८०	बान्दे टूट्ट निर्माण	८	पुनाराम श्रेष्ठ	३०५१२६	३०००००	५१२६	११/५/२०७८	३/१०/२०७९	३०३२३०	२९८१००	५१३०	१००	९९
४८१	डूडाखोला पधेरो मर्मत	१४	उमा पन्थी	५३१८३	५००००	३१८३	११/५/२०७८	२/११/२०७९	५३४९९	५००००	३४९९	१००	१००
४८२	सहीद पार्क निर्माण (सहिद डिबि थापाको शालिक सहित)	१४	जुद्ध बहादुर दर्लामी	३१६५००	३०००००	१६५००	११/५/२०७८	३/७/२०७९	३११९६५	२९५७००	१६२६५	१००	९९
४८३	ओडारपाटा मो.वा.	१४	हुम बहादुर पुन	१०६८२१	१०००००	६८२१	११/५/२०७८	३/७/२०७९	१०८२८८	१०००००	८२८८	१००	१००
४८४	सडक सोलार वती जडान गर्ने कार्य	०	दामोदर भट्टराइ	८९६०३२	८८९२९०	६७४२	११/६/२०७८	११/६/२०७८	८८९२९०	८८९२८९	१	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४८५	खमारी रत्ने बोक्सचौर आपकारुख मो.वा.उ.स (दोस्रो)	६	पदम बहादुर खत्री	३१६२७५	३०००००	१६२७५	११/६/२०७८	१/१६/२०७९	३१८४३५	३०००००	१८४३५	१००	१००
४८६	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (पहिलो)	०	रेमलाल पौडेल	९००००	९००००	०	९/२५/२०७८	११/६/२०७८	८९१३१	८९१३१	०	१००	९९
४८७	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (दोस्रो)	०	रामचन्द्र पौडेल	२५००००	२५००००	०	९/२५/२०७८	११/६/२०७८	२४९१११	२४९१११	०	१००	१००
४८८	कलमकोट खाने पानी	६	तोमलाल सुनार	११७१५९	१०००००	१७१५९	११/८/२०७८	३/३/२०७९	११७१५९	१०००००	१७१५९	१००	१००
४८९	वडा कार्यालय जाने मो.वा.	१०	टिकाराम आचार्य	१०६०३९	१०००००	६०३९	११/८/२०७८	३/१४/२०७९	१०६३०४	१०००००	६३०४	१००	१००
४९०	फोर्सल मुल मोटरबाटो निर्माण	११	वसन्त बहादुर पल्ली	१२६९४१	१२००००	६९४१	११/८/२०७८	११/२६/२०७८	१२७३२३	१२००००	७३२३	१००	१००
४९१	खयरभट्टी फोर्सल सुपारीनेटा बाँके मो.वा. स्तरोन्नती (पहिलो)	०	कृष्ण बहादुर घ.म.	४९९९३०९	२१९५५६६	२८०३७४३	८/१/२०७८	११/८/२०७८	२१६७७११	२१६७७१०	०	१००	१००
४९२	लामिदमार देखि दमार मोटरबाटो	११	पदम बहादुर आले	८५१०५	८००००	५१०५	११/८/२०७८	२०७९/२/३०	८६०५९	८००००	६०५९	१००	१००
४९३	चावेनेटा सिमलदिप जनमुखी विद्यालय खर्क मो.वा.	११	जनक सारु	१५९५८४	१५००००	९५८४	११/८/२०७८	११/२६/२०७८	१६०१५६	१५००००	१०१५६	१००	१००
४९४	जनप्रतिनिधि विशेष कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई झोला तथा टिफिन वितरण कार्यक्रम २	२	ऋषिराम भुसाल	३०००००	३०००००	०	९/२२/२०७८	११/९/२०७८	२६८६००	२६८६००	०	९०	९०
४९५	जनप्रतिनिधि विशेष सुल्केरी भेटघाट कार्यक्रम र म.स्वा.स्वयंम	२	ऋषिराम भुसाल	१०००००	१०००००	०	११/९/२०७८	२/१५/२०७९	८९४००	८९४००	०	८९	८९
४९६	सितापुर स्वास्थ्यचौकी बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन आवश्यक सामग्री खरिद २	२	ऋषिराम भुसाल	१०००००	१०००००	०	११/९/२०७८	११/१२/२०७८	९९९३५	९९९३५	०	१००	१००
४९७	सिस्ने सिचाई योजना	९	कुविर पल्ली	५३०८८	५००००	३०८८	११/९/२०७८	१२/२४/२०७८	५४७८३	५००००	४७८३	१००	१००
४९८	नाकुरा जायन्तपुर विद्यालय खासगरी व्यवस्थापन	९	राम बहादुर घर्ती	१०७७७९	१०००००	७७७९	११/९/२०७८	१२/२१/२०७८	१०७३७८	९९६००	७७७८	१००	१००
४९९	कानपौका सिलिङ्खोला खानेपानी	९	ओकिल राना	१०५४६३	१०००००	५४६३	११/१०/२०७८	१२/७/२०७८	१०९३८६	१०००००	९३८६	१००	१००
५००	सोल्टीमार्ग मो.वा. निर्माण (थप रकम)	४	तिल बहादुर थापा	७९७४९	७५०००	४७४९	११/१०/२०७८	१२/७/२०७८	८०४९१	७५०००	५४९१	१००	१००
५०१	खारघाट खानेपानी योजना	९	नविन बुढा	५३६९६	५००००	३६९६	११/१०/२०७८	३/२०/२०७९	५५६७२	५००००	५६७२	१००	१००
५०२	बटुके सिलिङ्खोला खा.पा. टंकी निर्माण	९	नाम बहादुर रेग्मी	१०५४६३	१०००००	५४६३	११/१०/२०७८	१२/२२/२०७८	१०००००	१०००००	०	१००	१००
५०३	लामीदमार खानेपानी योजना	९	विजय थापा	५३३६३	५००००	३३६३	११/१०/२०७८	३/१०/२०७९	५१००६	४७७००	३३०६	१००	९६
५०४	पाँकुरी सुपा देउराली मन्दिर निर्माण	९	हरि प्रसाद घर्ती	१०७४३८	१०००००	७४३८	११/१०/२०७८	२/२५/२०७९	१०३९०८	९६७००	७२०८	१००	९७
५०५	पाँकुरी मा.वि. तारवार	९	प्रेम बहादुर सिंजाली	२१०२४०	२०००००	१०२४०	११/१०/२०७८	३/१९/२०७९	१९५३२७	१८५८००	९५२७	९३	९३

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५०६	मन्दिर डाँडाँ सिस्ने मो.वा.	९	सन्दिप परियार	५३१६६	५००००	३१६६	११/११/२०७८	१/१२/२०७९	५४९३३	५००००	४९३३	१००	१००
५०७	रागाकाटे रिङ्गरोड मो.वा. निर्माण	९	शुद्ध बहादुर मोहरा क्षेत्री	१०६१२०	१०००००	६१२०	११/११/२०७८	१२/१७/२०७८	११०२४५	१०००००	१०२४५	१००	१००
५०८	व्याटमिन्टन कोर्ट निर्माण	३	विराट वेल्वासे	८४२३९४	८०००००	४२३९४	११/११/२०७८	२/२६/२०७९	७८५७०२	७४६०००	३९७०२	९३	९३
५०९	ठाडा डमरुदह पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण	३	दुण्डीराज न्यौपाने	७३७७३९	७०००००	३७७३९	११/१२/२०७८	३/१७/२०७९	७२३७६९	६८६७००	३७०६९	१००	९८
५१०	कृषि विकास कार्यक्रम संचालन	११	सावित्रा गैरे	८५००००	७०००००	१५००००	१०/१६/२०७८	३/१७/२०७९	९५१०००	७०००००	२५१०००	१००	१००
५११	कृषकलाई मकै र धानको विउ वितरण (शितगंगा कृषि तथा पशु विकास मिहला सहकारी सस्था शिनपा २ मार्फत)	२	विष्णु अधिकारी	४००५००	२०००००	२००५००	११/१२/२०७८	२/२५/२०७९	४००६००	२०००००	२००६००	१००	१००
५१२	देउराली जलुके लामाताल सडक	७	झविन्द्र प्रसाद पन्थी	५१४७७०	५०००००	१४७७०	११/१३/२०७८	१२/१५/२०७८	५१३४७८	४९८०००	१५४७८	१००	१००
५१३	जलुके कृषि सडक	२	राम ब.घर्ती मगर	५३१९४	५००००	३१९४	११/१३/२०७८	२/२४/२०७९	४७८४४	४४९००	२९४४	९०	९०
५१४	थामकोट सामुदायिक भवन निर्माण	४	ठाकुर प्रसाद आचार्य	९५०७१	९००००	५०७१	११/१३/२०७८	१२/१०/२०७८	९२०७७	८७१००	४९७७	१००	९७
५१५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन १	१	कल्पना भण्डारी	१५१२५०	१५००००	१२५०	११/१३/२०७८	१२/२०/२०७८	१५१२५२	१५००००	१२५२	१००	१००
५१६	बुद्ध आ.वि. बालमैत्री खेल मैदान निर्माण	१३	श्याम बहादुर वि.सी.	५३१९९	५००००	३१९९	११/१५/२०७८	३/९/२०७९	४५२९४	४२५७०	२७२४	८५	८५
५१७	मार्ग मा.प.व्यवस्थापन तथा माताका सडक	१	टंक बहादुर पता मगर	१०६४६८	१०००००	६४६८	११/१५/२०७८	२०७९/२/३१	७२२३४	६७८००	४४३४	६८	६८
५१८	विद्युत् प्रसारण लाइन खोला पाहाड सडक स्तरोन्नती	०	होम बहादुर के.सी.	११९९९०८	७९३१६७	४०६७४१	७/२६/२०७८	११/१५/२०७८	७३०८०४	७३०८०४	०	९२	९२
५१९	देउराली निपाने दमरु दुङ्गे मो.वा.	१२	गुनाखर घिमिरे	१०६९०६	१०००००	६९०६	११/१५/२०७८	२०७९/२/३१	१०६३४६	९९४००	६९४६	१००	९९
५२०	मिलनचोक डाँडाँ विभिन्न बाटो ग्राभेल	१	यम बहादुर रेश्मी	३६९७०७	३५००००	१९७०७	११/१५/२०७८	१२/२४/२०७८	३७०४४७	३५००००	२०४४७	१००	१००
५२१	वडा स्तरीय भलिबल खेलकुद १	१	कल्पना भण्डारी	१०३४८०	१०००००	३४८०	९/२७/२०७८	११/१५/२०७८	१०००००	१०००००	०	१००	१००
५२२	वडा सिमानकन होडिङ्ग बोर्ड	४	ममता क्षेत्री	५००००	५००००	०	११/१५/२०७८	१२/१८/२०७८	४९९५०	४९९५०	०	१००	१००
५२३	महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम नगरपालिकाबाट हाल सम्म भएका	०											
५२४	कामको डकुमेन्ट्री निर्माण (मिसन पब्लिक मिडिया प्रा.लि मार्फत)	०	माधव पौडेल	४९९४६०	४९९४६०	०	११/१६/२०७८	१२/२०/२०७८	४९९४६०	४९९४६०	०	१००	१००
५२५	उत्पादन गरी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने (अधिकारका लागि संचार अभियान मार्फत)	०	विष्णु प्रसाद भुसाल	४९७२००	४९७२००	०	११/१६/२०७८	१२/२०/२०७८	४९७२००	४९७२००	०	१००	१००
५२६	शम्भु आ.वि.शैक्षिक व्यवस्थापन	११	टेकलाल शर्मा	१०००००	१०००००	०	११/१८/२०७८	३/१७/२०७९	१०५१८१	१०००००	५१८१	१००	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५२७	शब्दु कृषि सडक	२	मोम बहादुर राना	५२९८२	५००००	२९८२	११/२०/२०७८	२/२४/२०७९	५६३१४	५००००	६३१४	१००	१००
५२८	बराहदह मन्दिर संरक्षण	९	सुरेश खनाल	४२३२४५	४०००००	२३२४५	११/२०/२०७८	१२/१७/२०७८	४२२३९७	३९९१००	२३२९७	१००	१००
५२९	सातमारा अस्थायी प्रहरी चौकी व्यवस्थापन (प्रतिक्षालय निर्माण)	९	कर्ण बहादुर कुमाल	५४०८१	५००००	४०८१	११/२२/२०७८	१२/१६/२०७८	५०६८०	४६८००	३८८०	९४	९४
५३०	सिम्ले खानेपानी खिन्दी	३	हिमलाल अधिकारी	३६३५८५	३५००००	१३५८५	११/२२/२०७८	३/१९/२०७९	३५३६४६	३४००००	१३६४६	९७	९७
५३१	हरि मा.वि.खिमेडाँडा मो.वा.	५	सुमन वि.क.	१०५८१०	१०००००	५८१०	११/२३/२०७८	१/११/२०७९	१०६७३८	१०००००	६७३८	१००	१००
५३२	दुर्गा भवानी मन्दिर छहरे	९	भुवन बहादुर खड्का	५४८०१	५००००	४८०१	११/२५/२०७८	३/१७/२०७९	५३२३६	४८५००	४७३६	१००	१००
५३३	पधेरखोला छहरे खा.पा.	९	शिवराज सिंह खड्का	५४३६१	५००००	४३६१	११/२५/२०७८	३/२२/२०७९	५२९५०	५००००	२९५०	१००	१००
५३४	जनजागृती आ.वि.गेट निर्माण	७	बुद्धि बहादुर थापा	१०७५९५	१०००००	७५९५	११/२५/२०७८	३/१५/२०७९	१०७०७८	९९५००	७५७८	१००	१००
५३५	दुर्गा मन्दिर मर्मत सिस्ने	९	बुद्धि बहादुर दमाई	१०६२४५	१०००००	६२४५	११/२६/२०७८	३/१२/२०७९	९९४८४	९३६००	५८८४	९४	९४
५३६	तल्ला सिद्धारा साकिने मो.वा.	९	चोप बहादुर कुवर	१०५६५९	१०००००	५६५९	११/२६/२०७८	३/२१/२०७९	९०४६१	८५६००	४८६१	८६	८६
५३७	जोगिनिकोट कुवा मर्मत	४	बसन्त बर्मा	६५३६७	६००००	५३६७	११/२६/२०७८	१२/२४/२०७८	६६३३७	६००००	६३३७	१००	१००
५३८	लामाताल बडीदमार सडक स्तरोन्नती (पहिलो सम्झौता)	०	कृष्ण बहादुर घर्ति मगर	४९९९९०१	२१७९२४८	२८२०६५३	८/१/२०७८	११/२६/२०७८	२१६९५८८	२१६९५८८	०	१००	१००
५३९	घमिरेवारी सिचाई	१	स्वागत भट्टराई	५३३१९	५००००	३३१९	११/२६/२०७८	३/१६/२०७९	५५६५३	५००००	५६५३	१००	१००
५४०	बाँके सिचाई	११	निरन्जन रजाली	१०५३३८	१०००००	५३३८	११/२६/२०७८	३/८/२०७९	१०६६४८	१०००००	६६४८	१००	१००
५४१	जनजागर आ.वि.व्यवस्थापन (भवन मर्मत)	३	जित बहादुर घर्ति	५२९८९	५००००	२९८९	११/२६/२०७८	२/१७/२०७९	५२६१५	४९६००	३०१५	१००	१००
५४२	धानखोला सिस्ने लामिदमार बहखोर सडक	०	होब बहादुर के.सी.	१४९९४१२	८३४३०५	६६५१०७	११/२६/२०७८	११/२६/२०७८	८३४००६	८३४००६	०	१००	१००
५४३	बाहुनखर्क गाउँघर क्लिनिक निर्माण	१३	बालकृष्ण भट्टराई	९४८७०६	९०००००	४८७०६	११/२७/२०७८	३/२३/२०७९	९५४१५७	९०००००	५४१५७	१००	१००
५४४	वडा स्तरीय खेल मैदान मर्मत खयरभट्टी	११	हेमराज आले	१०६२८२	१०००००	६२८२	११/२७/२०७८	३/२४/२०७९	१०६१७६	१०००००	६१७६	१००	१००
५४५	गन्दी मोटरबाटो	१४	डिल बहादुर मगर	१०५२८१७	१००००००	५२८१७	११/२७/२०७८	३/१४/२०७९	१०५१२३६	९९८५००	५२७३६	१००	१००
५४६	बिसपुरे सिचाई कुलो बाध मर्मत	९	बोध बहादुर रावत	५३०४२	५००००	३०४२	११/२७/२०७८	१२/२४/२०७८	५३१७०	५००००	३१७०	१००	१००
५४७	निपाने पातालटोल शिवालय मन्दिर निर्माण	२	कमल प्रसाद घिमिरे	१०५६५६	१०००००	५६५६	११/२७/२०७८	१/१५/२०७९	१०७५८४	१०००००	७५८४	१००	१००
५४८	बसेङ्गखोला सेरा सिचाई	५	नरेन्द्र वेल्वासे	१०६२३५	१०००००	६२३५	११/२७/२०७८	१२/२३/२०७८	१०६७००	१०००००	६७००	१००	१००
५४९	हेरे बहखोर लौरी सडक (पहिलो ठेक्का)	१०	राम प्रसाद पौडेल	२६०६९९१	१४६१७५५	११४५२३६	८/२८/२०७८	११/२७/२०७८	१४५९६३९	१४५९६३९	०	१००	१००
५५०	हेरे बहखोर लौरी सडक (दोस्रो ठेक्का)	१०	राम प्रसाद पौडेल	११४५१५३	६९१९५३	४५३२००	९/२८/२०७८	११/२७/२०७८	६९१३४६	६९१३४६	०	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५५१	स्टील पार्ट खरिद आपूर्ति (राङ्गकास र ऐरावत झो.पु.)	०	नविन गैरे	३६८१७१३	३५७११६२	११०५५१	८/१/२०७८	११/२८/२०७८	३५७११६२	३५७११६२	०	१००	१००
५५२	पशु विकास सम्बन्धि कार्यक्रम १४	१४	मोदनाथ ज्ञवाली	५२००००	४०००००	१२००००	११/२८/२०७८	३/१९/२०७९	५००५००	४०००००	१००५००	१००	१००
५५३	लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्फ (अपाङ्ग जेष्ठ नागरिक युवा महिला जनजाती) १४	१४	मोदनाथ ज्ञवाली	२७२९५०	२५००००	२२९५०	११/२८/२०७८	३/१९/२०७९	२७२००९	२५००००	२२००९	१००	१००
५५४	विद्यालयको लागि शैक्षिक सामग्री तथा फर्निचर व्यवस्थापन १४	१४	मोदनाथ ज्ञवाली	३०००००	३०००००	०	११/२८/२०७८	३/१९/२०७९	३०००२८	३०००००	२८	१००	१००
५५५	कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम १४	१४	मोदनाथ ज्ञवाली	१०२६०००	६०००००	४२६०००	११/२८/२०७८	३/१९/२०७९	१०११३६०	६०००००	४११३६०	१००	१००
५५६	सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास कार्यक्रम १४	१४	मोदनाथ ज्ञवाली	२०००००	२०००००	०	११/२८/२०७८	३/१९/२०७९	२००२२१	२०००००	२२१	१००	१००
५५७	तल्लागाउँ उपल्लो सिंचाई	१४	मित्र प्रसाद अधिकारी	१०६०६९	१०००००	६०६९	११/२९/२०७८	३/२२/२०७९	१०९०५४	१०००००	९०५४	१००	१००
५५८	बरे खेल्नैदान निर्माण	१०	हिमेन्द्र वेल्वासे	१५८९४६	१५००००	८९४६	११/२९/२०७८	३/२०/२०७९	१५३९९५	१४५३००	८६९५	१००	९७
५५९	सिम्ले डोहोटे फल्दे पधेरा जिमिरे सिंचाई	११	मुम बहादुर नेपाली	२१२१७०	२०००००	१२१७०	११/२९/२०७८	३/१९/२०७९	२०५६११	१९४९००	१०७११	१००	९७
५६०	विक्रम मन्दिर निर्माण	१४	चेत बहादुर सिंजाली	१०७२४१	१०००००	७२४१	११/२९/२०७८	३/८/२०७९	९८०२६	९१४००	६६२६	९१	९१
५६१	हल्दे घाट सुखौरा पानी टंकी निर्माण	१	मुम बहादुर सिंजाली	१०५७३८	१०००००	५७३८	११/२९/२०७८	३/२/२०७९	१०७०५९	१०००००	७०५९	१००	१००
५६२	सिस्ने सिंचाई	९	कुविर बहादुर पल्ली	१०५२५९	१०००००	५२५९	११/३०/२०७८	२/९/२०७९	९९७७५	९४७७०	५००५	९५	९५
५६३	तरुले पाखौचौर खानेपानी मर्मत	७	रेम बहादुर घर्ती	१०५४४४	१०००००	५४४४	११/३०/२०७८	३/२४/२०७९	९२६११	८७८००	४८११	८८	८८
५६४	जुकेपानी सामुदायिक भवन	४	गुणानिधि चुदाली	१०५४५०	१०००००	५४५०	११/३०/२०७८	२/२६/२०७९	१०८३६३	१०००००	८३६३	१००	१००
५६५	दरबारे आ.वि.	१२	देवेन्द्र पौडेल	१२००५६	१०००००	२००५६	११/३०/२०७८	३/३/२०७९	१२०५३२	१०००००	२०५३२	१००	१००
५६६	बंसारी खन्युखोला सिंचाई	६	वाल बहादुर भाट	१०५६१४	१०००००	५६१४	११/३०/२०७८	३/३/२०७९	१०४१२९	९८५००	५६२९	१००	९९
५६७	बाउन्ने सुनपोखी मो.वा.	३	गोपीकृष्ण भुसाल	५२७७६	५००००	२७७६	११/३०/२०७८	२/२३/२०७९	५२९५७	५००००	२९५७	१००	१००
५६८	फलाटे भाविन सिंचाई	४	भोलानाथ वेल्वासे	१०६८१३	१०००००	६८१३	११/३०/२०७८	१/१२/२०७९	१०८९५५	१०००००	८९५५	१००	१००
५६९	ढाव सिंचाई	१४	हुमानाथ न्यौपाने	१०६४३०	१०००००	६४३०	११/३०/२०७८	३/१९/२०७९	१०९८१७	१०००००	९८१७	१००	१००
५७०	खोमोरखोला झोपु संरक्षण तटबन्धन	१४	ठग बहादुर सारु	२१२९४२	२०००००	१२९४२	११/३०/२०७८	१/२१/२०७९	२१५५६२	२०००००	१५५६२	१००	१००
५७१	बनेलटोल सिंचाई	८	उमलाल गिरी	१०६३२७	१०००००	६३२७	११/३०/२०७८	३/२४/२०७९	८६८५७	८१८००	५०५७	८२	८२
५७२	असारे सिंचाई योजना	९	खिमाम्द वेल्वासे	१०५२५९	१०००००	५२५९	११/३०/२०७८	३/१५/२०७९	१०८३०२	१०००००	८३०२	१००	१००
५७३	खैरेनी तल्ला छहरे मो.वा.	९	मुम बहादुर सावत	३१६६१३	३०००००	१६६१३	११/३०/२०७८	२/२६/२०७९	३१६७४०	३०००००	१६७४०	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५७४	राजुटोला मो.वा.	१४	राजन भट्टराई	१५८४९५	१५००००	८४९५	११/२९/२०७८	३/९/२०७९	१६०७४०	१५००००	१०७४०	१००	१००
५७५	कृषि सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालन १३	१३	रामु आचार्य	५५००००	३०००००	२५००००	१२/३/२०७८	३/१८/२०७९	७१०१६०	३०००००	४१०१६०	१००	१००
५७६	खोरमोर मो.वा.	१४	ठग बहादुर सारु	१०६००९	१०००००	६००९	११/२९/२०७८	२/११/२०७९	१०६२४९	१०००००	६२४९	१००	१००
५७७	पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालन १३	१३	रामु आचार्य	४०००००	३०००००	१०००००	१२/३/२०७८	३/१८/२०७९	५०००००	३०००००	२०००००	१००	१००
५७८	सूचना विज्ञापन सार्वजनिक सुनुवाइ तथा वडाको डकुमेन्ट्री नर्माण १३	१३	रामु आचार्य	१०००००	१०००००	०	१२/३/२०७८	३/१८/२०७९	१०१२२०	१०००००	१२२०	१००	१००
५७९	दलित जनजाती महिला अपाङ्ग जेष्ठ नागरिक बालवालिंका सम्बन्धि आवश्यक कार्यक्रम संचालन १३	१३	रामु आचार्य	२०००००	२०००००	०	१२/३/२०७८	३/१८/२०७९	२००५७३	२०००००	५७३	१००	१००
५८०	वडा स्तरीय विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यक्रम १३	१३	रामु आचार्य	२५००००	२५००००	०	१२/३/२०७८	३/२०/२०७९	२५२३०५	२५००००	२३०५	१००	१००
५८१	बाणगंगा खोला ह्यूम पाईप राखे कार्य	१४	युगेन्द्र बहादुर रेशमी	२११३७९	२०००००	११३७९	११/२९/२०७८	३/७/२०७९	२११६२६	२०००००	११६२६	१००	१००
५८२	युवाहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण १३	१३	रामु आचार्य	५००००	५००००	०	१२/३/२०७८	३/१८/२०७९	५०००२	५००००	०	१००	१००
५८३	शिनपा १-५ का आ.वि.कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर खरिद शिनपा १०	१०	शिव बहादुर सुनार	२५००००	२५००००	०	११/१२/२०७८	१२/५/२०७८	२४८९७८	२४८९७८	०	१००	१००
५८४	डिही आ.वि.शैक्षिक व्यवस्थापन	१०	शिव बहादुर सुनार	१५००००	१५००००	०	१२/६/२०७८	१२/६/२०७८	१४९९९९	१४९९९९	०	१००	१००
५८५	मिलनचोक घैयाचौर बाणगंगा मो.वा.	१	झविलाल वेल्वासे	१०५८९९	१०००००	५८९९	११/२५/२०७८	१/१४/२०७९	९८५२०	९२८००	५७२०	९३	९३
५८६	शितलपाटी धोखोला मो.वा.	९	शिवलाल रोका	१०५५१९	१०००००	५५१९	१०/९/२०७८	३/१७/२०७९	१०६८४५	१०००००	६८४५	१००	१००
५८७	बुढिचौर बजार देखि सितखोला मो.वा.	२	लक्ष्मी वेल्वासे	५००००	५००००	०	१२/७/२०७८	२/९/२०७९	५४६१४	५००००	४६१४	१००	१००
५८८	गोलढुङ्गा खमारी मो.वा.	६	टिका बहादुर रेशमी	१०५९५२	१०००००	५९५२	११/३०/२०७८	३/२०/२०७९	१०५१६५	९९२००	५९६५	१००	९९
५८९	धोदरे रातामाटा बंगुरखाल माझखाल मो.वा. निर्माण	८	सन्तोष घर्ती	५२०४७१	५०००००	२०४७१	१२/७/२०७८	२/२३/२०७९	५१९५४३	४९९२००	२०३४३	१००	१००
५९०	कालिकादेवि मन्दिर व्यवस्थापन सिमलगौरा	८	कमला कुमाल	१०५४७८	१०००००	५४७८	१२/७/२०७८	३/२५/२०७९	१०४८२४	९९३००	५५२४	१००	९९
५९१	कोइवाङ्ग सिचाई	६	ऋषिराम उपाध्याय	१५६५६१	१०००००	५६५६१	१२/७/२०७८	२०७९/२/३०	१५३८९५	९८२००	५५६९५	१००	९८
५९२	हात्तिढुङ्गा खा.पा.	८	कृष्णा वि.क.	२१०५६९	२०००००	१०५६९	१२/७/२०७८	३/२५/२०७९	२१०५६९	१९८८००	११७६९	१००	१००
५९३	हात्तीढुङ्गा सिवानीटोल र शान्तीटोल मो.वा. मर्मत	८	कृष्णा योगी	१०५४२७	१०००००	५४२७	१२/७/२०७८	३/२५/२०७९	१०५५११	१०००००	५५११	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५९४	धोदरे फुर्केसल्ली घुमाउरे मो.वा.	८	जस बहादुर रोकाहा	४२९३७०	४०००००	२९३७०	१२/७/२०७८	२/२३/२०७९	४९९४६३	३९८९००	२९३६३	१००	१००
५९५	पशु स्वास्थ्य शिविर औषधी वितरण ७	७	प्रदिप महत	३०००००	३०००००	०	१२/७/२०७८	३/१५/२०७९	३००५००	३०००००	५००	१००	१००
५९६	सिमलगौरा बाटो निर्माण	८	चन्द्रा वि.क.	१०६४९१	१०००००	६४९१	१२/७/२०७८	३/२५/२०७९	१०३२६९	९७८००	५४६९	१००	९९
५९७	कृषकहरुलाई पशु प्रोत्साहन कार्यक्रम ७	७	प्रदिप महत	२०००००	२०००००	०	१२/७/२०७८	३/१५/२०७९	२००२५०	२०००००	२५०	१००	१००
५९८	सिमलचौर जुकेटारी सिंचाई	२	विष्णु बहादुर खड्का	१०६७६०	१०००००	६७६०	१२/८/२०७८	१/२३/२०७९	१०९४३८	१०००००	९४३८	१००	१००
५९९	हंसवाहिनी आ.वि. व्यवस्थापन	९	नुम बहादुर रेग्मी	५७४७७	५००००	७४७७	१२/८/२०७८	३/२९/२०७९	४८९३९	४९८००	६३३९	८४	८४
६००	सत्य महादेव गुफा निर्माण	९	खिमानन्द बेल्लासे	५५७९३	५००००	५७९३	१२/८/२०७८	३/२२/२०७९	५५८०७	५००००	५८०७	१००	१००
६०१	डमरुदह स्तरोन्नती	३	हरि प्रसाद गैरे	२४९९९७३	१३५२३४४	११४७६२९	९/२०/२०७८	१२/८/२०७८	१२७२९०८	१३०५८८०	-३३७७२	१००	१००
६०२	हात्तिढुङ्गा ट्रष्ट निर्माण	८	शान्ती सुक्तान	२६०७६२	२५००००	१०७६२	१२/८/२०७८	३/२५/२०७९	२६०४९९	२४८५७०	११९२९	१००	१००
६०३	चमरेगुफा धानखोला फड्के पुल	११	केवल परियार	१०६४२३	१०००००	६४२३	१२/८/२०७८	१/१२/२०७९	१०७४५६	१०००००	७४५६	१००	१००
६०४	मौरी पालन तालिम तथा साझा फुलवारी सहकारी कार्यालय व्यवस्थापन ५	५	कुसुम थापा	१०००००	१०००००	०	१२/८/२०७८	३/१८/२०७९	९८७००	९८७००	०	१००	९९
६०५	दोबाटो खानेपानी योजना	११	गणेश दलामी	५२७०३८	५०००००	२७०३८	१२/८/२०७८	३/१४/२०७९	५३३८९४	४९७८००	३६०१४	१००	१००
६०६	वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण	११	गणेश दलामी	१०५९३२	१०००००	५९३२	१२/८/२०७८	३/२४/२०७९	११०७७६	१०००००	१०७७६	१००	१००
६०७	खोरियो टोल फड्के पुल निर्माण	८	शान्ती सुनार	६००९७	५००००	१००९७	१२/८/२०७८	३/१७/२०७९	५९५०९	४९५००	१०००९	१००	१००
६०८	रानाटोला टोडकी कुलो मर्मत	४	डुक बहादुर झाक्री	१०५७९२	१०००००	५७९२	१२/९/२०७८	१/१९/२०७९	१०५६२०	१०००००	५६२०	१००	१००
६०९	फेदी काठेखोला बाँके मो.वा.	१०	लाल बहादुर गुरुङ्ग	१०५३०२	१०००००	५३०२	१२/९/२०७८	३/२०/२०७९	१०७९०९	१०००००	७९०९	१००	१००
६१०	पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालन ३	३	सुभाष बन्जाडे	१०९२५००	५७५०००	५१७५००	१२/९/२०७८	१/५/२०७९	११८३३३५	५७५०००	६०८३३५	१००	१००
६११	पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि प्रयटन स्थलको वृत्तचित्र निर्माण (धानखोला चमरे गुफा महादेव तपोगुफा)	११	गणेश बेल्लासे	१०००००	१०००००	०	१२/९/२०७८	३/१९/२०७९	१०००००	१०००००	०	१००	१००
६१२	विपन्न जनजाती परिवारहरुलाई वरुणका पाठापाठी वितरण ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६१३	विपन्न जनजाती परिवारहरुलाई वरुणका पाठापाठी वितरण ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६१४	रागाकाटे स्वास्थ्य व्यवस्थापन ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६१५	बेलघारी कानपोक्का पम्पसेट पाइप खरिद ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	८००००	८००००	०	१२/१०/२०७८	१/१४/२०७९	६९८००	६९८००	०	८७	८७
६१६	वडा नं.९ का सा.स्वास्थ्य चौकी सोलार खरिद	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	७००००	७००००	०	१२/१०/२०७८	१/१४/२०७९	७००००	७००००	०	१००	१००
६१७	सुचना तथा संचार कार्यक्रम	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६१८	सहकारी माफत माहिला अभिमुखकरण कार्यक्रम ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/२०/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६१९	वडा कार्यालय व्यवस्थापन वडा नं. ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	३/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६२०	सिद्धारा इ.प्र.का व्यवस्थापन ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	५००००	५००००	०	१२/१०/२०७८	१/१४/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६२१	पशु चिकित्सा सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	२०००५०	२०००००	५०	१२/१०/२०७८	३/१८/२०७९	२०००००	२०००००	०	१००	१००
६२२	गगटे सिंचाइ मोटर पाइप खरिद ९	९	हेमन्त कुमार भट्टराइ	१०००००	१०००००	०	१२/१०/२०७८	१/१४/२०७९	१०००००	१०००००	०	१००	१००
६२३	चौवा सिंचाई	७	अनिराम कुमाल	१०५०५३	१०००००	५०५३	१२/१०/२०७८	३/२४/२०७९	१०२४२३	९७४००	५०२३	१००	९७
६२४	बेलदमार खानेपानी	११	टान बहादुर सारु	५२७०३७	५०००००	२७०३७	१२/१०/२०७८	३/८/२०७९	५३५१५८	५०००००	३५१५८	१००	१००
६२५	गोब्रेपानी प्रतिक्षालय निर्माण	१३	नसिप लालामी	५२७०६	५००००	२७०६	१२/११/२०७८	३/१४/२०७९	६५५८२	५००००	१५५८२	१००	१००
६२६	रजिया लिफ्ट सिंचाई	१२	दधिराम पाण्डे	१०८२६३	१०००००	८२६३	१२/११/२०७८	३/१४/२०७९	१०५७१४	९७६००	८११४	१००	९८
६२७	वडा कार्यालय भवन ट्रष्ट निर्माण	१३	राम बहादुर वि.सी.	१०६६८२	१०००००	६६८२	१२/११/२०७८	३/१४/२०७९	११०१८३	१०००००	१०१८३	१००	१००
६२८	बढीदमार बान्द्रे मो.वा.	८	दिपक श्रेष्ठ	२६६२७८	२५००००	१६२७८	१२/१३/२०७८	३/२५/२०७९	२६५१४५	२४८९००	१६२४५	१००	१००
६२९	शितगंगा उधाग वाणिज्य संघको भवन निर्माण	४	अर्जुन बुढा मगर	१०६३५४०	१००००००	६३५४०	१२/१३/२०७८	३/२३/२०७९	१०४२४०६	९८०१००	६२३०६	१००	९८
६३०	कालिका मन्दिर निर्माण डोटेखर्क	५	कमल प्रसाद त्रेब्बामे	१०७०५८	१०००००	७०५८	१२/१३/२०७८	२/२६/२०७९	१०८६३६	१०००००	८६३६	१००	१००
६३१	खुम्चिकोट पधेरो मर्मत	१२	पार्विता पौडेल	५२६४७	५००००	२६४७	१२/१३/२०७८	२/०७/२०७९	५३०५०	५००००	३०५०	१००	१००
६३२	वडा नं.३को वृत्तचित्र निर्माण	३	हेमन्त कुमार त्रेब्बामे	५००००	५००००	०	१२/१३/२०७८	३/१२/२०७९	५०११०	५००००	११०	१००	१००
६३३	घर्तीसरा आ.वि. मो.वा. तथा फिल्ड निर्माण	१	खिम बहादुर थापा	१०६८१०	१०००००	६८१०	१२/१३/२०७८	१२/२३/२०७८	१०६२४३	९९४००	६८४३	१००	१००
६३४	कटुवाल माइक खरिद तथा आरन व्यवस्थापन टिन खरिद १०	१०	राम प्रसाद गौतम	१०००००	१०००००	०	१२/१३/२०७८	१/२१/२०७९	९८२००	९८२००	०	१००	९८

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६३५	कात्तिके देखि पाखापानी मो.वा.	९	कमल प्रसाद वेल्वासे	५२८४८	५००००	२८४८	१२/१३/२०७८	३/२१/२०७९	४६६७७	४४१००	२५७७	८८	८८
६३६	फुर्सा सिंचाई योजना	७	भिमा थापा	१०५७१९	१०००००	५७१९	१२/१४/२०७८	३/२३/२०७९	१०२९६०	९७३००	५६६०	१००	९७
६३७	नेपाली टोल सिंचाई	१४	रवि बहादुर नेपाली	२१२९३९	२०००००	१२९३९	१२/१४/२०७८	३/७/२०७९	२१५८२६	२०००००	१५८२६	१००	१००
६३८	शिवादह चिसापानी माझिदमार मो.वा.	६	कमल प्रसाद आचार्य	१०५५२९	१०००००	५५२९	१२/१४/२०७८	१/१२/२०७९	१०२६१६	९७२००	५४१६	१००	९७
६३९	पिरापानी मो.वा.	१२	तुल्सा गैरे	१११२०३	१०००००	११२०३	१२/१४/२०७८	३/१४/२०७९	११२५३१	१०००००	१२५३१	१००	१००
६४०	टनेल ग्रिन हाउस निर्माण (५० प्रतिशत अनुदानमा) २	२	खिमा खत्री	४००३८२	२०००००	२००३८२	१२/१५/२०७८	३/१९/२०७९	३९३५०१	१९६५००	१९७००१	१००	९८
६४१	कभर्डहल निर्माण गाडेयाम	४	चिर्जीवी वेल्वासे	१०८९५५७	१००००००	८९५५७.०४	१२/१५/२०७८	३/२३/२०७९	६४४१४३	५९१०००	५३१४३	६०	६०
६४२	मन्डे जाडीखर्क मो.वा.	१	यम बहादुर खड्का	१०५७१५	१०००००	५७१५	१२/१५/२०७८	३/८/२०७९	१०९४५७	९५९००	५५५७	१००	९६
६४३	वर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण शिनपा १०	१०	हेमकला वि.क.	१०५२७८२	१००००००	५२७८२	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	१०५३३३४	९९३२००	६०१३४	१००	९९
६४४	धोखोला सित्तलपाटी प्रतिकालय मर्मत ९	९	पुष्पा गाहा	५४८१२	५००००	४८१२	१२/१५/२०७८	३/२५/२०७९	५५१७४	५००००	५१७४	१००	१००
६४५	छेडा सानीलेख मो.वा.	१३	धन बहादुर भाट क्षेत्री	२११९६३	२०००००	११९६३	१२/१५/२०७८	३/२३/२०७९	९१३८६	८६२००	५१८६	४३	४३
६४६	डाडाटोल मो.वा. तथा फिल्ड निर्माण	१	निर्मल कुमार सारु	५३०२५	५००००	३०२५	१२/१५/२०७८	२/२५/२०७९	५३६०८	५००००	३६०८	१००	१००
६४७	विभिन्न खा.पा. मर्मत	४	अमर नेपाली	१०६२७४	१०००००	६२७४	१२/१५/२०७८	३/३/२०७९	१००४०१	९४८००	५६०१	१००	९७
६४८	जंगली जनावरबाट वाली संरक्षण काडेतार घरवार कार्यक्रम	१०	सन्तोष पोखेल	३१७६७२	३०००००	१७६७२	१२/१५/२०७८	३/२३/२०७९	३२१५९६	३०००००	२१५९६	१००	१००
६४९	हल्देसेरा सिंचाई	१	विधान सिंह सारु मगर	१०७६५७	१०००००	७६५७	१२/१५/२०७८	३/२/२०७९	८४२६३	७९७००	४५६३	८०	८०
६५०	जनता आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	९	टेक बहादुर खत्री	४३०५५१	४०००००	३०५५१	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	४३१०७४	४०००००	३१०७४	१००	१००
६५१	विभिन्न पोखरी मर्मत	१	टेक बहादुर भण्डारी	५४१५३	५००००	४१५३	१२/१५/२०७८	३/१०/२०७९	४२५३७	३९२००	३३३७	८०	८०
६५२	विभिन्न योजना निर्माण/मर्मत	४	मन बहादुर कामी	६६८९३९	६५३९००	१५०३९	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	६४८१७८	६३२८००	१५३७८	१००	९७
६५३	छेडाटोल प्रतिकालय	४	संजय वि.क.	१०६४२७	१०००००	६४२७	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	१०६८२४	१०००००	६८२४	१००	१००
६५४	ठुला दुङ्ग्रे फिल्ड निर्माण	६	कर्ण बहादुर राना	५२९९६	५००००	२९९६	१२/१५/२०७८	१२/२२/२०७८	५३५७०	५००००	३५७०	५०	५०
६५५	कामीपोखरा मो.वा.	१	बलाराम कुर्वर	१०६९२९	१०००००	६९२९	१२/१५/२०७८	३/९/२०७९	९२१७९	८६२००	५९७९	८६	८६

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६५६	गौडा बठेनी मो.वा. नाली कटिङ्ग	१४	रमेश सोमरे	१०५३७८	१०००००	५३७८	११/४/२०७८	१२/१६/२०७८	१०६८२७	१०००००	६८२७	१००	१००
६५७	वडा भित्र रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूलाई आवश्यक सामग्री तथा जनचेतना कार्यक्रम संचालन ११	११	सावित्रा गौरे	२०००००	२०००००	०	१२/१६/२०७८	३/१८/२०७९	२०००००	१९५५००	४५००	१००	९८
६५८	वडाका सबै विद्यालयहरूलाई शैक्षिक विकास कार्यक्रम संचालन ११	११	मोदनाथ ज्वाली	२०००००	२०००००	०	३/८/२०७९	३/२३/२०७९	२०००००	२०००००	०	१००	१००
६५९	मन्ड्रे खेल मैदान	१	बल बहादुर घिमिरे	५३५५३	५००००	३५५३	१२/१५/२०७८	३/१४/२०७९	५४४१६	५००००	४४१६	१००	१००
६६०	पाहारे लखरकट्टा मो.वा.	१४	राम बहादुर गाहा	१०५५३९	१०००००	५५३९	१२/१५/२०७८	२/२४/२०७९	१०६३९४	१०००००	६३९४	१००	१००
६६१	परामर्श सेवा खर्च (खोलाहरूको आइड खर्च)	०	कृष्ण प्रसाद पौडेल	८७०१००	८६८९७०	११३०	१०/२१/२०७८	१२/१७/२०७८	८६८९७०	८६८९७०	०	१००	१००
६६२	कृष्ण मन्दिर सिउडेनी बडरे मो.वा.	६	विष्णु प्रसाद पौडेल	१०५५८५	१०००००	५५८५	१२/१५/२०७८	३/२१/२०७९	१०४९१३	९९३००	५६१३	१००	९९
६६३	पतञ्जली क्षेत्रको डिपिआर निर्माण	०	रेशौराज आचार्य	४४७४६८	४४७४६८	०	१२/१७/२०७८	३/२४/२०७९	४४५२२०	४४५२२०	०	१००	१००
६६४	बुचापाटा गोवाड खा.पा. मर्मत	६	निम बहादुर वि.क.	५३५२७	५००००	३५२७	१२/१५/२०७८	३/२१/२०७९	५२९८१	४९४००	३५८१	१००	९९
६६५	कृषि विकास सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम संचालन ५	५	कुसुम थापा	९०००००	९०००००	०	१२/२१/२०७८	३/२२/२०७९	९००२३४	९०००००	२३४	१००	१००
६६६	जनजाती क्षमता विकास कार्यक्रम	०	विशाल खड्का	३४२५००	३४२५००	०	१२/२३/२०७८	१/१४/२०७९	३५४०००	३४२५००	११५००	१००	१००
६६७	नगरस्तरीय अधुरो खेल मैदान निर्माण	०	यमेश्वर पौडेल	१९९९६९४	११२९१८९	८७०५०५	१०/५/२०७८	१२/२४/२०७८	१०९२७८८	१०९२७८८	०	१००	१००
६६८	शान्ती आ.वि.(झिरी), जनाप्रिय, युगज्योती र सिता आ.वि.कम्प्युटर प्रिन्टर खरिद	२	ऋगिराम भुसाल	२०००००	२०००००	०	१०/२६/२०७८	१२/२४/२०७८	२०००००	२०००००	०	१००	१००
६६९	दहटोल खा.पा शिनपा १३	१३	घनश्याम वि.सी.	५४५०७	५००००	४५०७	१२/१५/२०७८	३/१३/२०७९	३८७४८	३५५००	३२४८	७३	७३
६७०	आधारभूत विद्यालय फोटोकपी मेशिन	१	निरन्जन पाण्डे	१५००००	१५००००	०	७/१६/२०७८	१२/२४/२०७८	१५००००	१५००००	०	१००	१००
६७१	हेरे बहखोर लौरी सडक (कोटेसन)	०	राम प्रसाद पौडेल	४५११३५	४३८०७३	१३०६२	१२/२४/२०७८	३/२/२०७९	४३६११३	४३६११३	०	१००	१००
६७२	विभिन्न खानेपानी सिंचाइ पाइप खरिद	०	प्रदिप मिश्र	४९८२३९	४९४७१४	३५२५	१२/२४/२०७८	१/५/२०७९	४९४७१४	४९४७१४	०	१००	१००
६७३	अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती (नेम्रो)	०	बेदुलाल भुसाल	३१६८६०४	२१२२८१८	१०४५७८६	११/९/२०७८	१२/२५/२०७८	२१२१७१७	२१२१७१७	०	१००	१००
६७४	सुचना तथा संचार १०	१०	विष्णु खनाल	५००००	५००००	०	१२/२५/२०७८	३/२२/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
६७५	चाक्ला रानाखोला लिफ्ट खा.पा.	४	दान बहादुर सुनार	१०६११२	१०००००	६११२	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	१०४२६४	९८२००	६०६४	१००	९८

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६७६	मुख्य बजार क्षेत्रको प्रदुषण जाँच तथा बातावर व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्ययोजना निर्माण	०	शिला खनाल	४९९९९५	४९९९९५	०	१२/२८/२०७८	२/२६/२०७९	४९९९९५	४९९९९५	०	१००	१००
६७७	प्रगतीशिल अपाङ्ग संघ कार्यालय व्यवस्थापन	१३	दामोदर वि.सी.	१०००००	१०००००	०	१२/२९/२०७८	३/१८/२०७९	९७२९४	९७०००	२९४	१००	९७
६७८	देउराली अपाङ्ग उत्थान समाज कार्यालय व्यवस्थापन	२	तारापती क्षेत्री	१०००००	१०००००	०	१२/२९/२०७८	२/१७/२०७९	१०००००	१०००००	०	१००	१००
६७९	बराह सहकारी कार्यालय व्यवस्थापन	३	धना अधिकारी	६३०००	५००००	१३०००	११/२५/२०७८	१२/२९/२०७८	६३०००	५००००	१३०००	१००	१००
६८०	बगाले पाकुरी दमार घुड्का बसेनी धोखोला सिंचाइको लागि पम्पसेट खरिद ९	०	सुरेन्द्र प्रसाद भट्टराइ	३५००००	३५००००	०	१२/२/२०७८	१/६/२०७९	३४९०००	३४९०००	०	१००	१००
६८१	मन्ड्रे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन १	१	कमला पौडेल	५००००	५००००	०	११/१५/२०७८	१/७/२०७९	४९७६०	४९७६०	०	१००	१००
६८२	चाक्ला देउराली विक्रम सडक (सहिद कृष्णसेन स्मृती मार्ग) तेस्रो	०	भोजराज भुसाल	३६६३९९८	२९०६८७८	१५५७९२०	११/९/२०७८	१/८/२०७९	२९०५३२९	२९०५३२९	०	१००	१००
६८३	सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन भेडाभारे	४	कल्पना परियार	१०००००	१०००००	०	१/११/२०७९	२/१०/२०७९	१००७४६	१०००००	७४६	१००	१००
६८४	पदमे स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण	०	पुस्करनाथ घिमिरे	५२६४८४	५०००००	२६४८४	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	४७७९६०	४५३९००	२४०६०	९४	९४
६८५	कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम ४	४	शंकर प्रसाद न्यौपाने	७८७५००	४०००००	३८७५००	१/१५/२०७९	३/२१/२०७९	७७८०९०	४०००००	३७८०९०	१००	१००
६८६	गोठ खोर सुधार कार्यक्रम ४	४	सुभाष बन्जाडे	२०००००	१०००००	१०००००	१०/१४/२०७८	१/१५/२०७९	२९५५४२	१०००००	१९५५४२	१००	१००
६८७	सुपा देउराली साझा सुविधा केन्द्र (तिनखण्डे)	८	शिवा रखाल	५२७५२७	५०००००	२७५२७	२/१२/२०७९	३/१५/२०७९	५२६६७७	४९९९००	२७५७७	१००	१००
६८८	सातमारा अस्थायी प्रहरी चौकी भवन तथा खानेपानी योजना निर्माण	८	जस बहादुर रोकाहा	१५८७५९	१५००००	८७५९	१२/१५/२०७८	२/१७/२०७९	१६९३८८	१५००००	१९३८८	१००	१००
६८९	बाल उद्धान संरक्षण अमराई	४	केशव बहादुर दमाई	५२६४७९	५०००००	२६४७९	१२/१३/२०७८	३/२४/२०७९	३०४९२५	२८९५००	१५४२५	६०	६०
६९०	कृष्णसेन इच्छुक पार्क निर्माण	८	जस बहादुर रोकाहा	१०८३३९९	१००००००	८३३९९	१२/१५/२०७८	३/२५/२०७९	१०७४४८३	९९९७००	८२७८३	१००	९९
६९१	खेलकुद कार्यक्रम ३	३	सुभाष बन्जाडे	७५०००	७५०००	०	१/११/२०७९	२/२५/२०७९	७५०००	७५०००	०	१००	१००
६९२	बडा रतौज नालाबरा त्रातवागाता कार्यक्रम ८	८	मीना पन्थी	१०००००	१०००००	०	२/२५/२०७९	२/२५/२०७९	१००३६०	१०००००	३६०	१००	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
६९३	संचार सामाग्री प्रसारण पंजिकरण	०	अराज बेल्लासे	४२०००	४२०००	०	२/२५/२०७९	२/२५/२०७९	४२०००	४२०००	०	१००	१००
६९४	बसपार्क अथुरो निर्माण	४	युवराज बेल्लासे	३१९९७१	३०००००	१९९७१	११/२९/२०७८	३/२५/२०७९	२३५०११	२२०३००	१४७११	७५	७५
६९५	सहिद पार्क निर्माण कार्य	१०	सुभाषा पौडेल	१००८९२४	५०७५००	५०१४२४	१२/८/२०७८	२/२६/२०७९	४९३१६९	४९३१६९	०	१००	१००
६९६	संगठन संरचना निर्माण	०	चिरञ्जीवी भट्टराइ	४९९३४१	४९१५५०	७७९१	२/२६/२०७९	३/२०/२०७९	४९१५५०	४९१५५०	०	१००	१००
६९७	वडा नं. ९ का विभिन्न स्थानमा ट्रांसफरमर राखे मुर्चा निर्माण	९	दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा	१०६०८१	१०००००	६०८१	२/२६/२०७९	३/१७/२०७९	९२२६४	८६९००	५३६४	८७	८७
६९८	त्रिदिचौर सिलिङ्गखोला लाहापे सडक (कोटेसन)	०	हुम बहादुर के.सी.	४३६०२९	४३५३५८	६७१	२/१६/२०७९	२०७९/२/३०	४३४३१५	४३४३१५	०	१००	१००
६९९	नापी कार्यालय व्यवस्थापन ४	४	शंकर प्रसाद न्यौपाने	३१२००	२५०००	६२००	१२/३/२०७८	२०७९/२/३०	३१२००	२५०००	६२००	१००	१००
७००	दलित लक्षित कार्यक्रम साविक १ २ ३	५	कुसुम थापा	५००००	५००००	०	२/२७/२०७९	३/१८/२०७९	४९०००	४९०००	०	१००	९८
७०१	सूचना तथा संचार पत्रपत्र ६	६	हिमलाल भुसाल	१०००००	१०००००	०	२०७९/२/३०	३/२१/२०७९	१०००००	१०००००	०	१००	१००
७०२	कृषि चुन तथा विपाधी वितरण ७	७	प्रदिप महत	१५००००	१५००००	०	२०७९/२/३०	३/१७/२०७९	१७५३००	१५००००	२५३००	१००	१००
७०३	खेरेनी तल्ला छहरे मो.वा.	९	नुम बहादुर सावत	१०६२०९	१०००००	६२०९	२०७९/२/३१	३/१४/२०७९	१०७२२६	१०००००	७२२६	१००	१००
७०४	सूचना तथा संचार १	१	अराज बेल्लासे	५००००	५००००	०	३/२/२०७९	३/२/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
७०५	विभिन्न प्रकारको ओषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद (पहिलो)	०	इश्वर बहादुर सुनार	२५९६६५५	१०२७७८७	१५६८८६८	९/२५/२०७८	३/२/२०७९	१०२७७८७	१०२७७८७	०	१००	१००
७०६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा संरक्षण १२	१२	वडा सचिव	१०००००	१०००००	०	११/१/२०७८	३/६/२०७९	१०००९३	१०००००	९३	१००	१००
७०७	सफवेयर अपडेट तथा नविकरण २	०	विक्रम कुँवर	९९४४०	९९४४०	०	३/११/२०७९	३/११/२०७९	९९४४०	९९४४०	०	१००	१००
७०८	गोठ सुधार कार्यक्रम २	२	ऋषिराम भुसाल	५८००००	३०००००	२८००००	१२/१४/२०७८	३/१३/२०७९	५८२१३०	२९००००	२९२१३०	१००	९७
७०९	जनप्रतानाथ वशष कक्षा ५ दाख ५ सम्मका बालवालिंकालाइ झोला तथा टिफिन वितरण कार्यक्रम २ दोस्रो	२	ऋषिराम भुसाल	३१२००	३१२००	०	१२/२३/२०७८	३/१२/२०७९	३१४००	३१२००	२००	१००	१००
७१०	चाबिस घण्टा प्रसुती सेवा संचालन तथा मिहला स्वयम सेविका प्रोत्सान कार्यक्रम १	०	यदुकानन्द पोखेल	१०१०४८	१०००००	१०४८	४/५/२०७८	३/१२/२०७९	१०१०४८	१०००००	१०४८	१००	१००
७११	लामाताल बढीदमार सडक स्तरोन्नती (दोस्रो)	०	हुम बहादुर के.सी.	२६८९७७४	१८२०५२९	८६९२४५	१०/२५/२०७८	३/१२/२०७९	१८०११६३	१८०११६३	०	१००	१००
७१२	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली एरावती सडक स्तरोन्नती (केटेशन)	०	भाज बहादुर बढाथोकी	७८४८५०	७७३८४८	११००२	२/११/२०७९	३/१३/२०७९	७७२४४४	७७२४४४	०	१००	९९

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
७१३	लामाताल बढीदमार सडक स्तरोन्नती (कोटेसन)	०	मिन बहादुर के.सी	४४०१६२	४३५४८१	४६८१	२०७९/२/३१	३/१४/२०७९	४३४४२५	४३४४००	२५	१००	१००
७१४	सूचना तथा संचार ३	३	अराज वेल्वासे	७५०००	७५०००	०	९/२७/२०७८	३/१३/२०७९	७५५००	७५०००	५००	१००	१००
७१५	सूचना तथा संचार ४	४	अराज वेल्वासे	५००००	५००००	०	९/२७/२०७८	३/१३/२०७९	५०५००	५००००	५००	१००	१००
७१६	खयरभट्टी फोर्सल सुपारिनेटा बाँके सडक स्तरोन्नती (सहिद तार तेज स्मृती मार्ग)	०	होम बहादुर के.सी.	२६७२८६६	१८६६५०२	८०६३६४	१०/२५/२०७८	३/१३/२०७९	१७५९५७३	१७५९५७३	०	९५	९४
७१७	बोक्सचौर तथा गल्डुङ्ग स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन ६	६	हिमलाल भुसाल	२०००००	२०००००	०	३/१५/२०७९	३/२१/२०७९	१९८२९९	१९८२००	९९	१००	९९
७१८	संचार तथा सुशासन सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम	०	विभिन्न	१००००००	१००००००	०			१००००००	१००००००	०	१००	१००
७१९	विभिन्न प्रकारको आपसी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद (दोस्रो)	०	अर्जुन पछाड	१५२२७९९	७३५५८५	७८७२१४	२/३/२०७९	३/१५/२०७९	७३५५००	७३५५००	०	१००	१००
७२०	फोर्सल कुमारीमाई मन्दिर निर्माण	११	गणेश आले	१०८२२१	१०००००	८२२१	११/५/२०७८	३/२४/२०७९	१०३६२९	९५७००	७९२९	९६	९६
७२१	नगर स्तरीय अधुरो खेल मैदान निर्माण (दोस्रो)	०	सुभाषा पौडेल	८७३५०७	५२६१५३	३४७३५४	१२/८/२०७८	३/१६/२०७९	५२५४९६	५२५४५०	४६	९९.८७	९९.९
७२२	डमरुदह स्तरोन्नती कार्य (दोस्रो)	०	सुभाषा पौडेल	११४५३९८	६९५०१७	४५०३८१	१२/८/२०७८	३/१६/२०७९	६८५८८६	६८५८५०	३६	१००	९९
७२३	नगर स्तरीय अधुरो खेल मैदान निर्माण (कोटेसन)	१	कल्पना भण्डारी	५०००००	५०००००	०	३/१७/२०७९	३/१७/२०७९	९९४९७०	५०००००	४९४९७०	१००	१००
७२४	नगर स्तरीय अधुरो खेल मैदान निर्माण (कोटेसन)	०	काशिराम वस्याल	३४६४५५	३४५०५६	१३९९	३/३/२०७९	३/१७/२०७९	३४३७००	३४३७००	०	१००	१००
७२५	सहिद पार्क निर्माण (कोटेसन) १०	०	सुभाषा पौडेल	४९९१७९	४९९१९७	७९८२	३/१७/२०७९	३/१७/२०७९	४९०८८१	४९०८००	८१	१००	१००
७२६	खयरभट्टी फोर्सल सुपारिनेटा बाँके सडक स्तरोन्नती (कोटेसन)	०	विष्णु प्रसाद न्यौपाने	४३४३५३	४३४३५३	०	२०७९/२/३१	३/१८/२०७९	४३११६९	४३११००	६९	१००	१००
७२७	प्रयोग शाला व्यवस्थापनका निम्ती कार्यालय व्यवस्थापन र पौष्टिक अहार वितरण १३	१३	राम प्रसाद खनाल	१०००००	१०००००	०	३/८/२०७९	३/२०/२०७९	९९९८०	९९९८०	०	१००	१००
७२८	वैरे पश्चिम खा.पा.मर्मत	१०	सुरेन्द्र प्रसाद भट्टराइ	२०००००	२०००००	०	३/१०/२०७९	३/२०/२०७९	२०००००	२०००००	०	१००	१००
७२९	चाक्ला देउराली विक्रम सडक स्तरोन्नती (कोटेसन)	०	भोजराज भुसाल	७७८१३८	७७७२६५	८७३	२०७९/२/३१	३/२०/२०७९	७७५२८०	७७५२८०	०	१००	१००
७३०	मातृशिशु तथा सुरक्षित प्रसुती प्रोत्साहन कार्यक्रम ७	७	लक्ष्मण पौडेल	१०००००	१०००००	०	३/१४/२०७९	३/२१/२०७९	९९५७६	९९५००	०	१००	१००
७३१	हिटनटोला दलित वस्तीमा खा.पा.हिलटंकी खरिद तथा वितरण १३	१३	रामु आचार्य	५००००	५००००	०	३/२१/२०७९	३/२१/२०७९	५१४१५	५००००	१४१५	१००	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
७३२	सुचना तथा संचार पत्रपत्रिका सम्बन्धि कार्यक्रम १२	१२	अराज वेल्वासे	५००००	५००००	०	१२/१४/२०७८	३/२१/२०७९	५००००	५००००	०	१००	१००
७३३	डवल क्याव गाडी खरिद	०	अनन्त अधिकारी	४९५००००	४९२५०००	२५०००	३/१२/२०७९	३/२१/२०७९	४९२४९९९९	४९२५०००	४४३२४९९९	१००	१००
७३४	डमरुदह स्तरोन्नती कार्य (कोटेशन)	०	हरि प्रसाद गैरे	४५०१७८	४४६६६९	३५०९	३/८/२०७९	३/२१/२०७९	४४५७११	४४५७११	०	१००	१००
७३५	जनप्रतानधो विशेष सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम र म. स्वा.स्वयं सेविकालाइ यातायत खर्च प्रति सुत्केरी का (दोस्रो)	२	ऋषिराम भुसाल	५००००	५००००	०	८/२७/२०७८	३/२२/२०७९	४९९९०	४९९९०	०	१००	१००
७३६	चाक्ला दालितवस्ती हिलटकी खरिद वितरण ४	४	सुभाषा बन्जाडे	१५००००	१५००००	०	३/१/२०७९	३/२३/२०७९	१५००००	१५००००	०	१००	१००
७३७	एचडिपी पाइप खरिद वडा नं.३	३	मिनराज घिमिरे	१०००००	१०००००	०	१२/२८/२०७८	३/२२/२०७९	९९९८०	९९९८०	०	१००	१००
७३८	लाहापे सातमारा विद्वुत व्यवस्थापन	८	रविलाल सुनार	१०५३०१	१०००००	५३०१	११/२९/२०७८	३/२३/२०७९	१०५३०१	१०००००	५३०१	१००	१००
७३९	पशु विकास कार्यक्रम संचालन ११	११	मोदनाथ पौडेल	५८००००	३०००००	२८००००	३/८/२०७९	३/२३/२०७९	५७८८००	३०००००	२७८८००	१००	१००
७४०	जनजाती दलित अपाङ्ग मिहला युवा तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि कार्यक्रम ११	११	मोदनाथ जवाली	२५००००	२५००००	०	३/८/२०७९	३/२३/२०७९	२५०४८३	२५००००	४८३	१००	१००
७४१	स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धि कार्यक्रम र सामाग्री खरिद तथा वितरण साथै स्वास्थ्य संस्थालाइ आवश्यक	१४	मोदनाथ जवाली	२५००००	२५००००	०	३/७/२०७९	३/२३/२०७९	२५००००	२५००००	०	१००	१००
७४२	विपन्न अपाङ्ग तथा जेहनदार विद्यार्थी छात्रवृद्धि कार्यक्रम ३	३	सुभाषा बन्जाडे	१७५०००	१७५०००	०	३/२३/२०७९	३/२३/२०७९	१७५०००	१७५०००	०	१००	१००
७४३	विभिन्न मो.वा. ममर्त (निर्वाचनको लागी)	०	झविन्द्र खनाल	१९४९८३	१८१६६१	१३३२२	१/१९/२०७९	३/२३/२०७९	१८११५२	१८११००	५२	१००	१००
७४४	सुचना तथा संचार पत्रपत्रिका ११	११	मोदनाथ जवाली	५००००	५००००	०	१/२६/२०७९	३/२३/२०७९	५१२१०	५००००	१२१०	१००	१००
७४५	स्यानीटरी प्याड खरिद कार्य	०	माधव प्रसाद गौतम	२१९६१५५	११४५८२०	१०५०३३५	२/१२/२०७९	३/२४/२०७९	११४५८२०	११४५८२०	०	१००	१००
७४६	जात विपन्न उत्कृष्ट शाकाली ममर्त कार्यक्रम ५	४	सुभाषा बन्जाडे	८३३११	८००००	३३११	३/१/२०७९	३/२४/२०७९	८४२२३	८००००	४२२३	१००	१००
७४७	धानखोला सिस्न लामिदमार बहखार सडक (दोस्रो)	०	होम बहादुर के.सी.	६२६२३६	५८९०३४	३७२०२	२/९/२०७९	३/२५/२०७९	५५६५०४	५५६५००	४	१००	९७
७४८	मध्यमकालिन खर्च संरचना निर्माण	०	सरोज सूर्यवंशी	४९०७३६	४९०७३६	०	२/२४/२०७९	३/२५/२०७९	४७६८६०	४७६८६०	०	१००	१००
७४९	जिल्ला ट्राफिक कार्यालय अघोखोची भवन निर्माण	०	जिल्ला ट्राफिक	२५००००	२५००००	०	१०/३०/२०७८	१२/३०/२०७८	२५००००	२५००००	०	१००	१००
७५०	नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण	०	महादेव खिमती पिटिआर	५९९७७३८७	१७८९९२२१	४२०७८१६६	२/२२/२०७७	५/२२/२०७९	१७८९९२२१	१७८९९२२१	०	९९	९०
	<b>जम्मा</b>			३.६१E +०८	२.३९E +०८	१२१९६१२२९			२९५४२१००४	२३४२७७९२९	६११४२९९६	९८	९३

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
	<b>निर्माणाधिन योजनाहरू</b>												
१	शिनपा ७ का वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	अघा भगवती कन्स्ट्रक्सन	५००२३०९	३२१९४९२		१२/२०/२०७८	१०/२९/२०७९					
२	ऐरावती झिमरुक झो.पु. निर्माण	७	नुम बहादुर गरौजा	५०९९२९५	४९९७३१०		८/१३/२०७८	७/३०/२०७९					
३	राङ्गकास झो.पु. निर्माण	९	जिवन रेशमी	६६००१८३	६४६८१८०		७/२८/२०७८	७/३०/२०७९					
४	गांभीण सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था	०	ठाकुर प्रसाद अधिकारी	०	०								
	<b>जम्मा</b>			<b>१६७०१७८७</b>	<b>१४६८४९८२</b>								
	<b>सम्झौता भद्द कार्य नभएका योजनाहरू</b>												
१	गल्दा अधेरी पधेरो मर्मत	५	शिव प्रसाद न्यौपाने	१०५६४७	१०००००	५६४७							
२	पाल्तेपानी बोहखर मो.वा.	१३	डाल बहादुर वि.सी.	५३१४६	५००००	३१४६							
३	छाप खानेपानी मर्मत	१३	राधा पौडेल	५२६९०	५००००	२६९०							
४	ठुलापधेरा पधेरो मर्मत	९	अर्जुन बेल्लासे	५२८२९	५००००	२८२९							
५	गाहाटोल सिंचाई टंकी मर्मत	९	जुठे गाहा	५३८८६	५००००	३८८६							
६	सिमलपानी सानाकिसान भवन निर्माण	१३	मान कुमारी वी.सी.	२१०५४५३	१४०००००	७०५४५३							
७	साकिने सिंचाइ योजना	९	पदम बहादुर फेवाले	१०५२५९	१०००००	५२५९							
८	रिक्कोट काशी पधेरो मर्मत	१३	आनन्द प्रसाद घिमिरे	५२७९९	५००००	२७९९							
९	लौरी गाहाटोला मो.वा.	९	टोपकला गाहा	५२७२९	५००००	२७२९							
१०	जह सेरा असारे मो.वा.	१३	तारापती वि.सी.	२६३५९६	२५००००	१३५९६							
११	आक्लासे खानेपानी योजना	९	किसन गन्धर्व	१०५०१३	१०००००	५०१३							
१२	टावरटोल खानेपानी	६	पार्वता आचार्य	१२४४८१	१०००००	२४४८१							
१३	रत्नेखोला कलमकोट सिंचाई	६	राम बहादुर कामी	१४३२०४	१०००००	४३२०४							
१४	कुन्टी फिल्ड निर्माण	६	पुनिकला खनाल	५३८१८	५००००	३८१८							
१५	अर्चल बगाले ब्याड मोटरवाटो	१	अशोक कुमार भट्टरा	१०५२६२	१०००००	५२६२							



