

शितगंगा नगरपालिकाको कार्यालय ठाडा अर्घाखाँची  
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरुको वजेट तथा खर्च प्रगति

वित्तिय समानिकरण अनुदान केन्द्र तर्फ

रकम रु हजारमा

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्ष/ठेकेदार/सप्ला यर्स/कर्मचारीको नाम	
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्झौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	अन्य साफेदार को अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष
	<b>आर्थिक विकास</b>																		
	<b>पशु विकास तर्फ</b>																		
१	उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम	१२७०	१२७०	कार्यालय							७६/३/३१	१२७०		१२७०					सहकारी मार्फत
	<b>जम्मा</b>	<b>१२७०</b>	<b>१२७०</b>									<b>१२७०</b>		<b>१२७०</b>					
	<b>सहकारी तर्फ</b>																		
१	सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	२००	२००	कार्यालय				७६/२/७	७६/३/२२	१००	७६/३/२४	२००		२००					भक्त दमाई
	<b>जम्मा</b>	<b>२००</b>	<b>२००</b>									<b>२००</b>	<b>०</b>	<b>२००</b>					
	<b>पर्यटन तर्फ</b>																		
१	पर्यटन पर्वद्वन कार्यक्रम	१००	१००																
२	सुर्य आढार बाटो	१००	१००																
३	तिसमुरे जाडी वग्न रानी ओढार बाटो	१०५	१००				उ.स.	७६/१/१२	७६/२/२१	१००		३४	३	३७	३२५	३२५	७५०	विष्णु व. अधिकारी	
४	धाखोला ओढार बाटो	१००	१००																
	<b>जम्मा</b>	<b>४०५</b>	<b>४००</b>									<b>३४</b>	<b>३</b>	<b>३७</b>					
	<b>सामाजिक विकास</b>																		
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																		
१	नमूना विद्यालय सञ्चालन अनुदान	७००	७००									७००		७००					
२	युवाहरुको लागि सिकर्मी तालिम (सवै वडा समेटेर)	५००	५००			कार्यालय		७६/२/९	७६/३/९	१००	७६/३/१३	४६८		४६८		१४			ओम प्रकास पाण्डे
३	शिक्षा व्यावस्थापन विविध कार्यक्रम संचालन	२०००	२०००									६०	१३१२	१३१२					
	<b>जम्मा</b>	<b>३२००</b>	<b>३२००</b>									<b>२४८०</b>	<b>०</b>	<b>२४८०</b>					
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																		
१	निःशुल्क वितरण को ओषधी खरिद	७३०	७३०	कार्यालय							७६/३	१००	७६/३/३१	७३०		७३०			
२	स्वास्थ्य संस्थाहरु मर्मत (पावर, सिमलपानी, हर्से, खयरभट्टी, लाहापे, लौरी)	६९८	५००				उ.स.	७६/२/२४	७६/३/२३	१००	७६/३/२५	४९५	३०	५२५	१५०	१५०	३००	दुर्गा वि.वि.क.गणेश दर्लामी, कृपा आचार्य, बाबुराम वि.सी	







१	आवधिक योजना निर्माण	२०००	२०००	कार्यालय					७६/१/१२	७६/३/२३	१००	७६/३/२७	१९९३		१९९३			इन्टेन्सिभ स्टडी	
२	नगरपालिकाको पार्श्वचित्र निर्माण	१०००	१०००						७६/१/९	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	९५१		९५१			वजर विकास केन्द्र	
३	नगरपालिकाको सडक गुरुयोजना निर्माण	१५००	१५००	कार्यालय					७६/३/८	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	१४९३		१४९३			सार्प रिसर्च	
	<b>जम्मा</b>	<b>४५००</b>	<b>४५००</b>										<b>४४३७</b>	<b>०</b>	<b>४४३७</b>				
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																		
१	उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि र वजार अनुगमन	२००	२००	कार्यालय					७६/२/९	७६/३/९	१००	७६/३/१५	२००		२००			ओम प्रकाश पाण्डे	
२	जस्ता पाता खरिद	३४७३	३४७३					टेक्का	७५/१२/२२	७५/१/१७	१००	७६/१/१७	३४७३		३४७३			चैतन्य ट्रेड	
३	श्रीकृष्ण गौशाला सहयोग	१५४	१००					उ.स.	७५/५/२०	७५/५/३१	१००	७५/५/३०	१००	५६	१५६			नारायण प्र खनाल	
४	शहिद स्मृती पार्क तथा शालिक निर्माण (वडा नं. १ मा रु ४ लाख, वडा नं. ८, १०, १४ मा २/२ लाख का दरले)	८८९	१०००					उ.स.	७५/१०/२९	७५/१२/३	१००	७६/३/२६	८००	९७	८९७	३५०	३५०	७००	घनश्याम, जद व, शालिकराम
	<b>जम्मा</b>	<b>४७१६</b>	<b>४७७३</b>										<b>४५३३</b>	<b>१५३</b>	<b>४७२६</b>				
	<b>चालु खर्च</b>	<b>७३१००</b>	<b>७३१००</b>										<b>७३१००</b>	<b>०</b>	<b>७३१००</b>				
	<b>सबै जम्मा</b>	<b>१३५९५९</b>	<b>१३४५००</b>										<b>१२५९०२</b>	<b>८५९</b>	<b>१२६७६१</b>				

### राजश्व बाँडफाँड केन्द्र तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम			
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	टेक्का	अन्य	सम्झौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	अन्य साभेदार को अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा	
	<b>सामाजिक विकास</b>																				
	<b>शिक्षा तर्फ</b>																				
१	ज्यो.उ.मा.वि भवन निर्माण	१०७०	१०००					उ.स.		७६/२/५	७६/३/३१	५०	७६/३/३१	१०००		१८९	११८९	२७५	२७५	५५०	लेखनाथ आचार्य
२	जन जागृती आवासीय विद्यालय छात्रवास निर्माण समपुरक कोष	१०६०	१०००					उ.स.		७६/२/१८	७६/३/२९	५०	७६/३/३१	३००	२०	३२०	२५०	२५०	५००	माधव प्र. पौडेल	
३	युवाहरुको लागि खेलकुद कार्यक्रम (४ लाख न.पा र ७ लाख वडा)	११००	११००	कार्यालय						७६/१/१५		१००		११००		११००				११, १३, ३, ड, १४ जिखिवि, १२, ९, ४, १	
	<b>जम्मा</b>	<b>३२३०</b>	<b>३१००</b>											<b>२४००</b>	<b>२०९</b>	<b>२६०९</b>					
	<b>खानेपानी तर्फ</b>																				
१	विभिन्न खानेपानी योजना म्याचिङ्ग फण्ड	७००	७००								७६/३/१	१००	७६/३/३१	२०६		२०६				कोल खा.पा	
२	खानेपानीका मोटरहरु मर्मत वडा नं. १०, १२, १३	१०००	१०००	कार्यालय				उ.स.			७५/९/२५	१००	७६/३/२४	९९०		९९०				वडा नं. १२, १०, १३	
३	मोटर खरिद वडा नं. ८	५००	५००	कार्यालय						७६/२/२४	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	४९३		४९३				कार्यालयबाट	



	<b>आर्थिक विकास</b>																		
	<b>पशु तर्फ</b>																		
१	उन्नत बोका खरिद	१००	१००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/५	१००	७६/३/८	१००			१००				बडा सचिव
२	गोठ सुधार कार्यक्रम	२००	२००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/५	१००	७६/३/८	२००			२००				बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>३००</b>	<b>३००</b>									<b>३००</b>	<b>०</b>	<b>३००</b>					
	<b>सामाजिक विकास</b>																		
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																		
१	मन्त्रे मा.वि.चार कोठे भवन निर्माण	१२००	१२००									०			०				
२	महेन्द्र आ.वि. कम्प्यूटर खरिद	१००	१००	कार्यालय					७५/९/६	१००	७५/९/८	१००			१००				बडा अध्यक्ष
	<b>जम्मा</b>	<b>१३००</b>	<b>१३००</b>									<b>१००</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>					
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																		
१	सुवर्णखाल स्वास्थ्य चौकी संरक्षण	१०६	१००		उ.स.			७५/१२/७	७६/३/६	१००	७६/३/८	१००		६	१०६	१५०	१५०	३००	चुरामणी रास्कोटी
२	हल्दे गाउघर क्लिनिक	१०६	१००		उ.स.			७५/१२/७	७६/३/६	१००	७६/३/८	१००		६	१०६	१५०	१५०	३००	चुरामणी रास्कोटी
३	२४ घण्टे प्रशुती सेवा संचालन	१००	१००					७६/३/१८	७६/३/१८	१००	७६/३/१८	१००			१००				स्व. चौ. इन्द्रार्ज
४	स्टेचर खरिद	५०	५०	कार्यालय					७५/११/१९	१००	७६/१/१२	५०			५०				बडा अध्यक्ष
	<b>जम्मा</b>	<b>३६२</b>	<b>३५०</b>									<b>३५०</b>	<b>१२</b>	<b>३६२</b>					
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																		
१	हल्दे काउले खानेपानी	१०८	१००		उ.स.			७५/९/५	७६/३/११	१००	७६/३/१३	१००		८	१०८	११५	११०	२२५	लिल व. बैजाली
	<b>जम्मा</b>	<b>१०८</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>	<b>८</b>	<b>१०८</b>					
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																		
	<b>स्थानीय सडक, पुल र फो.पु तर्फ</b>																		
१	तिसमुरे जाडी वग मो.वा. (रानी ओढार हुदै)	६२५	५००		उ.स.			७६/१/१२	७६/२/२१	१००	७६/३/२	५००		२५	५२५	३२५	३२५	७५०	विष्णु व. अधिकारी
२	चौपारी भेडावरी क्लिक पाकिघाट मो.वा मर्मत	१०७	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/९/२०	१००	७५/९/२९	१००		९	१०९	९५	९५	१९०	बाबुराम चुदाली
३	चौपारी कन्ठेरी मिनचोक साहुटोला रानाटोला मो.वा. मर्मत	१०७	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/९/२०	१००	७५/९/२९	१००		९	१०९	९५	९५	१९०	बाबुराम चुदाली
४	मिलनचोक अधिकारी टोल डाडाटोल घैयाचौर मो.वा. मर्मत	१०८	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/९/२०	१००	७५/९/२९	१००		९	१०९	९५	९५	१९०	बाबुराम चुदाली
५	अर्चल लिप्टी पुराना मन्त्रे करभिदप सव्दु मो.वा. मर्मत	४२८	४००		उ.स.			७५/८/२५	७५/१२/१७	१००	७६/२/७	४००		२८	४२८	५४	५०	१०४	देवेन्द्र भुसाल
६	उपल्लीखण्ड उपललगाउ काकीचौर मो.वा. मर्मत	५३९	५००		उ.स.			७५/८/२६	७६/१/२५	१००	७६/१/२६	५००		३९	५३९	२७५	२७५	५५०	धन व. पङ्नी
७	तिसमुरे जाडी वग पावर मो.वा मर्मत	२१५	२००		उ.स.			७५/८/२४	७५/१०/१०	१००	७५/१०/२४	२००		१६	२१६	२५०	२५०	५००	विष्णु प्र. अधिकारी
८	मैदान मालारानी पिपलनेटा बाउन्दी मो.वा मर्मत	१०९	१००		उ.स.			७५/८/२४	७५/९/३०	१००	७५/११/९	१००		९	१०९	१५०	१५०	३००	विष्णु प्र. उपाध्याय

९	दवासेपोखरा कालिका प्रावि घाट सुखौरा मो.वा. मर्मत	३२६	३००			उ.स.			७५/९/१	७६/२/१	१००	७६/२/३	३००		२८	३२८	१३५	१३५	२७०	लिल बहादुर रोकाहा
१०	आपचौर जाडी कृषि सडक	५४	५०			उ.स.			७५/१२/४	७६/२/२७	१००	७६/३/२	५०		५	५५				नारायण अधिकारी
	<b>जम्मा</b>	<b>२६१८</b>	<b>२३५०</b>										<b>२३५०</b>		<b>१७७</b>	<b>२५२७</b>				
	<b>उर्जा तर्फ</b>																			
१	सुवर्णखाल साविक १, २, ३ र ४ विद्युतिकरण	३००	३००			ठेक्का			७६/२/१७	७६/३/५	१००	७६/३/१७	३००			३००				सुबोध कन्स्ट्रक्सन
२	साविक ६, ८, ९ विद्युत तार खरिद	५००	५००			ठेक्का			७५/८/४	७५/८/१३	१००	७५/९/८	४९३			४९३				सुबोध कन्स्ट्रक्सन
	<b>जम्मा</b>	<b>८००</b>	<b>८००</b>										<b>७९३</b>	<b>०</b>	<b>७९३</b>					
	<b>सिंचाई तर्फ</b>																			
१	चिदीगरा सिंचाई	१६३	१५०			उ.स.			७५/९/२७	७६/२/६	१००	७६/२/७	१५०		१६	१६६	३८	३७	७५	तारा प्रसाद पौडेल
२	काक्रीचौर बाहुनटोला बारी सिंचाई योजना	१७४	१५०			उ.स.			७५/८/२४	७६/३/८	१००	७६/३/१७	१५०		२६	१७६	१००	७५	१७५	खिमा सिंजापती
३	जाडिखोला पीपलनेटा बाउन्दी सिंचाई योजना	२२२	२००			उ.स.			७६/२/७	७६/३/३०	१००	७६/३/३१	१८५		२१	२०६	१२५	१२५	२५०	पुनकला भट्टराई
४	जलुकेखोला आटारी सिंचाई	१०८	१००			उ.स.			७५/१०/२८	७६/१/३०	१००	७६/२/१	१००		१४	११४	३२५	३२५	६५०	खुमानन्द खनाल
	<b>जम्मा</b>	<b>६६७</b>	<b>६००</b>										<b>५८५</b>	<b>७७</b>	<b>६६२</b>					
	<b>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</b>																			
	<b>वन तथा भु संरक्षण तर्फ</b>																			
१	बहुउदेशीय नर्सरी निर्माण	१००	१००			उ.स.			७६/३/२	७६/३/२६	१००	७६/३/२६	१००		७	१०७				अर्जुन अधिकारी
	<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१००</b>										<b>१००</b>	<b>७</b>	<b>१०७</b>					
	<b>जलाधार संरक्षण तर्फ</b>																			
१	महेन्द्र आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण	१०७	१००			उ.स.			७५/११/९	७५/१२/७	१००	७५/१२/८	१००		११	१११	२५०	२५०	५००	तिलकराम वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>१०७</b>	<b>१००</b>										<b>१००</b>	<b>११</b>	<b>१११</b>					
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६३६२</b>	<b>६०००</b>										<b>४७७८</b>	<b>२९२</b>	<b>५०७०</b>					
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. २ का योजनाहरू</b>																				
	<b>आर्थिक विकास</b>																			
	<b>कृषि तर्फ</b>																			
१	व्यावसायिक कागती खेती अनुदान	२००	२००	कार्यालय					७६/१/१६	७६/३/१५	१००	७६/३/१५	२००			२००				बडा सचिव
२	व्यावसायिक केरा खेती	२००	२००	कार्यालय					७६/१/१५	७६/१/२६	१००	७६/२/२	२००			२००				बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>४००</b>	<b>४००</b>										<b>४००</b>	<b>०</b>	<b>४००</b>					
	<b>पशु तर्फ</b>																			
१	जर्सी गाई अनुदान	३००	३००	कार्यालय					७६/२/६	७६/३/२३	१००	७६/३/२५	३००			३००				बडा सचिव
२	व्यावसायिक बाखा पालन अनुदान (सब्जु जलुके अधेरी मुलावारी काउले)	२००	१००	कार्यालय					७६/२/१	७६/३/१९	१००	७६/३/२२	१००		१००	२००	२५	२५	५०	बडा सचिव





१	बहुआयामिक नर्सरी स्थापना	१२४	१००			उ.स.			७६/३/१	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	१००		२४	१२४				कमल प्र. न्यौपाने
	<b>जम्मा</b>	<b>१२४</b>	<b>१००</b>										<b>१००</b>		<b>२४</b>	<b>१२४</b>				
	<b>जलाधार संरक्षण तर्फ</b>																			
१	पोखरी संरक्षण १५ वटा	१५९	१५०			उ.स.			७५/९/३	७६/१/२२	१००	७६/१/२५	१४७		९	१५६	५००	५००	१००	राम प्र. अधिकारी
	<b>जम्मा</b>	<b>१५९</b>	<b>१५०</b>										<b>१४७</b>		<b>९</b>	<b>१५६</b>				
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६५५३</b>	<b>६०००</b>										<b>५९८६</b>		<b>५७८</b>	<b>६५६४</b>				
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. ३ का योजनाहरू</b>																				
	<b>आर्थिक विकास</b>																			
	<b>कृषि तर्फ</b>																			
१	कृषि कार्यक्रम प्रोत्साहान अनुदान	४०५	३७५	कार्यालय					७६/१/२	७६/३/२५	१००	७६/३/२९	३७५		३०	४०५				बडा का.स.
	<b>जम्मा</b>	<b>४०५</b>	<b>३७५</b>										<b>३७५</b>		<b>३०</b>	<b>४०५</b>				
	<b>पशु र्फ</b>																			
१	पशु पालन व्यवसाय प्रोत्साहान	३९५	३००	कार्यालय					७६/१/२	७६/३/२५	१००	७६/३/२९	३००		९४	३९४				बडा का.स.
	<b>जम्मा</b>	<b>३९५</b>	<b>३००</b>										<b>३००</b>		<b>९४</b>	<b>३९४</b>				
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																			
१	ठाडा बजारटोला खा.पा.	६३८	६००			उ.स.			७६/२/२	७६/३/१९	१००	७६/३/२२	६००		४१	६४१	२२५	२२५	४५०	राजकुमार श्रेष्ठा
२	मुलखोला खानेपानी	३३०	३००			उ.स.			७६/१/१२	७६/३/२३	१००	७६/३/२६	३००		३१	३३१	६४	६३	१२७	मेघ बहादुर वस्नेत
३	खा.पा. तथा सिंचाई पाईप खरिद	६२०	६२०			उ.स.			७६/३/१८	७६/३/१८	१००	७६/३/१८	५००			५००				बडा मार्फत
	<b>जम्मा</b>	<b>१५८८</b>	<b>१५२०</b>										<b>१४००</b>		<b>७२</b>	<b>१४७२</b>				
	<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																			
१	बजेनी माई मन्दिर निर्माण	७०	५०			उ.स.			७५/१०/१७	७६/२/१८	१००	७६/३/२४	५०		२०	७०	५००	५००	१०००	चन्द्रमणी अधिकारी
	<b>जम्मा</b>	<b>७०</b>	<b>५०</b>										<b>५०</b>		<b>२०</b>	<b>७०</b>				
	<b>लैङ्गिक समावेशी करण</b>																			
१	आमा समुह साउण्ड सिस्टम खरिद	५०	५०	कार्यालय						७६/३/१८	१००	७६/३/२३	५०			५०				कार्यालय सहायक
	<b>जम्मा</b>	<b>५०</b>	<b>५०</b>										<b>५०</b>		<b>०</b>	<b>५०</b>				
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																			
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																			
१	पाडेगैरा खर्सका मो.वा. मर्मत	३१६	३००			उ.स.			७५/१२/२०	७६/२/१	१००	७६/२/५	३००		१८	३१८	२१८	२१७	४३५	उमानन्द अधिकारी
२	कैलासे टाकमुरा मो.वा. मर्मत	७३९	७००			उ.स.			७५/९/९	७५/१२/८	१००	७६/१/१५	७००		४२	७४२	२३५	२३०	४६५	टेक ब. वस्नेत
३	मुस्लेघाट फुटब्रज निर्माण	१५९	१५०			उ.स.			७५/९/३	७५/११/२९	१००	७५/१/१२	१५०		१४	१६४	२५०	२५०	५००	घनश्याम अधिकारी







	<b>वन तथा भु संरक्षण तर्फ</b>																		
१	बहुउदेशीय नर्सरी निर्माण	१२८	१००				अन्य	७६/३/३	७६/३/२३	१००	७६/३/२४	१००	२९	१२९					यमलाल पौडेल
	<b>जम्मा</b>	<b>१२८</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>	<b>२९</b>	<b>१२९</b>					
	<b>जलाधार संरक्षण तर्फ</b>																		
१	पोखरी निर्माण	१०६	१००			उ.स.		७५/१२/२०	७६/१/२९	१००	७६/१/२९	१००	८	१०८	५५	५०	१०५	मोहनलाल भुसाल	
	<b>जम्मा</b>	<b>१०६</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>	<b>८</b>	<b>१०८</b>					
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																		
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																		
१	खरका छात्रा विस्थापनको लागि जस्तापाता खरिद	१३०	१३०	कार्यालय				७६/३/२०	७६/३/२५	१००	७६/३/२७	१३०		१३०					घिमिरे हार्डवेयर
२	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०									१८०		१८०					
	<b>जम्मा</b>	<b>३१०</b>	<b>३१०</b>									<b>३१०</b>	<b>०</b>	<b>३१०</b>					
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६६३६</b>	<b>६०००</b>									<b>५९४२</b>	<b>६९७</b>	<b>६६३९</b>					
	<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. ५ का योजनाहरू</b>																		
	<b>आर्थिक विकास</b>																		
१	लिची केरा कफी पकेट क्षेत्र (गल्दा, थारपाईला, करापु, कालिमाटी जुकेना)	२७५	२७५	कार्यालय				७६/२/७	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	२७५		२७५					बडा सचिव
२	तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	१०६	१००			उ.स.		७६/२/१०	७६/३/२४	१००	७६/३/२७	१००	६	१०६	७५	७५	१५०	बासुदेव अधिकारी	
	<b>जम्मा</b>	<b>३८१</b>	<b>३७५</b>									<b>३७५</b>	<b>६</b>	<b>३८१</b>					
	<b>पशु तर्फ</b>																		
१	गोठ सुधार कार्यक्रम (साविक १, २, ३, ४, ५)	९८१	४९०			उ.स.		७६/२/१७	७६/३/२७	१००	७६/३/३०	४००	४८१	८८१	५००	५००	१०००	शेषकान्त पौडेल	
२	दुग्ध संकलन केन्द्र (साविक ४ रातामाटा)	३५०	३५०	कार्यालय				७६/२/७	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	३५०		२५०					बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>१३३१</b>	<b>८४०</b>									<b>७५०</b>	<b>४८१</b>	<b>१२३१</b>					
	<b>पर्यटन तर्फ</b>																		
१	पर्यटकिय गोरेटो बाटो निर्माण (भाक्री भक्रेनी सम्म)	५३	५०			उ.स.		७६/२/१	७६/२/१९	१००	७६/२/२३	५०	४	५४	५००	५००	१०००	माधुराम पौडेल	
	<b>जम्मा</b>	<b>५३</b>	<b>५०</b>									<b>५०</b>	<b>४</b>	<b>५४</b>					
	<b>सामाजिक विकास</b>																		
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																		
१	विभिन्न ६ विद्यालयको लागि फर्निचर खरिद	२५०	२५०	कार्यालय				७५/११/२२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	२५०		२५०					बडा सचिव
२	सुधा मा.वि. अधुरो भवन निर्माण	१०००	१०००				ठेक्का	७५/९/२३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	९३७		९३७					भुसाल कन्स्ट्रक्सन
३	हरि मा.वि भवन अधुरो भवन सम्पन्न	७५०	६५०				ठेक्का	७५/९/२३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	६०६		६०६					भुसाल कन्स्ट्रक्सन

	जम्मा	२०००	१९००								१७९३		०	१७९३					
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																		
१	स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद	५०	५०	कार्यालय				७५/११/९	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	५०		५०			बडा सचिव		
	<b>जम्मा</b>	<b>५०</b>	<b>५०</b>									<b>५०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>					
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																		
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																		
१	भूमिकास्थान तुसारे धनुखर्क भुल्के पोखरी मो.वा.मर्मत	२६३	२५०		उ.स.			७५/८/२५	७५/११/२१	१००	७५/१२/२१	२४८		१३	२६१	२५०	२५०	५००	उमानन्द पौडेल
२	बैसकारुख बभ्राङ्ग कालिमाटी भुसुनेसेरा मो.वा.मर्मत	१५९	१५०		उ.स.			७५/८/२१	७५/११/१७	१००	७५/११/१९	१५०		१०	१६०	७५	७५	१५०	मोहन वेल्वासे
३	मालिका दासेखर्क चाकलढुङ्गा कोलेचौपारी मो.वा. मर्मत	१५८	१५०		उ.स.			७५/८/२५	७५/११/५	१००	७५/११/२२	१५०		९	१५९	७५	७५	१५०	भैपराज पौडेल
४	गल्दा करापु धनचौर डेटेखर्क मो.वा. मर्मत	२११	२००		उ.स.			७५/८/२१	७५/११/६	१००	७५/१२/१	२००		१२	२१२	२५०	२५०	५००	पिताम्बर पाण्डे
५	हरिमावि खिमेडाडा मो.वा निर्माण	२६४	२५०		उ.स.			७५/८/२१	७६/१/२६	१००	७६/१/३०	२५०		१४	२६४	५०	५०	१००	विरे कामी
६	थारपाईला पधेरा टंकी सम्म मो.वा. निर्माण	२११	२००		उ.स.			७५/८/२२	७५/९/२६	१००	७५/९/२७	२००		११	२११	१२५	१२५	२५०	इश्वरी प्र. वेल्वासे
७	ज्ञानदिप वतासे मो.वा.निर्माण	२११	२००		उ.स.			७५/८/२५	७५/११/२८	१००	७५/१२/७	२००		११	२११	६५	६५	१३०	लाल व.घर्ति
८	आटारी गैराखर्क खमारी मो.वा. मर्मत सुधार	२११	२५०		उ.स.			७५/९/२२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	२३६		१४	२५०	२५०	२५०	५००	सुरजलाल पौडेल
९	बगर दमार लामाखेत कृषि सडक निर्माण	१०६	१००		उ.स.			७५/८/२१	७५/१०/३०	१००	७५/९/३	१००		६	१०६	१५०	१५०	३००	मुक्तिराम पौडेल
१०	सिमलकारुख भाविन तुसारे बुढाथोकी टोल सालघारी लामीडाडा गो.वा. सुधार	१०७	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/१०/३०	१००	७५/१०/२४	१००		७	१०७	७००	७००	१४००	प्रदिप कु.भुसाल
११	चाक्ला गल्दा जुकेना मो.वा	१००	१००									०		०					
१२	डाँडा कालीखोला मो.वा	५३	५०		उ.स.			७५/१२/२१	७६/२/२	१००	७६/२/३	५०		३	५३	५०	५०	१००	युवराज वेल्वासे
१३	चोरकाटे दिपाखर्क मो.वा	५३	५०		उ.स.			७५/१२/१०	७६/२/३	१००	७६/२/५	४९		३	५२	७५	७०	१४५	कुल व.वि.क.
	<b>जम्मा</b>	<b>२१०७</b>	<b>२०५०</b>									<b>१९३३</b>	<b>११३</b>	<b>२०४६</b>					
	<b>उर्जा तर्फ</b>																		
१	विद्युत सुधार विस्तार	३७९	३५५		उ.स.			७५/९/२७	७६/३/८	१००	७६/३/१७	३५५		२४	३७९	२००	२००	४००	गोविन्द प्र. पौडेल
	<b>जम्मा</b>	<b>३७९</b>	<b>३५५</b>									<b>३५५</b>	<b>२४</b>	<b>३७९</b>					
	<b>सिंचाई तर्फ</b>																		
१	बंसारी चंखेरी दमार सिंचाई योजना	१०६	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/१२/५	१००	७५/१२/७	१००		८	१०६	२००	२००	४००	शेषकान्त पौडेल
२	बभ्रयाङ्ग खोला सेरा सिंचाई योजना	१०५	१००		उ.स.			७५/८/२५	७५/१०/२८	१००	७५/११/२	१००		६	१०६	१००	१००	२००	युवराज वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>२११</b>	<b>२००</b>									<b>२००</b>	<b>१४</b>	<b>२१४</b>					
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																		
१	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०									१८०		१८०					
	<b>जम्मा</b>	<b>१८०</b>	<b>१८०</b>									<b>१८०</b>	<b>०</b>	<b>१८०</b>					

कुल जम्मा		६६९२	६०००								५६८६		६४२	६३२८					
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. ६ का योजनाहरू</b>																			
<b>आर्थिक विकास</b>																			
<b>कृषि तर्फ</b>																			
१	बेसार खेती ठूलाढुन्प्रे र कलमकोट खमारी	१५०	१५०	कार्यालय						७५/११/२२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	१५०			१५०	बडा सचिव	
२	केरा खेती कल्लेरी फुसामाटा र साविक जुकेना ६, ७, ८, ९	२५०	२५०	कार्यालय						७६/२/३	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	२५०			२५०	बडा सचिव	
<b>जम्मा</b>		<b>४००</b>	<b>४००</b>											<b>४००</b>	<b>०</b>	<b>४००</b>			
<b>पशु तर्फ</b>																			
१	गोठ सुधार कार्यक्रम	८२१	४००						उ.स.	७६/२/३	७६/३/१८	१००	७६/३/२३	४००			४१५	८१५	निमान्द भुसाल
<b>जम्मा</b>		<b>८२१</b>	<b>४००</b>											<b>४००</b>	<b>४१५</b>	<b>८१५</b>			
<b>सामाजिक विकास</b>																			
<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																			
१	शिवादह मा.वि. छात्रा शौचालय निर्माण	२११	२००						उ.स.	७५/८/२८	७६/३/१९	१००	७६/३/३०	२००			११	२११	सागर क. दर्जी
२	सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालय भवन मर्मत सानाढुप्रे	१०६	१००						उ.स.	७५/९/१	७६/३/१८	१००	७६/३/२०	९८			१४	११२	दुन बहादुर गाहा
३	भानु आधारभुत विद्यालय शौचालय निर्माण	१५९	१५०						उ.स.	७५/८/२८	७५/११/१०	१००	७६/१/४	१५०			१५	१६५	हस्त ब. लामिछाने
४	निलकण्ठ, सिद्धार्थ, धर्म, कल्याण आ.वि. फर्निचर खरिद	२००	२००	कार्यालय						७५/११/२२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	२००				२००	बडा सचिव
५	देउराली खेल मैदान निर्माण	१०५	१००						उ.स.	७६/१/४	७६/२/२८	१००	७६/३/२	९८			६	१०४	५० ५० १०० शुशिल कुमार भट्टराई
६	भलिबल खेलकुद	५०	५०	कार्यालय						७६/२/७	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	५०				५०	बडा सचिव
<b>जम्मा</b>		<b>८३१</b>	<b>८००</b>											<b>७९६</b>	<b>४६</b>	<b>८४२</b>			
<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																			
१	लामादिप र ओखन्ली पधेरो निर्माण	१०५	१००						उ.स.	७५/८/२८	७५/११/१०	१००	७६/१/४	१००			६	१०६	खुम ब. रेशमी
२	छपाली शिवादह कुन्टी पधेरो ठूला पधेरो साभाकारुख पधेरो लाकुरी खमारी माभगाउ पधेरा मर्मत	२११	२००						उ.स.	७५/९/१	७६/३/२०	१००	७६/३/२२	२००			१३	२१३	७५ ७५ १५० पूर्ण ब.आचार्य
३	सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	१५८	१५०						उ.स.	७५/९/१	७६/३/२३	१००	७६/३/३०	१४५			८	१५३	५०० ५०० १००० सिता भुसाल
४	खानेपानी पाईप खरिद	२००	२००	कार्यालय							७६/३/२३	१००	७६/३/२७	२००				२००	बडा सचिव
५	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि चेतना मुलक कार्यक्रम	५०	५०	कार्यालय						७६/२/७	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	५०				५०	बडा सचिव
<b>जम्मा</b>		<b>७२४</b>	<b>७००</b>											<b>६९५</b>	<b>२७</b>	<b>७२२</b>			
<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																			
१	विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण कल्लेरी	५३	५०						उ.स.	७५/९/१	७६/२/२८	१००	७६/३/२	५०			४	५४	सुर ब. नेपाली
<b>जम्मा</b>		<b>५३</b>	<b>५०</b>											<b>५०</b>	<b>४</b>	<b>५४</b>			
<b>पूर्वाधार विकास तर्फ</b>																			
<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																			
१	प्रतिकालय चाकलढुगां खमारी कल्लेरी बडहरे गोवाङ्ग मो.वा.	१८९	१८०						उ.स.	७५/९/१	७६/२/२	१००	७६/२/३	१८०			१०	१९०	१०० १०० २०० भुवनेश्वर वेल्वासे



२	गौराखर्क खमारी कलमकोट मो.वा. मर्मत	८४	८०			उ.स.		७५/८/२३	७५/११/२७	१००	७६/१/५	८०		४	८४			मान व. भाट	
३	आपकारुख बोक्सेचौर मो.वा. मर्मत	१६९	१६०			उ.स.		७५/८/२८	७६/१/१७	१००	७६/१/२५	१६०		१०	१७०			मुकुन्द पौडेल	
४	फुर्साभाटा देउराली कलमकोट मो.वा. मर्मत	१८९	१८०			उ.स.		७५/८/२४	७५/११/२७	१००	७६/१/४	१८०		१२	१९२	३४०	३४०	६८०	कासीराम खत्री
५	मडेला चौर ठूलाढुग्रं गोरेटो बाटो निर्माण	५४	५०			उ.स.		७५/९/१	७६/२/२८	१००	७६/३/२	५०		४	५४	५०	५०	१००	पार्वता आचार्य
६	ढुंगेपानी पाकुलेटोल कोईवाङ्ग	८४	८०			उ.स.		७५/८/२४	७५/११/१९	१००	७६/१/४	८०		४	८४				ऋषिरमा भट्टराई
७	शिवादह सानाढुग्रे माफ्तिदमार मो.वा.मर्मत	१९०	१८०			उ.स.		७५/८/२४	७५/११/२७	१००	७६/१/४	१८०		११	१९१				यम व. गाहा
८	चिसापानी शिवादह मो.वा निर्माण	२९५	२८०			उ.स.		७५/८/२८	७६/३/२२	१००	७६/३/२३	२६०		१३	२७३				विष्णु व. आचार्य
९	बोखर बंसागर प्यूठान मो.वा. निर्माण	२४३	२३०			उ.स.		७५/८/२८	७६/२/९	१००	७६/३/२२	२३०		१३	२४३				चन्द्र व. रेग्मी
१०	खमारी गल्दुङ्ग भनभने मो.वा. निर्माण	३४५	३३०			उ.स.		७५/८/२८	७६/१/२६	१००	७६/२/३	३३०		२०	३५०				भविन्द्र प्र. भट्टराई
११	आपकारुख कलमकोट गोवाङ्ग मो.वा. मर्मत	१०५	१००			उ.स.		७५/८/२४	७५/११/२७	१००	७६/१/१२	९२		५	९७	७५	७५	१५०	जाल्पा अधिकारी
१२	बोहखर बंसागर मो.वा मर्मत	१५८	१५०			उ.स.		७६/२/९	७६/२/१९	१००	७६/३/२२	१५०		९	१५९	१००	१००	२००	चन्द्र व. रेग्मी
१३	चिसापानी शिवादह मो.वा निर्माण	१५९	१५०			उ.स.		७६/२/१०	७६/३/२२	१००	७६/३/२३	१५०		९	१५९				विष्णु व. आचार्य
	<b>जम्मा</b>	<b>२२६४</b>	<b>२१५०</b>									<b>२१२२</b>		<b>१२४</b>	<b>२२४६</b>				
	<b>उर्जा तर्फ</b>																		
१	विद्युत एल टि लाईन विस्तार	१०५६	१०००			उ.स.		७५/१०/१३	७६/३/२२	१००	७६/३/२२	९९६		५६	१०५२	१५०	१५०	३००	भोजराज आचार्य
	<b>जम्मा</b>	<b>१०५६</b>	<b>१०००</b>									<b>९९६</b>		<b>५६</b>	<b>१०५२</b>				
	<b>भवन तर्फ</b>																		
१	महिला सामुदायिक भवन निर्माण	७४	७०			उ.स.		७६/२/१०				०			०	७५	७५	१५०	बसुन्धरा आचार्य
	<b>जम्मा</b>	<b>७४</b>	<b>७०</b>									<b>०</b>		<b>०</b>	<b>०</b>				
	<b>सिंचाई तर्फ</b>																		
१	साप्रे सिंचाई मर्मत	५३	५०			उ.स.		७५/८/२६	७६/२/२९	१००	७६/३/२	५०		६	५६	२५	२५	५०	सन्त बहादुर घर्ति
	<b>जम्मा</b>	<b>५३</b>	<b>५०</b>									<b>५०</b>		<b>६</b>	<b>५६</b>				
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																		
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																		
१	देउराली प्रतिशालय निर्माण	७४	७०			उ.स.		७५/९/१	७६/२/२८	१००	७६/३/२	६७		४	७१				खिम व. खत्री
२	सानाढुग्रे प्रतिशालय निर्माण	६४	६०			उ.स.		७५/९/१	७६/३/९	१००	७६/३/१९	६०		४	६४	५०	५०	१००	कोईनाथ सारु
३	बडा कार्यालय फर्निचर (सामुदायिक भवन नया निर्माणमा)	७०	७०	कार्यालय				७६/२/३	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	७०			७०				जडा सचिव
४	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०									१८०			१८०				
	<b>जम्मा</b>	<b>३८८</b>	<b>३८०</b>									<b>३७७</b>		<b>८</b>	<b>३८५</b>				
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६६६४</b>	<b>६०००</b>									<b>५८८६</b>		<b>६८६</b>	<b>६५७२</b>				

शितगंगा न.पा. वडा नं. ७ का योजनाहरू																		
आर्थिक विकास																		
कृषि तर्फ																		
१	फलफुल विरुवा वितरण कार्यक्रम (कागती समेत)	१००	१००	कार्यालय				७६/१/१६	७६/३/२७	१००	७६/३/२७	१००				वडा सचिव		
२	टुनीपाटा मुहान जुवाकोट सिंचाई टंकी निर्माण योजना	१०५	१००		उ.स.			७५/१२/१७	७६/१/०८	१००	७६/१/१९	१००	११	१११	५०	५०	१००	हरि बहादुर आचार्य
३	अमिलेचौर भुसुने कुलो बाध मर्मत	१०६	१००		उ.स.			७५/१२/१	७६/३/२	१००	७६/३/२	९८	५	१०३				यादव थापा
	<b>जम्मा</b>	<b>३११</b>	<b>३००</b>									<b>२९८</b>	<b>१६</b>	<b>३१४</b>				
पशु तर्फ																		
१	पशु सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य उपचार	१००	१००	कार्यालय				७५/१०/१३	७६/१/१२	१००	७६/१/१२	१००						वडा स. हेमन्त भट्टराई
	<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>				
सामाजिक विकास																		
शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ																		
१	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००	१००	कार्यालय				७५/११/९	७६/१/१२	१००	७६/१/१२	१००						वडा सचिव
२	खन्नेपानी खेल मैदान निर्माण	१५९	१५०		उ.स.			७५/८/२१	७५/११/१४	१००	७५/११/१९	१५०	८	१५८	२००	२००	४००	कमल ब. नेपाली
	<b>जम्मा</b>	<b>२५९</b>	<b>२५०</b>									<b>२५०</b>	<b>८</b>	<b>२५८</b>				
स्वास्थ्य तर्फ																		
१	लामाताल स्वास्थ्य इकाई व्यवस्थापन तथा सामग्री खरिद	१००	१००	कार्यालय				७६/२/७	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	१००						लक्ष्मण पौडेल स्वा.इ
२	जलुके स्वास्थ्य चौकी मर्मत	१०६	१००		उ.स.			७५/९/२५	७६/१/१९	१००	७६/१/२०	१००	६	१०६	५७५	५५०	११२५	जेद बहादुर आले
	<b>जम्मा</b>	<b>२०६</b>	<b>२००</b>									<b>२००</b>	<b>६</b>	<b>२०६</b>				
खानेपानी तथा सरसफाई																		
१	सरसफाई सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	१५०	१५०	कार्यालय				७५/१०/१३	७६/१/१२	१००	७६/१/१२	१५०						वडा स. हेमन्त भट्टराई
२	मगराकोट मन्दिर तथा लामाताल पिकनिक स्पोर्ट शौचालय नि.	१५८	१५०		उ.स.			७५/८/२५	७५/१२/१७	१००	७५/१२/२१	१५०	११	१६१				तिल ब. सारु
	<b>जम्मा</b>	<b>३०८</b>	<b>३००</b>									<b>३००</b>	<b>११</b>	<b>३११</b>				
संस्कृति प्रवर्द्धन																		
१	महर्षी पतञ्जली शिवालय मन्दिर, जलुके सुपा मन्दिर, कल्लेरी भगवती मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	२११	२००		उ.स.			७५/८/२५	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	१९७	१२	२०९				हेम बहादुर गरौजा
	<b>जम्मा</b>	<b>२११</b>	<b>२००</b>									<b>१९७</b>	<b>१२</b>	<b>२०९</b>				
पूर्वाधार विकास																		
स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ																		
१	वुटेनी चाम्प्रे, खन्नेपानी, जलुके भाडगाउ, जलुके कल्लेरी, फुसां दामारवेसी थक्ललेनी, लामाताल ढिकमार्थ, बाघेद्वारे, जुवाकोट मो.वा. मर्मत सुधार	४२१	४००		उ.स.			७५/८/२५	७५/११/१४	१००	७५/१२/८	३९३	२१	४१४	१५०	१५०	३००	दुर्गा प्र. पन्थी



१	कृषि प्रोत्साहान कार्यक्रम	४००	४००	कार्यालय				७५/१२/२९	७६/३/१८	१००	७६/३/२३	४००	०	४००				वडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>४००</b>	<b>४००</b>									<b>४००</b>		<b>४००</b>				
	<b>पशु तर्फ</b>																	
१	पशु पक्ष प्रोत्साहान कार्यक्रम	४५०	४५०	कार्यालय				७५/१२/२९	७६/३/१३	१००	७६/३/२२	४५०		४५०				वडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>४५०</b>	<b>४५०</b>									<b>४५०</b>	<b>०</b>	<b>४५०</b>				
	<b>सामाजिक विकास</b>																	
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																	
१	लाहापे मा.वि कम्पाउण्ड बाल	२१२	२००			उ.स.		७५/९/८	७५/११/१४	१००	७५/११/१५	२००	१४	२१४	५०	५०	१००	यागेश्वर गिरी
२	नवज्योति प्रा.वि तारवार	१०७	१००			उ.स.		७५/९/३	७५/१२/२४	१००	७६/१/४	१००	७	१०७				रेनु प्रसाद वेल्वासे
३	बालशिक्षा प्रा.वि कम्पाउण्ड	१०७	१००			उ.स.		७५/८/२६	७५/११/११	१००	७५/१२/१४	१००	७	१०७				भसले धर्ति मगर
४	बालज्योति प्रा.वि. तारवार	१०७	१००			उ.स.		७५/९/८	७५/१२/१७	१००	७५/१२/२१	१००	११	१११	५०	५०	१००	टेक ब. दर्लामी
५	अशुवर्मा प्रा.वि. तारवार	१०७	१००			उ.स.		७५/९/१	७५/१२/१२	१००	७५/१२/२१	१००	८	१०८	१३०	१२५	२५५	इन्द्र बहादुर कुमाल
	<b>जम्मा</b>	<b>६४०</b>	<b>६००</b>									<b>६००</b>	<b>४७</b>	<b>६४७</b>				
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																	
१	वेलौते, छत्तिवन, चिथिरे, जौखोरे कुवा मर्मत	१५९	१५०			उ.स.		७५/९/१	७६/२/१०	१००	७६/२/१५	१५०	९	१५९	१००	१००	२००	ठाग बहादुर पुन
	<b>जम्मा</b>	<b>१५९</b>	<b>१५०</b>									<b>१५०</b>	<b>९</b>	<b>१५९</b>				
	<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																	
१	लाहापे दुर्गा मन्दिर, शिव मन्दिर	१५८	१५०			उ.स.		७५/८/२८	७५/११/५	१००	७५/११/६	१५०	११	१६१	१५०	१५०	३००	लक्ष्मण सुनार
	<b>जम्मा</b>	<b>१५८</b>	<b>१५०</b>									<b>१५०</b>	<b>११</b>	<b>१६१</b>				
	<b>पूर्वाधार विकास :- सडक, पुल, भोलुङ्गपुल, सिंचाई, भवन, उर्जा, संचार</b>																	
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																	
१	मिलनचोक बनौलीटोल हुदै बंगाला रिङ्गरोड	१०५४	१०००			उ.स.		७५/९/९	७५/१२/११	१००	७६/१/२५	९९४	५४	१०४८	५००	५००	१०००	दलजित सुनार
२	कान्छीरोड चौपारी काला सिद्ध मन्दिर सम्म मो.वा स्तरोन्नती	४२५	४००			उ.स.		७५/९/९	७६/१/१६	१००	७६/१/३०	३९९	२४	४२३	५००	५००	१०००	दुर्गा सुनार
३	खयर खोला फडके पुल ३ वटा	१५८	१५०			उ.स.		७५/८/२६	७५/११/५	१००	७५/११/६	१५०	१०	१६०				कमल प्रसाद श्रेष्ठ
४	सातमारा कृषि सडक स्तरोन्नती	२६४	२५०			उ.स.		७५/८/२६	७५/१२/११	१००	७५/१२/१४	२५०	१९	२६९				कर्ण ब.कुमाल
५	धोदरे पुर्किसल्ली घुमौरे सडक निर्माण	७३७	७००			उ.स.		७५/९/२	७६/१/३०	१००	७६/१/३०	७००	३९	७३९				जस ब. रोकाहा
६	तिनखण्डे भोलुङ्गे पुल देखि चरिङ्गे मो.वा. स्तरोन्नती	२६४	२५०			उ.स.		७५/८/२६	७५/१२/२७	१००	७६/१/१२	२५०	१६	२६६				गिरी बहादुर दर्लामी
७	लाहापे मिलनचोक वेसारे मो.वा.	३१६	३००			उ.स.		७५/८/२८	७५/१०/२२	१००	७५/११/५	३००	१९	३१९	३००	३००	६००	नन्द बहादुर सारु
८	वेलौते देखि बढिदमार आपचौर सुनघाट डग्नेखर्क मो.वा	१०५०	१०००			उ.स.		७५/९/२	७६/३/२	१००	७६/३/२	९१५	५०	९६५	१७५	१७५	३५०	नाम बहादुर खत्री

९	जौखरेमा फडके पुल निर्माण	२१२	२००			उ.स.		७५/८/२६	७५/१२/२१	१००	७५/१२/२१	२००		१५	२१५	७५	७५	१५०	खिम व. सोमरे
	<b>जम्मा</b>	<b>४४८०</b>	<b>४२५०</b>									<b>४१५८</b>		<b>२४६</b>	<b>४४०४</b>				
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६२८७</b>	<b>६०००</b>									<b>५९०८</b>		<b>३१३</b>	<b>६२२१</b>				
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. ९ को योजनाहरू</b>																			
<b>आर्थिक विकास</b>																			
<b>कृषि तर्फ</b>																			
१	व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहान कार्यक्रम	५००	५००	कार्यालय				७६/१/१२	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	५००		५००					ओम प्र. पाण्डे
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>		<b>०</b>	<b>५००</b>				
<b>पशु तर्फ</b>																			
१	व्यावसायिक पशु पंक्ष प्रोत्साहान कार्यक्रम	५००	५००					७६/१/१२	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	५००		५००					ओम प्र. पाण्डे
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>		<b>०</b>	<b>५००</b>				
<b>पर्यटन तर्फ</b>																			
१	बराहदह माघे संक्रान्ती मेला व्यावस्थापन	१००	१००	कार्यालय				७५/९/३०	७५/११/१९	१००	७५/११/२२	१००		१००	५००	५००	१०००	कार्यालय सहयोगी	
	<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>		<b>०</b>	<b>१००</b>				
<b>सामाजिक विकास</b>																			
<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																			
१	जनता आधारभुत विद्यालय पर्खाल निर्माण	३५३	३००			उ.स.		७५/७/१५	७५/८/२३	१००	७५/८/२३	३००		५३	३५३	५०	५०	१००	रोम व. खत्री
२	तुल्सी आ.वि.घडेरी एवं मो.वा. निर्माण	१०६	१००			उ.स.		७५/८/२१	७६/२/१	१००	७६/२/३	९३		५	९८	१६०	१४०	३००	ओकिल राना
३	बाल आ.वि घडेरी निर्माण	११८	१००			उ.स.		७५/८/२	७५/९/३०	१००	७५/१०/२४	१००		१८	११८	९०	९०	१८०	विर बहादुर खत्री
४	रातामाटा खेल मैदानमा मंच तथा प्रतिकालय निर्माण	१११	१००			उ.स.		७५/१२/८	७६/३/११	१००	७६/३/१२	१००		१३	११३	५०	५०	१००	सुन प्रकाश घर्ति
५	रातामाटा बडा स्तरीय खेल मैदान	१०७	१००			उ.स.		७५/९/१४	७५/९/१४	१००	७५/१०/२४	१००		७	१०७	१४०	१४०	२८०	सुन प्रकाश घर्ति
	<b>जम्मा</b>	<b>७९५</b>	<b>७००</b>									<b>६९३</b>		<b>९६</b>	<b>७८९</b>				
<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																			
१	रागाकाटे, कसेरी, गासेथरी, साखिने, असार, विस मुरे, पलासे, वसेनी कुवा मर्मत तथा चापाकल खरिद	३७०	३५०			उ.स.		७५/९/२३	७५/१०/२५	१००	७५/१२/२४	३५०		३६	३८६	१७५	१७५	३५०	खिमानन्द वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>३७०</b>	<b>३५०</b>									<b>३५०</b>		<b>३६</b>	<b>३८६</b>				
<b>पूर्वाधार विकास</b>																			
<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																			
१	चिदिचौर सिलिङ्खोला बेसारेडाडा मो.वा.	७३९	७००			उ.स.		७५/९/२५	७६/२/१	१००	७६/२/५	७००		४०	७४०	२५०	२५०	५००	देवि व. राना
२	रागाकोट नयावस्ती खारघाट मो.वा.	५२९	५००			उ.स.		७५/८/६	७५/१०/९	१००	७५/११/२	५००		३५	५३५	६५	६०	१२५	टेक व. खत्री
३	तल्ला सिद्धारा चरिकटे हुदै सुनिता विकको घर सम्मको सडक स्तरोन्नती	१०८	१००			उ.स.		७५/८/२१	७६/२/२१	१००	७६/२/२४	९८		७	१०५	१२५	१२५	२५०	विष्णु व. वि.क.

४	कानाचौर साखिने मो.वा	२११	२००			उ.स.		७५/१०/२१	७६/१/३१	१००	७६/२/२३	२००		१३	२१३	१००	१००	२००	धन बहादुर पुलामी
	<b>जम्मा</b>	<b>१५८७</b>	<b>१५००</b>									<b>१४९८</b>		<b>९५</b>	<b>१५९३</b>				
	<b>उर्जा तर्फ</b>																		
१	लौरी बसेनी विद्युत विस्तार	४२४	४००			उ.स.		७५/९/२३	७६/३/१६	१००	७६/३/१७	४००		२४	४२४	१००	१००	२००	शिवलाल रोका
	<b>जम्मा</b>	<b>४२४</b>	<b>४००</b>									<b>४००</b>		<b>२४</b>	<b>४२४</b>				
	<b>भवन तर्फ</b>																		
१	लौरी वडा कार्यालय अधुरो भवन निर्माण	९४८	९००			उ.स.		७५/८/२१	७६/३/१५	१००	७६/३/१७	८८९		५९	९४८	२००	२००	४००	दुर्गा व. विश्वकर्मा
	<b>जम्मा</b>	<b>९४८</b>	<b>९००</b>									<b>८८९</b>		<b>५९</b>	<b>९४८</b>				
	<b>सिंचाई तर्फ</b>																		
१	नयावस्ती सिंचाई योजना	३२१	३००			उ.स.		७५/८/६	७५/१०/९	१००	७५/११/५	३००		२१	३२१	५०	५०	१००	गिरीराज खत्री
२	गगटे सिंचाई योजना	२१४	२००			उ.स.		७५/८/२५	७५/१०/४	१००	७५/११/१४	२००		२२	२२२	७५	७५	१५०	हिरालाल खत्री
३	सिस्ने सिंचाई योजना साहुटोल डोड निर्माण र पुन टोलमा कुलो बाध निर्माण	१०७	१००			उ.स.		७५/८/२	७५/९/२	१००	७५/९/२	१००		८	१०८	५०	५०	१००	गिर बहादुर पल्ली
४	चिउरी थरी वामथरी भुटका काले मर्ने सिंचाई योजना	२६८	२५०			उ.स.		७५/८/२४	७५/१२/१३	१००	७५/१२/१४	२५०		२१	२७१	१२१	१२१	२४२	मन व. घर्ति
५	सिलिङ्खोला बेरबन्दा सिंचाई योजना	१०७	१००			उ.स.		७५/८/२५	७५/१२/१४	१००	७५/१२/१४	१००		१६	११६	१००	१००	२००	इमलाल रास्कोटी
६	आकासे सिंचाई योजना	१०७	१००			उ.स.		७५/९/१५	७५/१२/४	१००	७५/१२/८	१००		१३	११३	८५	८०	१६५	किसन गर्तव
	<b>जम्मा</b>	<b>११२४</b>	<b>१०५०</b>									<b>१०५०</b>		<b>१०१</b>	<b>११५१</b>				
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>६३४८</b>	<b>६०००</b>									<b>५९८०</b>		<b>४११</b>	<b>६३९१</b>				
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. १० को योजनाहरू</b>																			
<b>आर्थिक विकास</b>																			
	<b>कर्षि तर्फ</b>																		
१	कागती, आप, अनार, लिची आदी	४८५	४८५	कार्यालय				७६/१/२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	४८५			४८५	५५०	६००	११५०	बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>४८५</b>	<b>४८५</b>									<b>४८५</b>		<b>०</b>	<b>४८५</b>				
	<b>पशु तर्फ</b>																		
१	औषधि खरिद, गोठ सुधार, पशु पक्षी अनुदान	४८५	४८५	कार्यालय				७६/१/२	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	४८५			४८५	५५०	६००	११५०	बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>४८५</b>	<b>४८५</b>									<b>४८५</b>		<b>०</b>	<b>४८५</b>				
<b>सामाजिक विकास</b>																			
<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																			
१	जनजागृती विद्यालयमा कम्पाउण्ड बाल बोहखार	२१४	२००			उ.स.		७५/८/२८	७५/१२/११	१००	७५/१२/२४	२००		१६	२१६				ज्ञानेश्वर वेल्वासे
२	सुबोधनी विद्यालयमा कम्पाउण्ड बाल बरें	१६०	१५०			उ.स.		७५/९/१	७५/१०/२४	१००	७५/१२/१	१४८		१४	१६३				इन्द्र व. वेल्वासे

३	जनता विद्यालयमा गेट निर्माण	१०६	१००			उ.स.		७६/२/१०	७६/३/१९	१००	७६/३/२४	१००	७	१०७	७५	७५	१५०	हिमालय वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>४८०</b>	<b>४५०</b>									<b>४४८</b>	<b>३७</b>	<b>४८५</b>				
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																	
१	सिद्धारा स्वास्थ्य चौकी मर्मत	२११	२००			उ.स.		७६/१/४	७६/३/१६	१००	७६/३/२६	१८४	२०	२०४	५००	५००	१०००	ज्ञानेश्वर वेल्वासे
२	हरे स्वास्थ्य चौकी मर्मत	१०५	१००			उ.स.		७५/१०/१५	७५/१२/१८	१००	७५/१२/२१	१००	५	१०५				कृपा आचार्य
	<b>जम्मा</b>	<b>३१६</b>	<b>३००</b>									<b>२८४</b>	<b>२५</b>	<b>३०९</b>				
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																	
१	बोहखर खानेपानी योजना	५६२	४००			उ.स.		७५/१२/३	७६/२/३१	१००	७६/३/१२	३९८	१६१	५५९	१७५	१७५	३५०	तुल्सा आचार्य
२	सिद्धारा पधेरो मर्मत	१०६	१००			उ.स.		७६/१/६	७६/३/२	१००	७६/३/२	९६	५	१०१	७५	७५	१५०	सुमन दर्ज
३	हरे सोलार खा.पा	८५	८०			उ.स.		७५/८/२८	७५/९/२७	१००	७५/११/२	७५	५	८०	१६०			धन प्रसाद पोखेल
४	लातेवाफु खा.पा.	८०	८०	कार्यालय					७६/३/२५	१००	७६/३/२६	८०		८०				बडा सचिव
५	कचुरेनी खा.पा.	८५	८०			उ.स.		७६/१/२२	७६/३/१९	१००	७६/३/२०	७१	७	७८	२५०	२५०	५००	पदम प्रसाद वेल्वासे
६	नह खा.पा. मर्मत	१०६	१००			उ.स.		७५/९/२९	७५/१२/११	१००	७६/१/१२	७५	४	७९	१००	१००	२००	गोमराज वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>१०२४</b>	<b>८४०</b>									<b>७९५</b>	<b>१८२</b>	<b>९७७</b>				
	<b>संस्कृति प्रर्वद्धन</b>																	
१	कालिका मन्दिर बाजेका थान र दुर्गा मन्दिर मर्मत (वरे सिद्धारा डिही)	२१४	२००			उ.स.		७५/११/१	७६/२/२६	१००	७६/३/२	१९७	१४	२११	१००	१००	२००	ऋषिराम वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>२१४</b>	<b>२००</b>									<b>१९७</b>	<b>१४</b>	<b>२११</b>				
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																	
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																	
१	हरे गवदे बाटुले मो.वा.निर्माण	६४९	६००			उ.स.		७५/९/२७	७५/१२/२४	१००	७६/१/४	६००	५८	६५८				गिरीराज पन्थी
२	हरे रिङ्गरोड मोटर बाटो	१५८	१५०			उ.स.		७६/१/६	७६/३/११	१००	७६/३/२२	१४७	७	१५४	९०	९०	१८०	विष्णु पोखरेल
३	काठेखोला मोटर बाटो	१०७	१००			उ.स.		७५/८/२८	७५/११/९	१००	७५/११/१४	९६	७	१०३				कृष्ण बहादुर सार्की
४	सिद्धारा, नेपाने, डिही, मो.वा. मर्मत	२१२	२००			उ.स.		७६/१/३	७६/२/२७	१००	७६/३/२	१९९	११	२१०	२००	२००	४००	जगत ब. घर्ति
५	बोहोखर, लिसिकुना, कोलखर्क मो.वा.	२६५	२५०			उ.स.		७५/८/२८	७५/११/५	१००	७५/११/६	२४४	१४	२५८				शेषकान्त भुसाल
६	नह उनाए पातले भ्नाते मोटर बाटो	१०७	१००			उ.स.		७६/२/१०	७६/२/१९	१००	७६/२/२३	७८	५	८३	१००	१००	२००	प्रेम नारायण वेल्वासे
७	पधेरा चौर मोटर बाटो	१५९	१५०			उ.स.		७६/३/२	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	१२०	७	१२७	२५	२५	५०	मधु वेल्वासे
८	थापाकापाटा राक्से भ्नाते मोटर बाटो	१०४	१००			उ.स.		७५/९/१	७५/११/९	१००	७५/११/१४	१००	६	१०६				ढक प्रसाद पन्थी
९	पटुरेनी बोहोखर, करावेशी मो.वा	२१८	२००			उ.स.		७५/१२/२१	७६/३/११	१००	७६/३/१२	१९४	१७	२११	१००	१००	२००	नर बहादुर खत्री
१०	बाटुले पोखरा मो.वा	१०६	१००			उ.स.		७५/१०/१३	७५/११/९	१००	७५/११/१५	९२	६	९८	२५०	२५०	५००	ढक प्रसाद पन्थी

११	नेपाने डिही मो.वा. निर्माण	५२७	५००			उ.स.		७६/१/४	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	५००		२७	५२७	५००	५००	१०००	खिम बहादुर दमाई
१२	बहखोर लिसिकुना कोलाखर्क मो.वा.	१५८	१५०			उ.स.		७६/१/४	७६/२/२७	१००	७६/३/२	१२८		७	१३५	७०	७०	१४०	शेषकान्त भुसाल
	<b>जम्मा</b>	<b>२७७०</b>	<b>२६००</b>									<b>२४९८</b>		<b>१७२</b>	<b>२६७०</b>				
	<b>उर्जा तर्फ</b>																		
१	सोलार खरिद	१३०	१३०	कार्यालय				७५/१२/१४	७५/१२/२०	१००	७६/१/४	१३०			१३०				अल्फा सोलार
२	काठेखोला तल्लो खा.पा. योजना	१५०	१५०			ठेक्का		७६/२/१७	७६/३/५	१००	७६/३/१७	१५०			१५०				सुबोध कन्स्ट्रक्सन
	<b>जम्मा</b>	<b>२८०</b>	<b>२८०</b>									<b>२८०</b>		<b>०</b>	<b>२८०</b>				
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																		
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																		
१	टिन खरिद खरका छााना विस्तान	१३०	१३०			ठेक्का		७५/१२/२२	७५/१/१७	१००	७६/१/१७	१३०			१३०				चैतन्य ट्रेड
२	क्लवलाई कार्यक्रम सहयोग	५०	५०						७६/३/३१	१००	७६/३/३१	५०			५०				
३	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०									१८०			१८०				
	<b>जम्मा</b>	<b>३६०</b>	<b>३६०</b>									<b>३६०</b>		<b>०</b>	<b>३६०</b>				
	<b>सबै जम्मा</b>	<b>६४१४</b>	<b>६०००</b>									<b>५८३२</b>		<b>४३०</b>	<b>६२६२</b>				
	<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. ११ वा योजनाहरू</b>																		
	<b>आर्थिक विकास</b>																		
	<b>कृषि तर्फ</b>																		
१	आप लिचि केरा पकेट क्षेत्र र प्लास्टिक टनेल कार्यक्रम	५००	५००	कार्यालय				७६/३/१३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	५००			५००				बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>		<b>०</b>	<b>५००</b>				
१	पशु खोप, तथा व्यावसायिक पशु पक्षी पालन प्रोत्साहन कार्या	५००	५००	कार्यालय				७६/३/१३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	५००			५००				बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>		<b>०</b>	<b>५००</b>				
	<b>सामाजिक विकास</b>																		
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																		
१	नमूना विद्यालय तथा लिडर विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम	१००	१००	कार्यालय				७६/३/१	७६/३/३०	१००	७६/३/३१	१००			१००				बडा सचिव
	<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>		<b>०</b>	<b>१००</b>				
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																		
१	स्वास्थ्य बायोखोप केन्द्र व्यावस्थापन कार्यक्रम	११३	१००			उ.स.		७५/८/२४	७५/११/१५	१००	७५/११/१९	१००		१७	११७				गणेश बहादुर दर्लामी
	<b>जम्मा</b>	<b>११३</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>		<b>१७</b>	<b>११७</b>				
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																		
१	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधार	८००	८००			ठेक्का		७५/११/३०	७५/१२/११	१००	७५/१२/२२	८००			८००				मिश्र सप्लायर्स





	<b>आर्थिक विकास</b>																	
	<b>कृषि तर्फ</b>																	
१	कृषकलाई विउ विजन अनुदान	२००	२००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/२५	२००			२००			का.स.
२	केरा कागती कफी खेती प्रोत्साहान	३००	३००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/२५	३००			३००			का.स.
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>५००</b>				
	<b>पशु तर्फ</b>																	
१	गोठ/खोर सुधार	२००	२००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/२५	२००			२००			का.स.
२	बाखा पालन प्रोत्साहान	२००	२००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/२०	१००	७६/३/२५	२००			२००			का.स.
३	दुग्द उत्पादन प्रोत्साहान अनुदान	१०६	१००		उ.स.			७६/१/३०	७६/३/१९	१००	७६/३/२०	१००	११	१११				बोम प्रसाद पोखेल
	<b>जम्मा</b>	<b>५०६</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>	<b>११</b>	<b>५११</b>				
	<b>सामाजिक विकास</b>																	
	<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																	
१	दरवारे आ.वि. गेट निर्माण	१७०	१५०		उ.स.			७५/८/२१	७५/१२/१९	१००	७५/१२/२१	१५०	२४	१७४				लेखनाथ पौडेल
२	गौरा मा.वि तारवार र गेट निर्माण	२७७	२५०		उ.स.			७५/८/१२	७५/१२/१८	१००	७५/१२/२१	२५०	२८	२७८				ऋषिराम वेल्वासे
३	जयकोट आ.वि. र सरस्वती आ.वि.मा शौचालय मर्मत	१०९	१००		उ.स.			७५/८/६	७५/१२/७	१००	७५/१२/२१	१००	१२	११२	१५०	१५०	३००	जुद्ध बहादुर थापा
४	गौरा मा.वि. गेटको ढोका निर्माण तथा तारवार	१०६	१००		उ.स.			७६/२/१७	७६/३/१९	१००	७६/३/२०	१००	९	१०९	१००	१००	२००	दधिराम पाण्डे
	<b>जम्मा</b>	<b>६६२</b>	<b>६००</b>									<b>६००</b>	<b>७३</b>	<b>६७३</b>				
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																	
१	खुम्चीकोट लिपरुट खा.पा. मुहान संरक्षण	१०७	१००		उ.स.			७६/१/२२	७६/३/१९	१००	७६/३/२०	१००	७	१०७	२५०	२५०	५००	पदम प्रसाद वेल्वासे
२	रजिया बान्द्रेमा अधुरो पानी टंकी ढलान	५४	५०		उ.स.			७५/८/१२	७५/१०/३०	१००	७५/१०/१४	५०	५	५५				तुल्सीराम आचार्य
३	धौलेटाकुरा पुरानो टंकी ढलान तथा मर्मत	१२६	१२०		उ.स.			७६/१/६	७६/२/९	१००	७६/२/१६	११०	६	११६	६५	६०	१२५	आत्मराम भट्टराई
४	खानेपानी पाईप खरिद	१००	१००			टेक्का		७५/११/३०	७५/१२/११	१००	७५/१२/२२	१००		१००				मिश्र सप्लायस
	<b>जम्मा</b>	<b>३८७</b>	<b>३७०</b>									<b>३६०</b>	<b>१८</b>	<b>३७८</b>				
	<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																	
१	रजिया शिवालय मन्दिर र प्रतिकालय	१०९	१००		उ.स.			७५/८/१२	७५/९/२५	१००	७५/१०/१४	१००	९	१०९				खगिराम पौडेल
२	कोठिया मन्दिर पौवा मर्मत	१०५	१००		उ.स.			७५/८/१३	७६/३/१५	१००	७६/३/१७	१००	१०	११०	७५	७५	१५०	तारा बहादुर सार्की
	<b>जम्मा</b>	<b>२१४</b>	<b>२००</b>									<b>२००</b>	<b>१९</b>	<b>२१९</b>				
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																	
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																	
१	मैदान जोख्लेगैरा कृषि सडक मर्मत	१०७	१००		उ.स.			७५/८/१३	७५/११/१९	१००	७५/११/२२	९५	७	१०२				गोविन्द प्र.खनाल
२	कुकुरगाडे अपसोती हडाहा कुडापानी कृषि सडक मर्मत	१०६	१००		उ.स.			७५/८/४	७५/९/३०	१००	७५/१०/१४	१००	६	१०६				गोपाल कामी

३	रजिया कुडुले मो.वा.मर्मत	१०६	१००		उ.स.		७५/८/१२	७५/९/२०	१००	७५/१०/२४	९७		६	१०३			संजय राना	
४	तल्लो डोहोटे चौके सडक मर्मत	२१३	२००		उ.स.		७५/८/४	७५/१०/१५	१००	७५/११/६	१९६		१३	२०९	१००	१००	२००	हुम बहादुर खनाल
५	रातामाटा जयकोट घोरेटो बाटो निर्माण	१०७	१००		उ.स.		७५/८/१२	७५/१०/१५	१००	७५/११/२	१००		९	१०९				टिका बहादुर घर्ति
६	घसेनी रजिय अर्यालटोल मो.वा. मर्मत	२१४	२००		उ.स.		७५/८/१२	७५/९/१५	१००	७५/१०/१४	२००		१४	२१४				रेशमीराज वेल्वासे
७	हिलेखोला कल्लेरी कृषि सडक निर्माण	५४	५०		उ.स.		७५/८/१२	७५/११/२	१००	७५/११/२	५०		४	५४				देविलाल पाण्डे
८	घसेनी दरवारे मो.वा.	५००	५००			ठेक्का	७५/१२/१	७५/१२/२९	१००	७६/१/२७	४९६			४९६				भगवती कन्स्ट्रक्सन
९	माथिल्लो चुरेटोला पुरानो सडक कालोपत्रे	३६८	३५०		उ.स.		७६/१/२२	७६/३/२६	१००	७६/३/३०	३५०		१८	३६८	१५०	१५०	३००	गुप्त बहादुर पुन
१०	तल्लो चुरेटोला हरिशोम खोला मर्मत	३१९	३००		उ.स.		७५/८/११	७६/२/२३	१००	७६/२/२४	३००		२०	३२०	१४०	१४०	२८०	केशीराज श्रेष्ठ
११	देउराली दमारे सडक मर्मत	२६५	२५०		उ.स.		७५/८/४	७५/१२/१४	१००	७५/१२/१४	२३९		१४	२५३				हरिलाल वेल्वासे
१२	दरवारे धौलेटाकुरा पिरापानी चिउरीगौडा मो.वा. मर्मत	२१४	२००		उ.स.		७५/९/२७	७५/१०/२५	१००	७५/११/६	१९९		१३	२१२				दुर्गा प्र. श्रेष्ठ
१३	खल्याखर्क फुटब्रिज निर्माण	१०५	१००		उ.स.		७५/९/२	७५/१२/४	१००	७५/१२/२१	९४		५	९९				कमल प्रसाद पौडेल
	<b>जम्मा</b>	<b>२६७८</b>	<b>२५५०</b>								<b>२५१६</b>		<b>१२९</b>	<b>२६४५</b>				
	<b>उर्जा तर्फ</b>																	
१	विद्युत पोल तार खरिद	५००	५००		उ.स.	ठेक्का	७५/१२/२२	७५/१/४	१००	७६/१/५	५००			५००				खनाल नि.सेवा
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>								<b>५००</b>		<b>०</b>	<b>५००</b>				
	<b>भवन तर्फ</b>																	
१	डोहोटे सामुदायिक भवन	१११	१००		उ.स.		७५/८/१२	७५/९/३०	१००	७५/१०/२४	१००		११	१११	७५	७५	१५०	दान बहादुर पुलामी
२	खुम्चीकोट सामुदायिक भवन	१०७	१००		उ.स.		७५/८/२१	७६/३/६	१००	७६/३/८	९५		७	१०२	१५०	१५०	३००	पोमकला वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>२१८</b>	<b>२००</b>								<b>१९५</b>		<b>१८</b>	<b>२१३</b>				
	<b>सिंचाई तर्फ</b>																	
१	पिरापानी र नाराखोला भुल्के कुलो निर्माण मर्मत	१०५	१००				७५/९/२	७५/१२/१९	१००	७५/१२/२१	९९		५	१०४	७५	७५	१५०	दिपक बुढाथोकी
२	दरवारे हरिशोमखोला सिंचाई	८६	८०		उ.स.		७५/८/१२	७५/११/६	१००	७५/१२/१	७७		६	८३				रोमलाल खनाल
	<b>जम्मा</b>	<b>१९१</b>	<b>१८०</b>								<b>१७६</b>		<b>११</b>	<b>१८७</b>				
	<b>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</b>																	
	<b>वन तथा भु संरक्षण तर्फ</b>																	
१	बहु उदेशीय नर्शरी निर्माण कार्यक्रम	१३५	१००			अन्य	७६/२/२९	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	१००		२९	१२९				युवराज कुवर
	<b>जम्मा</b>	<b>१३५</b>	<b>१००</b>								<b>१००</b>		<b>२९</b>	<b>१२९</b>				
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																	
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																	
१	कर्कट पाता खरिद	१२०	१२०			ठेक्का	७५/१२/२२	७५/१/१७	१००	७६/१/१७	११६			११६				चैतन्य ट्रेड
२	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०						१००		१८०			१८०				
	<b>जम्मा</b>	<b>३००</b>	<b>३००</b>								<b>२९६</b>		<b>०</b>	<b>२९६</b>				

सवै जम्मा		६२९१	६०००								५९४३		३०८	६२५१					
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. १३ का योजनाहरू</b>																			
<b>आर्थिक विकास</b>																			
<b>कर्षि तर्फ</b>																			
१	कागती मिसन तथा कृषक अनुदान	५००	५००	कार्यालय					७६/१/१५	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	५००	५००				बडा सचिव	
<b>जम्मा</b>		<b>५००</b>	<b>५००</b>										<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>५००</b>				
<b>पशु तर्फ</b>																			
१	पशुपक्षी अनुदान कार्यक्रम	५००	५००	कार्यालय					७६/१/१५	७६/३/२५	१००	७६/३/२५	५००	५००				बडा सचिव	
<b>जम्मा</b>		<b>५००</b>	<b>५००</b>										<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>५००</b>				
<b>सामाजिक विकास</b>																			
<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																			
१	रिकोट खानेपानी योजना मर्मत	४२३	४००					उ.स.	७५/८/२२	७६/३/१	१००	७६/३/२	४००	२३	४२३	२००	२००	४००	राम प्रसाद पन्थी
२	डडुवा खानेपानी योजना	२१४	२००					उ.स.	७५/८/२१	७६/१/२	१००	७६/१/५	२००		२००	९५	९५	१९०	ज्ञान बहादुर भाट क्षेत्री
३	पात्लेपानी दह टोलमा टनेल खरिद तथा वितरण र च्याउ खेती	४००	४००	कार्यालय					७६/१/१५	७६/२/२४	१००	७६/३/२६	४००		४००				बडा सचिव
४	जौवारी देउराली किर्तिपुर नेटाखर्क खा.पा. मर्मत	२१४	२००					उ.स.	७५/९/२३	७५/१२/१०	१००	७६/१/४	२००	२८	२२८	२००	२००	४००	तेज बहादुर भाट
<b>जम्मा</b>		<b>१२५१</b>	<b>१२००</b>										<b>१२००</b>	<b>५१</b>	<b>१२५१</b>				
<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																			
१	रिकोट पर्यटकीय देउराली मन्दिर निर्माण	३१६	३००					उ.स.	७५/९/२३	७६/१/२२	१००	७६/१/३०	३००	१८	३१६	१४०	१४०	२८०	आनन्द प्र. घिमिरे
२	मसेखर्क पर्यटकीय नरभरको मन्दिर निर्माण	२४६	२००					उ.स.	७५/८/२३	७५/१२/४	१००	७५/१२/१०	१९५	४४	२३९	१९०	१९०	३८०	पुण ब. भाट क्षेत्री
<b>जम्मा</b>		<b>५६२</b>	<b>५००</b>										<b>४९५</b>	<b>६२</b>	<b>५५७</b>				
<b>पूर्वाधार विकास</b>																			
<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																			
१	भर्लावास मुसियान ढाव मो.वा.	३५४	३००					उ.स.	७५/८/११	७५/१२/५	१००	७५/१२/१०	३००	४५	३४५	१२५	१२५	२५०	शंकर भाट क्षेत्री
२	सिमलपानी गोब्रेपानी मो.वा. निर्माण	९४८	९००					उ.स.	७५/९/२४	७६/२/१३	१००	७६/३/२	५९९	३२	६३१	७५०	७५०	१५००	हुम ब वि.सी.
३	विभिन्न सडक मर्मत सुधार	३१९	३००					उ.स.	७५/८/३	७६/३/९	१००	७६/३/११	२८४	१७	३०१	२१०	२१०	४२०	गिता वि.सी.
४	ठूलाखोला कजवे निर्माण	२११	२००					उ.स.	७५/८/१३	७५/१२/२०	१००	७५/१२/२१	२००	१२	२१२	१००	१००	२००	भेकलाल क्षेत्री
<b>जम्मा</b>		<b>१८३२</b>	<b>१७००</b>										<b>१३८३</b>	<b>१०६</b>	<b>१४८९</b>				
<b>सिंचाई तर्फ</b>																			
१	ढाड सिंचाई योजना	१२१	१००					उ.स.	७५/८/२१	७६/३/९	१००	७६/३/१७	१००	२२	१२२	१६५	१६५	२३०	मधु कुमार क्षेत्री
<b>जम्मा</b>		<b>१२१</b>	<b>१००</b>										<b>१००</b>	<b>२२</b>	<b>१२२</b>				
<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																			

अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ																	
१	जंगली जनावर बाट वाली संरक्षण कार्यक्रम विभिन्न वस्तीमा	१५००	१५००	कार्यालय			ठेक्का	७५/११/३०	७५/१२/११	१००	७६/३/२५	१५००		१५००		मिश्र सप्लायर्स,सचिव	
२	कन्टिन्जेन्सी	०	०									०		०			
	<b>जम्मा</b>	<b>१५००</b>	<b>१५००</b>									<b>१५००</b>	<b>०</b>	<b>१५००</b>			
	<b>सवै जम्मा</b>	<b>६२६६</b>	<b>६०००</b>									<b>५६७८</b>	<b>२४१</b>	<b>५९१९</b>			
<b>शितगंगा न.पा. वडा नं. १४ का योजनाहरू</b>																	
<b>आर्थिक विकास</b>																	
<b>कृषि तर्फ</b>																	
१	कृषि कार्यक्रम	५००	५००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/१९	५००		५००		का.स.	
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>५००</b>			
<b>पशु तर्फ</b>																	
१	पशु विकास कार्यक्रम तर्फ	५००	५००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/१९	५००		५००		का.स.	
	<b>जम्मा</b>	<b>५००</b>	<b>५००</b>									<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>५००</b>			
<b>सामाजिक विकास</b>																	
<b>शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ</b>																	
१	विद्यालयलाई कम्प्युटर खरिद	४००	४००	कार्यालय				७६/२/१६	७६/३/६	१००	७६/३/११	४००		४००		इन्टरफेस कम्प्युटर	
	<b>जम्मा</b>	<b>४००</b>	<b>४००</b>									<b>४००</b>	<b>०</b>	<b>४००</b>			
<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																	
१	सरसफाई व्यावस्थापन कार्यक्रम	१००	१००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/१९	१००		१००	२५	२५	५० का.स.
	<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१००</b>									<b>१००</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>			
<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																	
१	बडाचुली खानेपानी मर्मत	१०७	१००			उ.स.		७५/८/१३	७५/१०/२२	१००	७५/११/१५	१००	७	१०७	५००	५००	१००० लोक ब. रास्कोटी
२	पधेरो मर्मत साउनेखोली	६५	६०			उ.स.		७५/८/२५	७५/११/२	१००	७५/१२/८	६०	७	६७	१५०	१५०	३०० खेमराज पौडेल
	<b>जम्मा</b>	<b>१७२</b>	<b>१६०</b>									<b>१६०</b>	<b>१४</b>	<b>१७४</b>			
<b>संस्कृति प्रवर्द्धन</b>																	
१	देविथान मन्दिर तारवार तथा मर्मत	१६०	१५०			उ.स.		७५/८/२३	७५/११/१२	१००	७५/१२/३	१४१	१०	१५१	२७५	२७५	५५० आत्तराम पचमैया
	<b>जम्मा</b>	<b>१६०</b>	<b>१५०</b>									<b>१४१</b>	<b>१०</b>	<b>१५१</b>			
<b>पूर्वाधार विकास</b>																	
<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																	
१	केमरापानी करेचुली मो.वा. मर्मत	५२७	५००			उ.स.		७५/८/२	७५/११/२	१००	७५/११/१४	५००	२८	५२८	५५०	५५०	११०० टायम ब. गाहा
२	मुन्दीवास गन्दी मो.वा स्तरोन्नती	४७६	४५०			उ.स.		७५/८/३	७६/२/२	१००	७६/२/५	४४३	२५	४६८	२६५	२६५	५३० ठाकुर राना



१	कन्टिन्जेन्सी	१८०	१८०										१८०		१८०				
	<b>जम्मा</b>	<b>१८०</b>	<b>१८०</b>										<b>१८०</b>	<b>०</b>	<b>१८०</b>				
	<b>सबै जम्मा</b>	<b>६२६२</b>	<b>६०००</b>										<b>५९६०</b>	<b>२७७</b>	<b>६२३७</b>				
	<b>बडा तर्फको कुल जम्मा</b>	<b>९०१४९</b>	<b>८४०००</b>										<b>८०९६९</b>	<b>६३६४</b>	<b>८७३३३</b>				

### वित्तिय समानिकरण अनुदान प्रदेश तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम		
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा
	<b>सामाजिक विकास</b>																			
	<b>खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ</b>																			
१	मालारानी वाउन्दी खा.पा. बडा नं. १	२१२	२००				उ.स.		७६/२/८	७६/३/२५	१००	७६/३/२९	१९५		११	२०६	२०	२०	४०	लालमणी घिमिरे
	<b>जम्मा</b>	<b>२१२</b>	<b>२००</b>										<b>१९५</b>		<b>११</b>	<b>२०६</b>				
	<b>पूर्वाधार विकास :- सडक, पुल, भोलुङ्गपुल, सिंचाई, भवन, उर्जा, संचार</b>																			
	<b>स्थानीय सडक, पुल र भो.पु तर्फ</b>																			
१	ठाडा अमराई जुकेना जलुके लामाताल बढिदमार हुदै भालुवाङ्ग मोटर बाटो	२०३६	२०१३				उ.स.	ठेक्का	७५/६/१५	७६/३/३०	१००	७६/३/३०	२०१३		२३	२०३६				उ.स./हुण्डाई/भुसाल
२	भेडामारे सिमलपानी पावरा विक्रम सडक	१२९७	१२९७					ठेक्का	७६/१/४	७६/३/१	१००	७६/३/२५	१२९७			१२९७				हुण्डाई
	<b>जम्मा</b>	<b>३३३३</b>	<b>३३१०</b>										<b>३३१०</b>		<b>२३</b>	<b>३३३३</b>				
	<b>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</b>																			
	<b>अन्यत्र उल्लेख नभएको कार्यक्रम तर्फ</b>																			
१	जस्ता पाता खरिद	१०००	१०००					ठेक्का	७५/१२/२२	७५/१/१७	१००	७६/१/१७	१०००			१०००				चैतन्य ट्रेड
	<b>जम्मा</b>	<b>१०००</b>	<b>१०००</b>										<b>१०००</b>		<b>०</b>	<b>१०००</b>				
	<b>सबै जम्मा</b>	<b>४५४५</b>	<b>४५१०</b>										<b>४५०५</b>	<b>३४</b>	<b>४५३९</b>					

### राजश्व बाँडफाँड प्रदेश तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम		
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा
	<b>पूर्वाधार विकास</b>																			
	<b>सडक तर्फ</b>																			
१	ठाडा अमराई जुकेना जलुके लामाताल बढिदमार हुदै भालुवाङ्ग मोटर बाटो	९२८७	९२८७				उ.स.	ठेक्का	७५/६/१६	७६/३/२५	१००	७६/३/३१	८५५४		५९	८६१३	१०००	१०००	२०००	फर्सुराम पौडेल

जम्मा		१२८७	१२८७									८५५४	५९	८६९३					
खानेपानी																			
१	साजकारुख भेडामारे लिफ्ट खा.पा	२१३	२००			उ.स.			७५/८/१२	७५/१०/१५	१००	७५/११/२	२००	१५	२१५	२५	२५	५०	तिलकमणी अधिकारी
२	तल्ला ढाव खा.पा. वडा नं. १४	३२३	३००			उ.स.			७५/९/१०	७५/१०/१४	१००	७५/११/१४	२९८	२३	३२१	७	८	१५	देवराज पन्थी
जम्मा		५३६	५००										४९८	३८	५३६				
सबै जम्मा		९८२३	९७८७										९०५२	९७	९९४९				

### सशर्त अनुदान प्रदेश तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम			
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	अन्य साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा	
१	नगर स्तरिय खेल मैदान निर्माण रजिया	७५००	७५००				उ.स.	ठेक्का		७६/२/१६	७६/३/२५	१००	७६/३/३१	५६७१		१४३	५८१४	५००	५००	१०००	संजय राना
जम्मा		७५००	७५००											५६७१		१४३	५८१४				

### आ.व. ०७५/०७६ वित्तिय समानीकरण तर्फ गत आ.व.को मौज्जात रकमबाट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम			
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	न.पा.को अंश रु	अन्य साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा	
१	ज्योति क्याम्पस व्यवस्थापन	२०००	२०००								७६/३/३१		१४०७			१४०७					
२	दलित क्षमता विकास कार्यक्रम	१००	१००						७६/३/७	७६/३/२६	१००	७६/३/३१	१००			१००					दलित महिला संघ
३	गाडी खरिद	१००००	१००००	कार्यालय					७५/७/२९	७५/८/३	१००	७५/८/१०	१००००			१००००					सौरभ इन्टर प्रा.
४	परामर्श सेवा खर्च (खोलाहरुको आईइ खर्च)	२५००	२५००	कार्यालय					७५/६/१९	७५/९/१२	१००	७५/९/२५	२१७३			२१७३					लुम्बिनी सा.वि.के
५	गेष्ट हाउस व्यवस्थापन	४००	४००								१००		४००			४००					
६	धोदरे फुर्केसल्ली घुमौरे विद्युतिकरण	२७५	२७५	कार्यालय					७६/२/२०	७६/३/१८	१००	७६/३/२२	२६८			२६८					क्षितिज सप्लायर्स
७	वडा नं. ६ आपचौर फाँट बंसार खोला कुलो (पाईप)	१००	१००	कार्यालय					७५/१०/२	७५/१०/२	१००	७५/१०/१४	९७			९७					मिश्र सप्लायर्स
८	वडा नं. ७ दमारवेशी सिंचाई कुलो बाध (पाईप र मर्मत)	२६९	२५०				उ.स.		७५/९/९	७५/१०/६	१००	७५/११/१४	२५०		१९	२६९	१००	१००	२००		देविराम घिमिरे
९	पशु विकास कार्यक्रम संचालन	७००	७००	कार्यालय							७६/१/५		७००			७००					दुर्गा प्रसाद खनाल
१०	कृषि विकास कार्यक्रम संचालन	७००	७००	कार्यालय							१००		७००			७००					
११	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ६, ९, १०, १३, १४ समपुरक अनुदान माग गर्ने	५०००	५०००										०			०					



१२	पशु र कृषि जन्तु उत्पादन का आधारमा अनुदान कार्यक्रमको लागि	५००	५००	कार्यालय					७६/३	१००	७६/३/३१	५००			५००			विभिन्न कृषक	
१३	खानेपानी, सिंचाई, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा म्याचिङ्ग	१३९६	१८३०			उ.स.	डेम्का	७६/१/५	७६/२/२५	१००	७६/३/११	११८५			११८५			भुसाल कन्स्ट्रक्सन, अमराई भवन	
१४	नगर पार्श्वचित्र निर्माणमा थप (म्याचिङ्गबाट)	६९०	६९०	कार्यालय				७६/२/१	७६/३/१५	१००	७६/३/२२	६९०			६९०			मधु पौडेल आईटी	
१५	बराहदह माघी महोत्वसमा भएको खर्च भुक्तानीको लागि (म्याचिङ्ग बाट)	५०	५०	कार्यालय				७५/९/२८	७५/१०/२१	१००	७५/११/२२	५०			५०	५००	५००	१०००	कार्यालय सहायक
१६	अर्घाखाँची कलाकार समाजले गरेको कार्यको भुक्तानीको लागि	५०	५०									०							
१७	रंजिया लिफ्ट खानेपानी मोटर मर्मत गर्न (म्याचिङ्गबाट)	८०	८०	कार्यालय				७६/२/१	७६/३/१२०	१००	७६/३/२२	८०			८०				सुर्योदय उर्जा प्रा.लि
१८	पर्यटन गुरु योजना निर्माण	११००	११००									०			०				
१९	दोवाटा विद्युतिकरण	५३०	५००			उ.स.		७५/९/२५	७५/११/१७	१००	७५/११/१९	४९५		३०	५२५	१४७	१४५	३९२	विनोद बुढामगर
२०	प्रहरी चौकी स्थापनामा विविध खर्च	५०	५०									५०			५०				
२१	गुडुरुङ्ग खोला रानीकुवाघाट पुल निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन	१०००	१०००									०			०				
२२	स्वास्थ्य शाखा वार्षिक समिक्षा र खोप यातायात खर्च	२००	२००									२००			२००				
२३	नगर उद्योग वाणिज्य संघ कार्यालय व्यवस्थापन	५०	५०	कार्यालय				७६/२/३०	७६/२/३०	१००	७६/३/१७	५०			५०				उ.वा.संघ
२४	बाल विकास कार्यकर्ता थप रकम	१४००	१४००									१२२९			१२२९				
२५	ठाडाको दह क्षेत्रको सडकमा मिस्कट राख्ने कार्य	७५	७५									०			०				
२६	जिल्ला प्रहरी ट्रष्ट निर्माण सहयोग	१५०	१५०				डेम्का	७५/११/१५	७६/१/१६	१००	७६/१/२०	१५०			१५०				जिल्ला प्रहरी का.
२७	ठाडा सवुज गण व्यारेकमा शौचालय निर्माण	३७१	३५०			उ.स.		७५/९/१७	७६/१/१५	१००	७६/१/१९	३५०		२२	३७२	२५०	२५०	५००	भुवनेश्वर भण्डारी
२८	खमारी खानेपानी योजना वडा नं. ६	१०५	१००			उ.स.		७६/२/९	७६/२/२८	१००	७६/३/३०	१००		१५	११५	८८	८७	१७५	तुल बहादुर भाट
२९	मुलावारी खानेपानी योजना म्याचिङ्ग वडा नं. २	२०४	२००			उ.स.		७३/३/२४	७४/११/२	१००	७६/३/२४	२००			२००				भक्त व खत्री
३०	दमार खानेपानी योजना वडा नं. १०	१०६	१००			उ.स.		७५/१२/२०	७६/२/२८	१००	७६/३/१८	१००		८	१०८	२०	२०	४०	तुल्सीराम पोखेल
३१	हेरे स्वास्थ्य क्लिनिक भवन वडा नं. १०	२०११	२००			उ.स.		७५/१०/२५	७५/१२/१८	१००	७५/१२/२१	१९४		६	२०१				कृपा आचार्य
३२	सामकोट खानेपानी वडा नं. १०	१०६	१००			उ.स.		७६/२/४	७६/२/२९	१००	७६/३/२	८८		५	९३	१००	१००	२००	विर बहादुर कुवर
३३	खानेपानी खेल मैदान वडा नं. ७	१०६	१००			उ.स.		७५/९/८	७५/११/१४	१००	७५/११/१९	९८		३	१०१	२००	२००	४००	कमल व. नेपाली
३४	वडा नं. ७ मा खेलकुद कार्यक्रम	१००	१००	कार्यालय				७५/११/९	७६/१/१२	१००	७६/२/३	१००			१००		२६	२६	वडा सचिव
३५	शिवादह मा.वि.मा सरस्वती मन्दिर निर्माण शिनपा ६	१०७	१००			उ.स.		७६/२/२४	७६/३/१९	१००	७६/३/३०	९५		५	१००	१२५	१२५	२५०	सागर कुमार दर्जि
३६	बंसार मोटर बाटो मर्मत सुधार वडा नं. ६	१०५	१००			उ.स.		७६/२/९	७६/२/१९	१००	७६/३/२२	१००		५	१०५	१००	१००	२००	चन्द्र बहादुर रेग्मी

३७	खेल मैदान निर्माण वडा नं. ८	१०९	१००			उ.स.		७६/१/१६	७६/२/२६	१००	७६/२/२७	९५		९	१०४	५०	५०	१००	लक्ष्मी ब. कुमाल
३८	लाहापे विद्युत विस्तार वडा नं. ८	११९	१००			उ.स.		७६/१/२५	७६/२/२६	१००	७६/३/२	१००		१९	११९	७५	७५	१५०	रविबाल सुनार
३९	वडा नं. ८ विशेष नापी घर भाडा भुक्तानी	१५०	१५०									१५०			१५०				
४०	मन्त्रे बाउन्दी मोटर बाटो मर्मत सुधार	२१३	२००			उ.स.		७५/१२/१०	७६/१/२६	१००	७६/१/२७	२००		१४	२१४	५०	५०	१००	निम बहादुर नेपाली
४१	वडा नं. २ विद्युतिकरण कार्य	३३०	३००			उ.स.		७५/१०/१४	७६/१/८	१००	७६/१/१२	३००		३३	३३३				राजु गुरुङ्ग
४२	थामकोट लिफ्ट खानेपानी वडा नं. ४	१०६	१००			उ.स.		७५/१२/२१	७६/१/३	१००	७६/१/१२	१००		६	१०६	३५	३५	७०	अशोक आचार्य
४३	वर्दौट जैनीकोट (सोल्टी मार्ग) गौराखर्क मो.वा. वडा नं. ४	५३	५०			उ.स.		७६/२/६	७६/३/१८	१००	७६/३/२०	५०		४	५४	१०५	१००	२०५	चिरञ्जिवी बेल्लासे
४४	चित्रेटोला क्रमेरीखाय मोटर बाटो वडा नं. ४	५०	५०									०			०				
४५	खल्याखर्क मोटर बाटो मर्मत वडा न १२	१०६	१००			उ.स.		७५/९/२९	७५/१२/२५	१००	७६/१/४	९८		६	१०४	२५०	२५०	५००	जिवलाल आचार्य
४६	विद्यालय शैक्षिक सामग्री खरिद वडा नं. १२	१००	१००	कार्यालय				७६/१/२९	७६/३/१९	१००	७६/३/२४	१००			१००				का.स.
४७	प्रभाकर मा.वि. कम्प्यूटर कक्ष निर्माण वडा नं. १३ र १४	२००	२००	विद्यालय				७५/१२/५	७५/१२/२४	१००	७६/१/४	२००			२००	१०००	१०००	२०००	प्रभाकर मा.वि.
४८	पावर मा.वि. कम्पाउण्ड बाल निर्माण वडा नं. १४	११२	१००			उ.स.		७५/११/१४	७५/१/११	१००	७६/१/१२	१००		१५	११५				भिम व.बुढा मगर
४९	साना किसान तथा कृषि पशु सहकारी क्षमता विकास कार्यक्रम वडा नं. १३	१००	१००	कार्यालय				७६/१/१२	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	१००			१००				वडा सचिव
५०	सितापुर कैलासे पद्मे मो.वा. वडा नं. ३	३७७	३५०			उ.स.		७५/१०/१७	७६/१/११	१००	७६/१/१५	३५०		२७	३७७	६००	६००	१२००	हिमलाल अधिकारी
५१	न्यार खिच्डी मो.वा. वडा नं. ३	१५७	१५०			उ.स.		७५/९/१०	७६/१/२६	१००	७६/१/३०	१५०		७	१५७	२१६	२१६	४३२	ज्योतिबाल अधिकारी
५२	सानाहुन्धे प्रतिशालय निर्माण वडा नं. ६	१०५	१००			उ.स.		७५/१२/१५	७६/३/९	१००	७६/३/१९	१००		६	१०६	१००	१००	२००	कोइनाथ सारु
५३	विद्युतिकरण कार्य वडा नं. ५	२२२	२००			उ.स.		७६/१/१५	७६/३/८	१००	७६/३/१७	२००		२२	२२२	२००	२००	४००	गोविन्द प्र. पौडेल
५४	सुखौरा हडाहा मो.वा.	३१७	३००			उ.स.		७५/१२/१२	७६/३/११	१००	७६/३/१२	२९७		१७	३१४	४०	४०	८०	हरिलाल न्यौपाने
५५	नयाबस्ती रागाकाटे मोटर बाटो मर्मत वडा नं. ९	२११	२००			उ.स.		७५/९/१०	७५/१०/९	१००	७५/११/२	२००		१५	२१५	५०	५०	१००	टेक बहादुर खत्री
५६	चावेनेटा सिमलदीप जनमुखी आ.वि खर्क मोटर बाटो वडा नं. ११	१०६	१००			उ.स.		७५/१२/२४	७६/२/१६	१००	७६/२/१७	९६		६	१०२	२५	२५	५०	जनक सारु
५७	कात्तिके फल्दे मो.वा. वडा नं. ११	१०६	१००			उ.स.		७५/११/१९	७५/११/३०	१००	७५/१२/७	९५		५	१००	५०	५०	१००	सुम बहादुर नेपाली
५८	अमराई कृषि उपज संकलन तथा विक्री केन्द्र म्याचिङ्ग	५२५	५००			उ.स.		७६/१/१५	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	५००		२५	५२५	१३५०	१३५०	२७००	नारायण बन्जाडे
५९	सहिद स्मृती भवन अधुरो पुरा गर्न	५२६	५००			उ.स.		७६/२/१०	७६/३/२७	१००	७६/३/२९	५००		२७	५२७	३००	३००	६००	खिम व. बेल्लासे
६०	बोक्सेचौर रानकास कानाचौर दमारवेसी मोटर बाटो वडा नं. ६, ७, ९	४२१	४००			उ.स.		७५/१०/२३	७५/१२/१०	१००	७५/१२/१४	४००		२८	४२८	२५०	२५०	५००	पूर्ण ब. घर्ति
६१	चौपारी मिनचोक वाणगंगा मो.वा	५०	५०									०			०				
६२	जुकेपानी मन्दिर	५०	५०									०			०				
६३	अमरेश्वर शिव मन्दिर आश्रम	१०५	१००			उ.स.		७५/११/१७	७६/२/२८	१००	७६/३/२	१००		५	१०५	५००	५००	१०००	सुमन्त बहादुर दमाई





३८	खाल कुवरटोल खेल मैदान निर्माण	१०६	१००			उ.स.			७६/२/५	७६/२/२६	१००	७६/३/२	९९	५	१०४	७५	७५	१५०	काशिराम आचार्य
३९	घाट सुखौरा मोटर बाटो	५३४	५००			उ.स.			७६/२/१०	७६/३/२३	१००	७६/३/३०	४७६	३२	५०८	१५०	१५०	३००	लिल बहादुर रोकाहा
४०	भूमिकास्थान धनुखर्क भुल्के मो.वा बडा नं. ५	५२९	५००			उ.स.			७६/२/१२	७६/३/१९	१००	७६/३/२९	४७४	२७	५०९	२५०	२५०	५००	तुल्सीराम पौडेल
४१	कटाँसे ओख्ले बाटो शिनपा १४	२१६	२००			उ.स.			७६/३/२	७६/३/२१	१००	७६/३/२४	२००	१७	२१७	४५	४५	९०	गोपाल प्र. भट्टराई
४२	बडा नं. ६ विद्युतिकरण कार्य	६०६	५७५			उ.स.			७६/२/१२	७६/३/२२	१००	७६/३/२२	५७५	५३	६२८	४००	४००	८००	भोजराज आचार्य
४३	प्रभाकर मा.वि. भवन निर्माण साभेदारी सहयोग	१३००	१३००																
४४	राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन	५००	५००	कार्यालय					७६/१/३०	७६/३/१९	१००	७६/३/२२	५००		५००				आर्किड माल्ट सर्भिस
४५	कृतिपुर खानेपानी योजना जाने बाटो निर्माण	२०३	१९०			उ.स.			७६/२/१०	७६/३/१०	१००	७६/३/११	१९०	१३	२०३	१००	१००	२००	जुद्ध बहादुर भाट
४६	पाकुरी आधारभुत विद्यालय कम्प्युटर लगायतका विद्युतिय सामग्री खरिद	३००	३००	कार्यालय					७६/३/५	७६/३/९	१००	७६/३/१२	३००		३००				इन्टरफेस कम्प्युटर
४७	सब्जु मोटर बाटो	२१४	२००			उ.स.			७६/३/२	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	२००	१७	२१७	७५	७५	१५०	मोम बहादुर राना
४८	शिवादह वगार खा.पा.	३१७	३००			उ.स.			७६/३/२	७६/३/२७	१००	७६/३/२७	३००	२०	३२०	१५०	१५०	३००	सुरेन्द्र थापा
४९	क्रिकेट खेल	२५	२५			क्लब			७६/३/१२	७६/३/१२	१००	७६/३/१२	२५		२५				विवेक अधिकारी
५०	उद्यमशिलता समपुरक कार्यक्रम	५०	५०			गैसस			७६/२/१०	७६/२/२५	१००	७६/३/२६	५०		५०				जनअधिकार स.म.
	<b>जम्मा</b>	<b>१८८७५</b>	<b>१८३६७</b>										<b>११५४९</b>	<b>५५६</b>	<b>१२१११</b>				

**आ.व. ०७५/०७६ सडक बोर्ड तर्फका योजनाहरु**

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये				लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला	पुरुष	जम्मा	
१	ठाडा अमराई जुकेना जलुके सडक	१०००	१०००				ठेक्का		७५/१०/२९	७५/१२/२४	१००	७६/३/३१	९७६		९७६				अम्मर निर्माण से
२	सितापुर सुवर्णखाल नेटापोखरा सडक	१०००	१०००				ठेक्का		७५/१०/२९	७५/१२/२४	१००	७६/३/३१	९५१		९५१				इच्छा निर्माण सेवा
३	भेडामारे सिमलपानी छेडा पावरा सडक	१०००	१०००				ठेक्का		७५/१०/२९	७५/१२/२५	१००	७६/२/१२	९८५		९८५				सागर निर्माण सेवा
	<b>जम्मा</b>	<b>३०००</b>	<b>३०००</b>										<b>२९१२</b>		<b>२९१२</b>				

**आ.व. ०७५/०७६ निर्वाचन क्षेत्र विकास तर्फका योजनाहरु**

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये				लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम	
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साभेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला	पुरुष	जम्मा		
१	बढीदमार आचौर डम्पेखर्क मो.वा.	२१०९	२०००				उ.स.		७५/९/२७	७६/१/३१	१००	७६/२/३	१९६७		१०७	२०७४	१००	१००	२००	कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ

२	मौवावारी रनगाई जाने बाटोको उल्टेखोला कजवे निर्माण	१०५६	१०००			उ.स.			७५/८/२४	७६/१/१९	१००	७६/१/१९	९९८		५५	१०५३	१७५	१७५	३५०	भविन्द्र खनाल
३	घसेनी दरवारे पत्थरकोट सडक	१२००	१२००				ठेक्का		७५/१०/२१	७५/१२/२९	१००	७६/१/२७	१२००			१२००				भगवती कन्स्ट्रक्सन
	जम्मा	४३६५	४२००										४१६५		१६२	४३२७				

आ.व. ०७५/०७६ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समिति तर्फका योजनाहरु

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम		
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	साम्फेदार को अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा
१	वाणगंगा गल्ली पहिरो खहरे रोकथाम वाणगंगा क्षेत्र शिनपा ४	१४७६	१४००			उ.स.			७६/२/९	७६/३/२९	१००	७६/३/३०	१४००		७७	१४७७	३७५	३७५	७५०	महेन्द्रबहादुरपाण्डे
२	वाणगंगा गल्ली पहिरो खहरे रोकथाम मुसियान क्षेत्र शिनपा १३	८४३	८००			उ.स.			७५/१२/२४	७६/१/२९	१००	७६/२/५	७८३		४३	८२६	१००	१००	२००	शिवलाल भाट
३	वाणगंगा गल्ली पहिरो खहरे रोकथाम तल्लोगंगा शिनपा ४	१०५६	१०००			उ.स.			७६/२/८	७६/३/२७	१००	७६/३/२७	१०००		५९	१०५९	२५०	२५०	५००	कृष्ण बहादुर चौहान
४	वाणगंगा गल्ली पहिरो खहरे रोकथाम पावर विक्रम शिनपा १४	५०५६	४८००			उ.स.			७५/१२/३	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	४७४४		२२१	४९६५	३००	३००	६००	चुरा बहादुर कार्की
५	वाणगंगा नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन पावर विक्रम शिनपा १४	३१६२	३०००			उ.स.			७५/१२/३	७६/३/२५	१००	७६/३/२६	२८०३		१५१	२९५४	१२०	१२०	२४०	विर बहादुर खम्बाकी
६	वाणगंगा नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन मुन्द्रिवास भडारीमारा क्षेत्र शिनपा १४	३१७०	३०००			उ.स.			७५/१२/१२	७६/३/१६	१००	७६/३/१७	३०००		१९०	३१९०	७५	७५	१५०	लोकनाथ खनाल
७	वाणगंगा भूमीगत जल पुनरभरण र सतह मुनिको पानी उपयोग कार्यक्रम रजिया शिनपा १२	२६४०	२५००			उ.स.			७६/२/१६	७६/३/२६	१००	७६/३/२६	२२५२		१२६	२३७८	१०००	१०००	२०००	नारायण प्र पौडेल
८	वाणगंगा नदीप्रणाली, रेनवाटर रनअफ हारवेस्टीङ्ग ड्याम मुन्द्रिवास क्षेत्र शिनपा १४	१०५६	१०००			उ.स.			७५/१२/१२	७६/३/१६	१००	७६/३/१७	१०००		६६	१०६६	७५	७५	१५०	लोकनाथ खनाल
९	वाणगंगा नदीप्रणाली, क्षतिग्रस्त भुमी पुररुत्थान शिनपा १४	२१२	२००			उ.स.			७६/२/३१	७६/३/२१	१००	७६/३/२५	२००		१३	२१३	१००	१००	२००	ओम बहादुर दर्लामी
१०	वाणगंगा नदीप्रणाली, विभिन्न काठ डालेघास दाउरा गैरकाष्ठ वनपैदावार रुख प्रजातीका विरुवा खरिद तथा वितरण शिनपा १३, १४	७५	७५	कार्यालय					७६/३/१	७६/३/२४	१००	७६/३/२५	७५			७६				बडा सचिव १३
११	वाणगंगा नदीप्रणाली, जैविक बातावरणीय एवं भुखलनको हिसावले अति संवेदनशिल रहेका वन क्षेत्रको तारवार डोहोटे शिनपा १२	३१८	३००			उ.स.			७६/१/१२	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	२९६		१८	३१४	५०	५०	१००	ठाकुर प्र. बन्जाडे
१२	वाणगंगा नदीप्रणाली, वन डडेलो नियन्त्रण संजाल निर्माण, डडेलो नियन्त्रण सामग्री खरिद तथा संजाललाई वितरण तथा परिचालन पावरा विक्रम शिनपा १४	५०	५०	कार्यालय					७५/१२/२५	७६/१२/३०	१००	७६/१/२०	५०			५०	३२५	३२५	६५०	बडा अध्यक्ष
१३	वाणगंगा नदीप्रणाली, भिरालो कृषि भुमीमा बहुवर्षीय वाली विस्तार पावर विक्रम शिनपा १४	२००	२००	कार्यालय					७६/३/५	७६/३/२३	१००	७६/३/२९	२००			२००				का.स.
१४	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणाली, गल्ली पहिरो खहरे रोकथाम दक्सु बढीदमार क्षेत्र शिनपा ८	१२६९	१२००			उ.स.			७५/९/२३	७६/२/२७	१००	७६/३/११	१२००		७०	१२७०	१५०	१५०	३००	रुकीमणा सारु

१५	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, गल्छी पहिरो खहरे रोकथाम सिलिङ्गखोला वसेनी क्षेत्र शिनपा ९	८४४	८००			उ.स.		७५/१०/२९	७६/२/६	१००	७६/२/७	८००	४५	८४५	२००	२००	४००	चुमान दमाई
१६	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यवस्थापन आपचौर रक्तारी क्षेत्र क्षेत्र शिनपा ८	१०५४	१०००			उ.स.		७६/१/२४	७६/१/२४	१००	७६/२/१	१०००	५५	१०५५				सिता श्रेष्ठ
१७	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यवस्थापन माटेखोला क्षेत्र क्षेत्र शिनपा ८	२१०७	२०००			उ.स.		७५/९/२५	७६/१/३१	१००	७६/२/१	१९९८	१०६	२१०६				पुनाराम श्रेष्ठ
१८	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यवस्थापन लाहापे क्षेत्र क्षेत्र शिनपा ८	१०५३	१०००			उ.स.		७५/९/२५	७६/१/१९	१००	७६/१/३०	१०००	५४	१०५४				प्रकाश बुढा मगर
१९	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यवस्थापन सिलिङ्गखोला वसेनी क्षेत्र क्षेत्र शिनपा ९	२१०७	२०००			उ.स.		७५/१०/१४	७६/२/१	१००	७६/२/३	२०००	१०६	२१०६	१००	१००	२००	धन बहादुर गाहा
२०	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, बधुवा प्रणालीमा पशु पालन प्रवर्द्धन शिनपा ८	५४०	२७०	कार्यालय				७६/३/१	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	२७०	२९४	५६४				बडा सचिव
२१	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, बधुवा प्रणालीमा पशु पालन प्रवर्द्धन शिनपा ९	१८७	१८०			उ.स.		७६/२/११	७६/३/२१	१००	७६/३/२५	१८०	७	१८७	१००	१००	२००	चुमान दमाई
२२	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, सहकार्यमा बायो ग्यास निर्माण शिनपा ८	२२५	२२५									०	०	०				
२३	पश्चिम राप्ती ६ नदी प्रणली, सहकार्यमा बायो ग्यास निर्माण शिनपा ९	१५३	१५०			उ.स.		७६/२/१	७६/३/२१	१००	७६/३/२५	१५०	३	१५३	१००	१००	२००	भुमान दमाई
२४	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन तीनखण्डे क्षेत्र शिनपा ८	१५८०	१५००			उ.स.		७५/१०/१४	७५/१२/२२	१००	७६/१/५	१५००	९१	१५९१	१००	१००	२००	बेल ब. राना
२५	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन बाटुले दमार शिनपा १०	१५८२	१५००			उ.स.		७५/११/१२	७६/२/६	१००	७६/२/७	१४८९	८१	१५७०	९०	९०	१८०	ढक प्रसाद पन्थी
२६	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन रागाकाटे क्षेत्र शिनपा ९	१०५४	१०००			उ.स.		७५/९/२३	७५/११/१९	१००	७५/१२/२२	१०००	५५	१०५५	१२५	१२५	२५०	भिम बहादुर कुमाल
२७	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन नयावस्ती क्षेत्र शिनपा ९	१८९८	१८००			उ.स.		७५/९/२३	७५/११/१४	१००	७५/१२/२२	१७९९	९७	१८९६	२००	२००	४००	नरेन्द्र पुन
२८	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन जावुने क्षेत्र शिनपा ११	७३९	७००			उ.स.		७५/११/१९	७६/१/१५	१००	७६/१/१६	७००	४७	७४७	७५	७५	१५०	मोम ब. राउत
२९	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन ढोडेनी क्षेत्र शिनपा ११	७३९	७००			उ.स.		७५/११/२२	७६/२/३०	१००	७६/३/११	७००	४०	७४०	१४०	१४०	२८०	मुम ब.नेपाली
३०	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, नदी तथा खोला स्थिरिकरण/व्यवस्थापन भक्कुचोक क्षेत्र शिनपा ११	३१८	३००			उ.स.		७५/९/२३	७५/११/२३	१००	७५/१२/२२	३००	१९	३१९	२०	२०	४०	केवल परियार
३१	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, भुमीगत जल पुनरभरण र सतह मुनीको पानी उपयोग बराहादह क्षेत्र शिनपा ९	२६४०	२५००			उ.स.		७५/९/२३	७६/३/४	१००	७६/३/८	२५००	१६७	२६६७	१००	१००	२००	पदम खत्री
३२	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, क्षेतिग्रत भुमी पुर्नउत्थान शिनपा १०	२२८	२००			उ.स.		७६/१/४	७६/३/२९	१००	७६/३/२९	१९४	२८	२२२	२५	२५	५०	त्रिवरलाल पल्ली

३३	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, विभिन्न काठ, डालेघास, दाउरा, गैरकाष्ठ वन पैदावार रूख प्रजातीका विरुदा खरिद तथा वितरण शिनपा ११	७५	७५	कार्यालय						७६/२/७	७६/३/२६	१००	७६/३/३१	७२	७२	६०			वडा सचिव	
३४	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, जैविक वातावरणीय एवं भुस्खलनको हिसाले अति संवेदनशिल रहेका वन क्षेत्रको तारवार शिनपा ११	४७४	४५०			उ.स.				७६/२/१०	७६/३/२३	१००	७६/३/२५	४४४	२४	४६८	१२५	१२५	२५०	हेमराज आले
३५	पश्चिम राप्ती ४ रङ्गसिङ्ग नदी प्रणली, भिरालो कृषि भुमीमा बहुवर्षीय बाली विस्तार शिनपा ८	५०	५०	कार्यालय						७६/३/२	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	५०		५०				वडा सचिव
	जम्मा	४०२३०	३७९२५											३७१४९	२४२५	३९४९३				

आ.व. ०७५/०७६ भोजपुर पुल क्षेत्रगत तर्फका योजनाहरु

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये				लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम	
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साभेदार को अंश	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला	पुरुष		जम्मा
१	भोजपुर नियमित मर्मत संभारको लागि ३० वटाको प्रति पुल रु ६०००/- का दरले	१८०	१८०										१८०			१८०				
२	जहखोला भोजपुर वडा नं. १३ सिमलपानी सम्पन्न पुलको भुक्तानी (उ.स.लाई म्याचिङ्गबाट भुक्तानी)	६६	६६			उ.स.				७४/१०/२८	७५/४/३१	१००	७५/१२/१४	६६			१३०५	१३०५	२६१०	बाबुराम वि.सी.
३	कात्तिके भोजपुर वडा नं. ९ सिद्धारा सम्पन्न पुलको भुक्तानी	१९२	१९२			उ.स.				७४/१०/२८	७५/४/३१	१००	७५/१२/१४	१९९		१४६	२६१	२५०	५११	निम बहादुर राना
४	बाटुले भोजपुर वडा नं. १० सिद्धारा सम्पन्न पुलको भुक्तानी (उ.स.लाई म्याचिङ्गबाट भु)	८५	८५			उ.स.				७४/१०/२८	७५/४/३१	१००	७५/१२/१४	८५		०	४२१	४००	८२१	टान बहादुर घर्छि
५	खोरमोर भोजपुर शिनपा १४ नयाँ निर्माण	३१००	३१००			उ.स.	ठेक्का			७६/१/४	७६/३/३०	५०	७६/३/३०	२२७०		१८४६				जुनकिरी
६	सिलिङ्ग खोला भोजपुर शिनपा ९ नयाँ निर्माण	३१००	३१००			उ.स.	ठेक्का			७६/१/४	७६/३/३०	५०	७६/३/३०	२२३७		१८४६				जुनकिरी
७	लुङ्गी खोला भोजपुर शिनपा ११ नयाँ निर्माण	३१००	३१२२			उ.स.	ठेक्का			७६/१/४	७६/३/३०	५०	७६/३/३०	१९२४		१८४६				जुनकिरी
८	कन्टिन्जेन्सी	३०५	३०५											३०५		३०५				
	जम्मा	१०१२८	१०१५०											७०७८		५९८९				

आ.व. ०७५/०७६ प्रदेश सरकार म्याचिङ्ग तर्फका योजनाहरु

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये				लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम	
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्भौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साभेदार को अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला	पुरुष		जम्मा
१	वसपार्क निर्माण समपुरक	२५००	२५००				ठेक्का			७६/१/५	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	२१६९		२१६९				भुसाल कन्स्ट्रक्सन
२	कोल पखरे खानेपानी	२५२२	२५००			उ.स.	ठेक्का			७६/३/३१	१००	७६/३/३१	२३५१		२२	२३७३				डिल व., धर्मराज



३	देउराली ऐरावती मो.वा.	२५००	२५००					ठेक्का		७६/१/५	७६/३/२५	१००	७६/३/३१	२५००		२५००			सुबोध कन्स्ट्रक्सन
	<b>जम्मा</b>	<b>७५२२</b>	<b>७५००</b>											<b>७०२०</b>		<b>७०४२</b>			

**आ.व. ०७५/०७६ सशर्त अनुदान तर्फका योजनाहरू**

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया					योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये			लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम			
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	सम्झौता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साम्प्रदायिक अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला		पुरुष	जम्मा	
१	सरस्वती मा.वि. सितापुर शिनपा २	६५७०	३६००				उ.स.			७४/७/७	७५/६/१७	१००	७५/८/३	३२१७		२६५४	५८७१			गोवर्धन थापा	
२	मन्त्रे मा.वि. सुवर्णखाल शिनपा २	७१४२	३६००				उ.स.			७४/८/२०	७५/९/२९	१००	७५/११/२२	३५९७		३५४०	७१३७			धनसिंह अधिकारी	
३	पावरा मा.वि. शिनपा १४	६५८०	३६००				उ.स.			७५/५/६	७६/३/१७	१००	७६/३/३१	२९४०		२४३५	५३७५			विर व खाम्बाकी	
४	बाध्य खोप केन्द्र भवन निर्माण करेचुली	६३६	६००				उ.स.			७६/२/१०	७६/३/१५	१००	७६/३/१७	६००		४०	६४०	३२५	३००	६२५	टायम व. गाहा
५	जनता आभारभुत विद्यालय शौचालय निर्माण शिनपा २	७९६	७००				उ.स.			७६/२/१०	७६/३/२४	१००	७६/३/२७	७००		१००	८००	७५	७५	१५०	सुक बहादुर सार्की
६	शिवादह मा.वि. शौचालय निर्माण शिनपा ६	७५०	७००				उ.स.			७६/२/२४	७६/३/१९	१००	७६/३/३०	७००		५०	७५०	१२५	१२५	२५०	सागर कुमार दर्जि
७	औषधी खरिद	१४००	१४००											१४००			१४००				एल.वि.
८	वातावरण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने	५००	५००	कार्यालय						७६/३/१२	७६/३/२५	१००	७६/३/२५	५००		५००	५००				नारायण पाण्डे
९	वडा नं. ९ टेलिसेन्टर स्थापना	३४०	३४०	कार्यालय						७५/१२/	७६/३/९	१००	७६/३/१२	३४०		३४०	३४०				इन्टरफेस कम्प्युटर
१०	सुधारिएको चुलो निर्माण	१००	१००	कार्यालय						७६/३/२४	७६/३/२५	१००	७६/३/२५	१००		१००	१००				ओम प्रकाश पाण्डे
११	बाल आधारभुत विद्यालय ठाडखोला शिनपा ९	१६८५	१६००				उ.स.			७६/२/१	७६/३/२३	१००	७६/३/२४	१६००		१००	१७००	१७५	१७५	३५०	मानसिंह डार्गी
१२	भकारो सुधार कार्यक्रम	११७	५०	कार्यालय						७६/३/२	७६/३/२२	१००	७६/३/२६	५२		६५	११७				कुशुम थापा
१३	बाल शिक्षा आधारभुत विद्यालय	१६८७	१६००				उ.स.			७६/२/१	७६/३/२६	१००	७६/३/२७	१६००		९१	१६९१	२७५	२७५	५५०	भसले घर्ति
१४	सौर्य उर्जा प्रविधि जडान शिनपा	६७५	६४८				उ.स.			७६/३/१३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	६४८		३१	६७९	५००	५००	१०००	कृष्ण रास्कोटी
१५	स्वास्थ्य संस्था सामाजिक परिक्षण	१००	१००	कार्यालय						७६/३/१३	७६/३/३१	१००	७६/३/३१	१००		१००	१००				पहल नेपाल
१६	वडा नं. १४ स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थान योजना नि.	३००	३००	कार्यालय						७५/११/२	७६/२/६	१००	७६/२/९	३००		३००	३००				आर्किड मर्लि स.
१७	जनसहभागिता आधारभुल विद्यालय भवन निर्माण	१७१६	१६००				उ.स.			७६/२/५	७६/३/३०	१००	७६/३/३१	१५८७		११४	१७०१	२००	२००	४००	चोपलाल गैरे
१८	प्रभाकर मा.वि. शौचालय निर्माण १३	७४३	७००				उ.स.			७६/३/५	७६/३/२६	१००	७६/३/३१	६४३		९३	६८२	६००	६००	१२००	गिता वि.सी.
	<b>जम्मा</b>	<b>३१८३७</b>	<b>२१७३८</b>											<b>२०६२४</b>		<b>९३१३</b>	<b>२९८८३</b>				

आ.व. ०७५/०७६ पश्चिम नेपाल ग्रा.खा.पा. तथा स.स.तर्फका योजनाहरु

सि.नं	योजनाको नाम र स्थान	लागत अनुमान	कार्य सन्चालन प्रक्रिया						योजना अवस्था				निर्माण सम्पन्न हुँदाको लागत मध्ये				लाभान्वित जनसंख्या			उ स अध्यक्षको नाम
			विनियोजित रकम	विषयगत कार्यालय	गैर सरकारी संस्था	उपभोक्ता समिति	टेक्का	अन्य	सम्पन्नता मिति	भुक्तानीको लागि निवेदन पेश मिति	भौतिक प्रगति	जाँचपास मिति	नगरपालिका	अन्य साभेदार को अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	महिला	पुरुष	जम्मा	
१	जौवारी छहरे लौरी खा.पा.सिद्धारा	९९२६	४०८६			उ.स.			७४/१२/२७	७५/१२/५	१००	७५/१२/२०	४०८६		२१५२	६२३८	१६४	१८१	३४५	दुर्गा व. वि.क.
२	मुस्लेघाट सोलार लिफ्ट खानेपानी जलुके	६६३६	२००२			उ.स.			७४/१२/६	७५/९/८	१००	७५/११/२०	२००२		११०४	३१०६	१९७	२१८	४१५	गिरी वैजाली
३	बालकल्याण सोलार लिफ्ट खानेपानी	३३९	३०५			उ.स.			७५/५/२५	७५/११/३	१००	७५/१२/२२	३०४		३४	३३८				नन्द बहादुर गाहा
४	डिही बाघखोला खा.पा.मर्मत	२२६	१९५			उ.स.			७५/६/२६	७५/१२/१	१००	७५/१२/२४	१९५		३४	२२९				खिम व वस्नेत
५	ठाडा अमराई शौचालय मर्मत	२८४	२८४			उ.स.			७५/१०/२९	७५/१२/२४	१००	७५/१२/२४	२८१			२८१				चिरञ्जीवि वेल्वासे
	<b>जम्मा</b>	<b>१७४११</b>	<b>६८७२</b>										<b>६८६८</b>		<b>३३२४</b>	<b>१०१९२</b>				