

शिलागंगा नगरपालिकाको
आ.व. २०८१/०८२ को

तेस्रो चौमासिक तथा
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

मिति २०८२/५/२०



अभ्यास विधि २०८२।२।२० तालिका दिनेश श्रितांगन नारायणलिका
 अभ्यासनाम आर्किट वर्ष २०८१।०८२ को चार्जक प्रगती समित्या
 जोषदी नगर प्रमुख श्री दलिलाल सेडिलका अभ्यासनाम दिनेश -
 उपविधितर बसपालन जाण्डे ।

उपविधितर

नाम धार	पद	कार्यलय। दिनांक	हस्ताक्षर
श्री दलिलाल सेडिल	नगर प्रमुख	श्रितांगन नारायणलिका	इ. नारायण
श्री जीता भाट	नगर प्रमुख	श्रितांगन नारायणलिका	इ. नारायण
श्री कृष्ण प्रसाद सापुवा	प्र. प्र. प्र. प्र.	" "	इ. नारायण
श्री कामोदर लोणारे	नगर प्रवक्ता	पदा अध्यक्ष - १२	इ. नारायण
श्री मान बहादुर सिंजाणी	पदा अध्यक्ष	श्रितांगन - १	इ. नारायण
श्री राम क मोर्खे डेवी	" "	" - २	इ. नारायण
श्री चिन्तराज डमडिठारी	" "	" - ३	इ. नारायण
श्री कामोदर आदिठारी	" "	" - ४	इ. नारायण
श्री चन्द्रमणी केल्वासे	" "	" - ५	इ. नारायण
श्री जयसि बहादुर देवी	" "	" - ६	इ. नारायण
श्री देविराम विमिरे	" "	" - ७	इ. नारायण
श्री प्रकाश बहादुर भाले	" "	" - ८	इ. नारायण
श्री प्रिभ बहादुर के. सी.	" "	" - ९	इ. नारायण
श्री के. शिव प्रसाद केल्वासे	" "	" - १०	इ. नारायण
श्री कुर्मी बहादुर बि. सी.	" "	" - ११	इ. नारायण
श्री नवराज असात	" "	" - १२	इ. नारायण
श्री चोप बहादुर दावी	" "	" - १३	इ. नारायण
श्री हेमकला बि. क.	का. ना. प्र.	श्रितांगन -	इ. नारायण
श्री विष्णु अहिराई	" "	"	इ. नारायण
श्री जांग थापा	" "	"	इ. नारायण
श्री कमला परिहार	" "	"	इ. नारायण
श्री पद्मा जाहा	" "	"	इ. नारायण
श्री मान बहादुर नेपाली	" "	"	इ. नारायण
श्री चरा बहादुर बि. क.	" "	"	इ. नारायण
श्री पोस बहादुर बि. क.	" "	"	इ. नारायण
श्री विपद खेड विरह	प्र. नि. रि. प्र. क.	श्रितांगन - १३	इ. नारायण
श्री मोहन पंथी	प्र. ना. प्र. ली	नेपाली का. प्र. प्र.	इ. नारायण
श्री राजा राजा	प्र. ना. प्र. ली	नेपाली का. प्र. प्र.	इ. नारायण
श्री शक्तिराम अभिषारी	प्र. ना. प्र. ली	नेपाली का. प्र. प्र.	इ. नारायण

क्र.सं.	नाम धर	पद	कार्यकाल १ दिनांक	हस्ताक्षर
७५	विष्णु आशानि	च.स.स.स.स.	१७/०८/२०१८, आकाश	विष्णु
७६	अजित कुमार धाव	सा.प.से.स.	अतिरिक्त पत्र सेवा काय	अजित
७७	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
७८	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
७९	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८०	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८१	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८२	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८३	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८४	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८५	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८६	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८७	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८८	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
८९	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९०	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९१	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९२	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९३	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९४	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९५	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९६	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९७	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९८	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
९९	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१००	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१०१	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१०२	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१०३	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१०४	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल
१०५	अनिल महाराज	गो.प.से.स.	अनिल महाराज	अनिल

क्र.सं.	नाम वग	पद	कार्यालय / ठेकाना	हस्ताक्षर
1.	अमा पाठे	श.पु.आदिष्ठा	बि.ग.पा.	अमा
2.	कामला कुमारी	उ.वि.स.	बि.ग.पा.	कुमारी
3.	वर्मा देविका	अमा	बि.ग.पा.	वर्मा
4.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
5.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
6.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
7.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
8.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
9.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
10.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
11.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
12.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
13.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
14.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
15.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
16.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
17.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
18.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
19.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ
20.	अमिताभ बिहारी	अमा	१२	अमिताभ

क्र.	नाम धा.	पद	कार्यालय/दिनांक	हस्ताक्षर
१	गुणार्थी पाले	स.स.सि.सि.	दि. १. १. ११	गुणार्थी
२	श्रीकृष्ण मठ कृष्ण	का. स.	दि. १. १. ११	सुप
३	सद्यकाल भुसाले	११	११	सुप
४	चर्च व. कुंभ	११	११	सुप
५	वैद्यनाथ सिद्धवा	का. लक्ष्मि	दि. १. १. ११ ०९	सुप
६	हेमल सुमाल मंडुर्दे	का. प्रमोद	दि. १. १. ११	सुप
७	चौप काला प्रसाद	व्यवस्थापक	११	सुप
८	अन्जिरा बाल शांती	कोषाध्यक्ष	११	सुप
९	विष्णु सु. भाय्या	अधीन	दि. १. १. ११	सुप
१०	चल व. वैष्णवी	११	११	सुप
११	मुश्काल वरनाल	११	११	सुप

शितगंगा नगरपालिका ठाडा, अधिष्ठाचीका

आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगती समीक्षा प्रतिवेदन

पृष्ठभूमी:

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यस नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गरेको कार्य तथा अन्य निकायबाट यस नगरपालिका क्षेत्रमा भएको कार्यहरूको सन्दर्भमा नगरकार्यपालिकाका नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू, पत्रकार, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, विभिन्न लक्षित वर्गका प्रतिनिधिहरू, सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थितिमा भएगरेको कार्य, आम्दानी खर्च समेतका विषयमा आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव प्राप्त गर्ने र सो का आधारमा सुधार गर्नु पर्ने विषयहरूमा सुधार गरी आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

प्रगती सविज्ञा गोष्ठी कार्यक्रमको उद्देश्य:

पन्ध्रौं, सोह्रौं नगरसभाबाट स्वीकृत योजना/कार्यक्रम र नगरपालिकाबाट भएका निर्णय अनुसार भएगरेको कार्यहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको वार्षिक प्रगती अवगत गराउने तथा यस नगरक्षेत्र भित्र विभिन्न निकायबाट भए गरेका कार्यको समेत समीक्षा गरी थप सुधारको लागि राय सुझाव प्राप्त गरी आगामी कार्यक्रममा सुधार गर्नु पर्ने भए सुधार गरी कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारीता ल्याउने तथा नगरवासीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्य यस वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको उद्देश्य रहेको छ ।

वार्षिक प्रगती सविज्ञा कार्यक्रम संचालन देहाय बमोजिम रहेको :

- (क) अध्यक्षता ग्रहण तथा कार्यक्रम शुरु भएको घोषणा
- (ख) कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश
- (ग) आचार संहिताबारे जानकारी
- (घ) वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण
- (ङ) सहभागीहरूबाट तोकिएको विषयमा मौखिक प्रश्नहरू संकलन
- (छ) नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पार्ने
- (झ) स्पष्टता पछि थप जिज्ञासाको आह्वान गर्ने,
- (ञ) सम्बन्धित पदाधिकारीबाट थप जिज्ञासामा स्पष्टता ल्याउने ,
- (ट) समापन मन्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रम विसर्जन गर्ने ।

कार्यक्रममा लागू गरिएको आचारसंहिता:

- १ सहभागीले बोलका लागि हात उठाएर संकेत गर्नुपर्नेछ ।
- २ सहभागीले प्रश्न वा सुझाव के राख्ने हो, पहिले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
- ३ सहजकर्ताले बोल्ने संकेत गरेपछि मात्र आफ्नो नाम सहित प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नुपर्नेछ ।
- ४ प्रश्न गर्दा प्रस्तुत प्रगती लाई लक्षित गरी राख्नु पर्ने ।
- ५ चित्त नबुझेमा सहजकर्ताको अनुमती लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ ।
- ६ समीक्षामा वक्ता तथा सहभागीलाई उत्तेजित पार्ने वा मर्यादामा आँच आउने भावनाबाट भनाइ राख्न वा बोल्न पाइने छैन ।

वार्षिक प्रगती समिक्षाको मुख्य प्रतिवेदन:

- समिक्षाको संयोजन गर्ने :- नगर प्रमुखबाट
- समिक्षा गरिएका विषयवस्तुहरु

(क) विकास निर्माण (ख) सेवाप्रवाह (ग) आम्दानी खर्च (घ) नीतिगत निर्णय (ङ) ऐन कानून

कार्यक्रम आयोजना स्थल :- नगरपालिकाको हल

कार्यक्रम आयोजना गरिएको मिति : २०८२/५/२० गते

समय : विहान ११ वजे देखि

आ.व.:- २०८१/०८२ को

१ बजेटका श्रोतहरु तर्फ (आम्दानी, खर्च र प्रतिशत)

रकम रु हजारमा

सि.नं.	विवरण	जम्मा बजेट	प्राप्त बजेट	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत	वचत
१	वितीय समानिकरण अनुदान संघीय सरकार	१२८०००	११७४५२	११७१४५	९१.५२	३०७
२	राजश्व बाँडफाँड संघीय सरकार	१६००७२	१४३७९४	१३६६५१	८५.३७	७१४३
३	स-शर्त अनुदान संघीय सरकार	४७१५५५	४१९७४३	४०५३१२	८५.९५	०
४	वितीय समानिकरण अनुदान प्रदेश सरकार	८९२०	८९२०	८६४९	९६.९६	२७१
५	राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार	१६२२२२	२५४८७	१५३४५	९४.५९	१०१४२
६	स-शर्त अनुदान प्रदेश सरकार	१२८००	९६८८	९६७२	७५.५६	०
७	समपुरक अनुदान संघीय सरकार	५०००	३६७२	३६७२	७३.४४	०
८	समपुरक अनुदान प्रदेश सरकार	१०५००	७९४२	७९४२	७५.६४	०
९	सडक बोर्ड नेपाल	५२००	३३८७	३३८७	६५.१३	०
१०	विशेष अनुदान प्रदेश सरकार	३०००	२८३८	२८३८	९४.६०	०
११	राजश्व बाँडफाँड स्थानीय	२६७९८	४००६१	१८३७३	८६.५६	२१६८८
१२	आन्तरिक श्रोत	९१००	१२६७६	५०२४	५५.२१	७६५२
१३	आ.व. ०८०/०८१ को बचत अल्या	१६५८६	१६४२३	९१५८	५५.२१	७२६५
	कुल जम्मा	८७३७५३	८१२०८३	७४३१६८	८५	५४४६८

२. वित्तिय प्रगति

(रकम रु हजारमा)

सि. नं.	विवरण	बजेटको श्रोत	निकास	खर्च	प्रतिशत
क	चालु	६४०५८२	संघीय, प्रदेश राजश्व, संघीय, प्रदेश वित्तिय समानिकरण अनुदान, आन्तरिक आय, संघीय सशर्त	८१२०८३	५४६५१८
					८५.३२



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

ख	पूँजित	२३३१७१	संघीय, प्रदेश राजश्व, वित्तिय समानीकरण, समपुरक, स्थानीय पूर्वाधार विकास का, आन्तरिक आय, प्रदेश सशर्त संघीय सशर्त	१९६६५०	८४.३४
	कुल जम्मा	८७३७५३		८१२०८३	७४३१६८
					८५.०५

३ भौतिक प्रगती (क्षेत्रातरुपमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था) (रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	योजना तथा कार्यक्रम संख्या	विनियोजित रकम	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	सम्पादित मुख्य कार्य
क	आर्थिक विकास							
१	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	१६	३४९०	१५	३२८१	९४	९४	३१ हातेदयाक्टर वितरण, १० कम्बाईन राईस मिल वितरण, विभिन्न फर्म सुधारको लागि अनुदान, विडपल टनेल वितरण, केरा विकास, माहुरी विकास कार्यक्रम
२	पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम	१४	२९९०	१४	२९५३	१००	९८	चापकटर ४ वटा, गोठ तथा खोर सुधार, पशु शिविर संचालन, औषधी वितरण, पाडी पालन कार्यक्रम संचालन
३	लघु, घरेलु तथा साना उद्योगा सम्बन्धि	४	२२३०	४	२१७९	१००	९८	१४० जनलाई शिप मुलक तालिम प्रदान गरिएको
४	पर्यटन विकास सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	११	२५६८३	११	२००५२	१००	९६	पार्क निर्माण, दहको स्तरोन्नती, पदमार्ग निर्माण जस्ता कार्य
५	सहकारी सम्बन्धि	२	१५०	२	१५०	१००	१००	भवन मर्मत तथा सचेतना कार्यक्रम
	जम्मा	४७	३४५४३	४६	२८६१५	१००	९८	
ख	सामाजिक विकास							
१	शिक्षा सम्बन्धी योजना	३६	७७३०	३६	७६६७	१००	९९	शैक्षिक सामग्री वितरण, ईस तथा व्याग वितरण, विद्यालयका संरक्षण मर्मत सुधार, प्रिन्टर व्यवस्थापन तथा विभिन्न तालिम संचालन
२	स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	३३	९५९५	३३	९१७७	१०४	९६	औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद, स्वास्थ्य चौकी तथा इकाई व्यवस्थापन, महिला स्वयंम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, अवलोकन भ्रमण
३	लैङ्गिक समानता	३२	४२०२	३२	४१०३	१००	९९	लक्षित वर्ग सम्बन्धि विभिन्न

तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम					चुम्बिनो प्रदेश,	कार्यक्रम, तिज कार्यक्रम, विभिन्न दिवस, क्षमता विकास कार्यक्रम, नीति निर्माण	
४ खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रम	१५	१३१०	१५	१३१०	१००	१००	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम तथा खेल सामग्री वितरण
५ संस्कृती पर्वद्वन कार्यक्रम	१६	२०००	१६	१९८५	१००	१००	विभिन्न मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्य, मेला तथा संस्कृती जगेर्ना कार्यक्रम, कोल व्यवस्थापन, बाजा खरिद
जम्मा	१३२	२४८३७	१३२	२४२४२	५०४	१००	
ग पूर्वाधार विकास							
१ सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती संख्या	१०६	१५६३६६	१०५	१४२५७४	१०३	९७	१०८० कि.मी सडक नियमित मर्मत सुधार, १४०० मिटर सडक कालोपत्रे, २, किलो मिटर सडक ढलान, ४.५ कि.मी सडक ग्राभेल, ५.५ कि.मी सडक नयाँ निर्माण
२ सिंचाई सम्बन्धि योजना संख्या	३५	९८९९	३५	८७५६	१००	९५	१२०० मिटर विभिन्न कुलो आरिसिस तथा मर्मत सुधार
३ खानेपानी सम्बन्धि योजना संख्या	३२	६७००	३२	६३१६	१००	९३	खानेपानी योजना मर्मत तथा सुधार ३२ वटा
४ विद्युत विस्तार सम्बन्धी योजना	४	४२६	४	३०९	८५	८४	विभिन्न वडामा विद्युत सुधार कार्य
५ भवन निर्माण तथा मर्मत	२६	२१३८०	२६	२०१७३	१००	९७	सामुदायिक, सहकारी, स्वास्थ्य, विद्यालय तथा संघ संस्था, वडा कार्यालय निर्माण तथा मर्मत २६ वटा
६ भ्को.पु.निर्माण तथा मर्मत	३	१३५२	३	१३५२	१००	१००	१ निर्माण सम्पन्न, १ मर्मत, २ नैसस सेवा शुल्क
७ पूर्वाधार विकास अन्य	४६	१०१०६	४६	९७६६	१००	९८	खेल मैदान, कम्पाउण्ड बाल, प्रशिक्षालय, चौपारी निर्माण, ट्रष्ट निर्माण, फड्के निर्माण, सिडी निर्माण
८ ढल व्यवस्थापन	१	१०००	१	५६५	१००	५७	लाहापेमा ढल निर्माण कार्य
जम्मा	२५३	२०७२२९	२५२	१८९८११	९९	९७	

सिन्धुगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौम, नेपाल
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

घ	वन वातावरण विपत व्यवस्थापन					जडी, भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुस्थिती प्रदेश, कैलाली		
१	सरसफाई/फोहोर मैला व्यवस्थापन	६	२०५०	६	१३७०	१००	१८	डम्पीङ्ग साईड व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालय निर्माण कार्य
२	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि	४	३२५०	४	३१०६	१००	१९	विपद सामग्री खरिद, विपद राहत वितरण कार्य
	जम्मा	१०	५३००	१०	४४७६	१००	१६	
ड	सु-शासन तथा संस्थागत विकास							
१	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी	२३	२३७९	२३	२३२५	१००	१८	विभिन्न संघ संस्थाको व्यवस्थापन, वडा कार्यालय व्यवस्थापन, इन्टरनेट विस्तार, घुम्ती सेवा, क्षमता विकास
२	सूचना व्यवस्थापन (सूचना संचार)	३	१०००	३	९९३	१००	१००	सूचना विज्ञापन तथा विभिन्न कार्यक्रम
	जम्मा	२६	३३७९	२६	३३१८	१००	१८	
	कुल जम्मा	४६८	२७५२८८	४६६	२५०४६२	१००	१६	

३.१ भौतिक/वित्तिय प्रगती :- नगरपालिकाको आफ्नो श्रोतबाट संचालन गरेका मुख्य योजनाहरू

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	न.पा.बाट वित्तियोजि त रकम	चातु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	सितापुर सुवर्णखाल मन्दे नेटापोखरा सडक स्तरोन्नती	१५६४७	९९७२	१००००	९८२७	१५६	१००	जाली भर्ने, सडक ढलान, कलभर्ट निर्माण, कालोपत्रे
२	चाक्ला हरे बह्रखोर पाकुसी धानखोला सडक स्तरोन्नती	१४३९६	८८५५	९०००	८८२०	१६०	९८	कच्ची नाली सहित ग्रामेल, कलभर्ट, विभिन्न स्थानमा सडक ढलान, सडक चौडा,
३	सातमारा लाहापे सिलिङ्गखोला सडक स्तरोन्नती	१११०५	८९९४	९०००	८८७४	१३०	९९	सडक कालोपत्रे, कच्ची नाली सहित ग्रामेल, कलभर्ट, विभिन्न स्थानमा सडक ढलान, सडक चौडा,
४	निशुल्क वितरणहुने औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद	५२२८	२९८३	२९८३	२९८३	१७५	१००	औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद
	जम्मा	४६३७६	३०८०४	३०९८३	३०५०४	१५५	१००	



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

३.२ भौतिक/वित्तिय प्रगती - प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ संचालन भएका योजनाहरू

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	समपुरक अनुदानका योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	न.पा. तर्फको रकम	प्रदेश तर्फको रकम	प्रदेश सरकार तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक स्तरोन्नती (पातञ्जली मार्ग)	२३०२७	१५०३६	१००००	५५००	३०८८	८०९०	१११७८	१४६	७२	ग्याविन बाल, सडक ढलान, पक्की नाली
२	भेडाभारे सिमलपानी बौरी भाटगाउँ चिदिचौर हुदै ढाव पावरा विक्रम सडक स्तरोन्नती	२३१९४	१४६५४	१००००	५०००	४७३३	९८९३	१४६२६	१५०	९८	सडक कालोपत्रे, ग्याविन बाल, सडक ढलान, पक्की नाली
	जम्मा	४६२२१	२९६९०	२००००	१०५००	७८२१	१७९८३	२५८०४	१४८	८५	

नोट:- प्रदेश सरकारले ठेक्काबाट वचत रकमको कार्य नगर्नु भनि गरेको परिपत्रका कारण थप कार्य गर्न नपाउदा पुरै खर्च नभएको । प्रदेश समपुरक तर्फको रु १ करोड ५ लाख बजेट मा रु २६ लाख ७९ हजार फिर्ता भएको ।

३.३ भौतिक/वित्तिय प्रगती - संघीय समपुरक अनुदान तर्फका योजना

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	समपुरक अनुदानका योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	सय तर्फको रकम	न.पा. तर्फको रकम	संघ तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	देउराली दमर दुङ्गेसेरा टिककरी भौवाबारी खयरभट्टी बनकसबास सडक	१४४९८	८०६४	५०००	५०००	३६७३	४५१२	८०३५	११०	८०	सडक चौडा, सडक ढलान, पक्की नाली, कल्भर्टको कार्य

नोट:- वचत रकमबाट थप कार्य गर्न नपाउदा पुरै रकम खर्च नभएको । संघीय समपुरक तर्फ रु ५० लाखमा रु १३ लाख २७ हजार फिर्ता भएको

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगती विवरण

रकम रु हजारमा

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको रकम	चालु आ.व.को खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
---------	-----------------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	-------------------

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चितवन नगरपालिका
डाईरैकम कार्यालयको कार्यालय
चिन्मो प्रेस

१	साना सिंगाइ पूर्वाधार निर्माण तल्लाटाव सिंगाइ कुलो निर्माण १४	१९९९	१७३६	१७११	१५८२	९५	९२	सिंगाइ पोखरी र कुलो निर्माण
२	साना सिंगाइ पूर्वाधार निर्माण १३	७००	०	७००	०	०	०	कार्य नभएको
३	ज्योती भविष्यर बहुमुखी क्याम्पस क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण	१०५३	१०००	१०००	१०००	१००	१००	ट्वाइलेट निर्माण
४	डमरुदह परिसरमा पूर्वाधार निर्माण	६००३	३९३४	५०००	३६५२	१००	१००	बाल तथा रेलिङ्गको कार्य
५	हलेनढुङ्गा देखि कटसे खोला हुदै ढाब जाने मो.वा.	६०००	४५०२	५०००	४५२६	१००	९१	कलभेट, नाली निर्माण तथा सडक ग्राभेल कार्य
६	शितागंगा ६ र ७ पतञ्जली मार्ग देउराली चिसापानी कल्लेरी खण्ड सडक स्तरोन्नती	६०००	४७७५	५०००	४७३२	१००	९५	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य
७	खमारी दुर्गा मन्दिर एवं पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण शिन्पा ६	२११९	१५६३	१७००	१६१०	१००	९५	मन्दिर निर्माण
८	सिमलपानी छेडा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण शिन्पा १३	३६९७	३०८४	३२००	२४३५	७६	७६	सिडी, सिडी, पार्क गेट निर्माण
९	डमरुहर्सेगौं शहिद पार्क तथा बाल उदयन निर्माण शिन्पा ४	१०७९१	७०६५	९०००	६५५६	९५	७३	बाल तथा रेलीङ्ग निर्माण
१०	डिबी थापा स्मृती पार्क निर्माण १४	४२९३	३३२१	३६००	३२३०	९५	९०	पार्क निर्माण
	जन्मा	४२६५५	३०९८०	३५९११	२९३२३	८६	८१	

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगती विवरण

रकम रु हजारमा

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्पूनाता भएको रकम	संघ तर्फको रकम	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	शितागंगा ७ जलुके स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	५०७८	३७९१	३८००	३७२५	१२०	१००	१ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न थप तल्लाथप समेतको कार्य
	जन्मा	५०७८	३७९१	३८००	३७२५	१२०	१००	

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगती विवरण

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	झो.पु.को नाम	खर्च विवरण					भौतिक प्रगति
		उपभोक्ता समितिलाइ	स्टील पाटर्स खरिद	विमा	गैसस सेवा शुल्क	जन्मा खर्च	

	भुक्तानी					
१	बाघनेटा रङ्गाले झो पु सिलिङ्ग खोला शिनपा ९ अ.खा.	११७७	०	०	१२५	१३०२
	जन्मा	११७७	०	०	१२५	१३०२

नेपाल सरकार
नगरपालिकाको कार्यालय
डाडा, अछाम जिल्ला
नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

३.४ भौतिक/वित्तिय प्रगती - सडक बोर्ड नेपाल तर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता तर्फको रकम	सडक बोर्ड तर्फको रकम	न.पा. तर्फको रकम	सडक बोर्ड तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जन्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	खयरभट्टी फोर्सल सुपारीनेटा बाँके हर् सडक स्तरोन्ती	८२००	५३४३	५२००	३०००	३३८७	१४५२	४८३९	९५	५९	सडक ग्राभेल, ढलान कार्य

नोट:- सहमती प्राप्त नहुदा बचत रकमको थप कार्य हुन नसकेको ।

३.५ भौतिक/वित्तिय प्रगती - प्रदेश सशर्त अनुदान तर्फका योजना

रकम रु हजारमा

आ.व.२०८१/०८२ को प्रदेश सशर्त अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता तर्फको रकम	प्रदेश तर्फको रकम	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
	सशर्त अनुदान चालु							
१	व्यावसायिक तरकारी कार्यक्रम शिनपा ९	१०१०	४९९	५००	४९९	१००	१००	व्यावसायिक तरकारी खेती
२	साना सिँचाई कार्यक्रम शिनपा १०	१०००	५००	५००	४७२	१००	९५	साना सिँचाई पूर्वाधार
३	मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम शिनपा २	०	०	८००	०	०	०	कार्य नभएको
४	किसाना सूचिकरण	१००	१००	१००	१००	१००	१००	किसान सूचिकरण
५	बंगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रम शिनपा ४	८००	४००	४००	१६८	५०	४२	बंगुर पालन
	सशर्त अनुदान पूँजगत	०	०	०	०	०	०	मोड सुधार, हिमपाइप राख्ने
१	शितगंगा उद्योग वाणिज्य संघ भवन निर्माण शिनपा ४	१७९९	१३७८	१५००	१३६७	१००	९१	भवन निर्माण कार्य
२	सिमलपानी साना किसान कृषि तथा पशु विकास महिला	९९९	७८९	१०००	७४४	१००	७५	सहकारी निर्माण

सहकारी संस्था लि भवन निर्माण शिनपा १३							
धारा सुवाखोला नेपाने मुलावारी मोटरबाटो स्तरोन्नती शिनपा २	११९	७४१	१०००	७४३	१००	७४	सडक ढलान
गल्दा धारापझला करापु सिद्धारा मोटरबाटो शितनगा ५	११९	८५९	१०००	८३५	१००	८४	सडक ढलान
हरे गवदे बाटुले मोटर बाटो शिनपा १०	११९	७९६	१०००	८१९	१००	८२	बाटो नाली निर्माण
लिब्दी चदीगरा सिंचाइ योजना शिनपा १	११९	७६७	१०००	७४९	१००	७५	पक्की कुलो निर्माण
साइबासे कुडुले डोहोटे सिंचाइ योजन शिनपा १२	११९	९३१	१०००	९०१	१००	९०	पक्की कुलो निर्माण
ठूलाढुन्धे गल्दुङ्गा अधुरो बौद्ध गुम्बाहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने शनपा ६	११८	११८	१०००	१७१	१००	१७	गुम्बा निर्माण
लाहापे ढल निर्माण शितनगा ८	११९	६१८	१०००	५७६	१००	५८	पक्की नाली निर्माण
ढावटारी भुक्का रिर्चान पोखरा निर्माण शिनपा १४	११९	७७४	१०००	७२६	१००	७३	पोखरी निर्माण
जम्मा	१३६९९	१०१५०	१२८००	९६७०	९०	७६	

आ.व.२०८१/०८२ को प्रदेश विशेष अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगती विवरण

क्र.सं.	विशेष अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	प्रदेश तर्फको बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	कैफियत
१	पाकुरी मा.वि.छात्रावास भवन निर्माण ९	३५९६	२७९९	३०००	२७८९	१००	९५	भवन निर्माण भएको

आ.व. २०८१/०८२ को स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम तर्फको प्रगती

क्र.सं.	पूर्वाधार आयोजना	विनियोजित बजेट			वार्षिक खर्च			वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
		LISP सहलगानी	स्थानीय तह सहलगानी	जम्मा	LISP सहलगानी	स्थानीय तह सहलगानी	जम्मा		
१	हरे बहखोर सिद्धारा लामाताल सडक	४९००	३५००	८४००	४९००	३२२५	८१२५	९६.७३	११५
२	चाक्ला जुकेना ठूलाढुन्धे बरौला सडक स्तरोन्नती	५०००	१२००	६२००	४७२०	११८०	५९००	९८.३४	११५

३	विक्रम केवरेपानी करेचुली सडक स्तरोन्नती	४५००	११००	५६००	५६००	२३१	१०५८	५३८९	९६.१७	११०
४	पोखेडा पदमे कोहल सेन्नेलेइ सडक स्तरोन्नती	४५००	११००	५६००	४३८८	१०९७	५४८५	९९.७४	१११	
५	भर्तावास मुसियान ढाव छेडा पात्लेपानी सितापुर सडक स्तरोन्नती	४५००	१०००	५६००	४३७८	१०९४	५४७३	९९.९१	११२	
	जम्मा	२३४००	७९००	३१४००	२२६१७	७६१४	३०२७२	९८.१७	१०२.४	

नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डाडा, अर्घाखाँची
नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

४ योजना सम्बन्धी विवरण :

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	रु १ लाख भन्दा कम लागतका योजना/कार्यक्रम संख्या	१४३
२	रु. १ लाख देखि ५ लाखसम्मको लागतका योजना/कार्यक्रम संख्या	२४२
३	रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको लागतका योजना संख्या	५१
४	रु १० लाख देखि २० लाखसम्मको लागतका योजना संख्या	८
५	रु २० लाख देखि ५० लाखसम्मको लागतका योजना संख्या	१५
६	रु. ५० लाख भन्दा माथिको लागतका योजना संख्या	९
	कुल योजना संख्या	४६८

५ सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यको आ.व. २०८०/०८१ सम्म र आ.व.२०८१/०८२ को हाल सम्मको तथ्यांकीय विवरण

सि. नं	नगरपालिकाबाट सम्पादित मुख्य सूचकहरू	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ सम्मको	आ.व. २०८१/०८२ मा थप	हाल सम्मको जम्मा	कैफियत
१	कोल्ड स्टोर भवन	संख्या	१	०	१	
२	किसान सुविकरण परिवार संख्या	संख्या	६२५९	१०३५	७२९४	
३	कृषि उपकरण हार्ते ट्र्याक्टर वितरण संख्या	संख्या	३०९	३१	३४०	
४	कृषि उपकरण कम्बाइन मिल वितरण संख्या	संख्या	६०	१०	७०	
५	चाप कटर/दाना बनाव्ने मेसिन वितरण संख्या	संख्या	१९	४	२३	
६	निजी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	संख्या	२३१	३४	२६५	
७	निजी कुखुरा फर्म संख्या	संख्या	१८	०	१८	
८	नगरपालिकाले कालोपत्रे गरेको सडक	कि.मी.	३.१	१.४	४.५	
९	नगरपालिकाले आरसीसि ढलान गरेको सडक	कि.मी.	१.९	२	३.९	

१०	नगरपालिकाले निर्माण गरेको साना मोटरवल पुल	संख्या	०	२	थप ३० वडा मोटरवल पुल आवश्यक
११	भोलुङ्गे पुल/ट्रप्ट	संख्या	४३	१	थप ३४ स्थानमा आवश्यक
१२	नगरपालिकाले गरेको ग्राभेल सडक	कि.मी.	७५	४.५	
१३	नगरपालिकाले नियमित मर्मत गर्ने सडक	कि.मी.	१०७८	१०८०	
१४	सडक नयाँ द्याक खन्ने कार्य	कि.मी.	४०६.५	५.५	
१५	नगरपालिका भवन	संख्या	१	१	
१६	वडा कार्यालय भवन निर्माण (सेवा केन्द्र भवन समेत)	संख्या	१३	१	सबै वडा कार्यालय भवन रहेका
१७	स्वास्थ्य चौकी/इकाई भवन निर्माण	संख्या	९	१	१४ वटै वडामा रहेका
१८	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन	संख्या	१५	०	२३ स्थानमा रहेका
१९	वर्धिङ्ग सेन्टर	संख्या	७	०	
२०	स्वास्थ्य प्रयोग शाला	संख्या	२	२	
२१	एम्बुलेन्स	संख्या	५	१	६
२२	पूर्णखोप लगाएका वालवालिका	प्रतिशत	१००	१००	१००
२३	चार पटक गर्भजाच	प्रतिशत	३५	४२	
२४	औषत बृद्धी अनुगमन	प्रतिशत	१५.५	१७	
२५	संस्थागत सुत्केरी	प्रतिशत	१९	१८	
२६	विद्यालय भवन	संख्या	१७	१	१०९ वटा रहेका मर्ज नभएको
२७	शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण	पटक	१	१	२
२८	पक्की कुलो	कि.मी.	६.५	१.२	७.७
२९	खानेपानीको सेवा पुगेको घर	संख्या	७०२५	२००	७२२५
३०	खानेपानीको सेवा नपुगेको घर	संख्या	२४२५	-२००	२२२५
३१	घरायसी पक्की शौचालय भएका घर	संख्या	७९४१	१०	७९४१
३२	सार्वजनिक शौचालय	संख्या	५	०	५
३३	पोखरी तथा सिमसार क्षेत्र	संख्या	१८	०	१८
३४	सहकारी	संख्या	३०	०	३०
३५	३० दिन वा सो भन्दा बढी दिनको तालिम प्राप्त जनशक्ती	संख्या	२८३	११८	४०१
३६	खेल मैदान संख्या	संख्या	३७	०	३७
३७	पार्क संख्या	संख्या	९	१	१०
३८	जेष्ठ नागरिक भवन	संख्या	१	०	१
३९	सामुदायिक भवन	संख्या	४८	१	४९
४०	बृक्षा रोपण	हेक्टर	५	०	५
४१	ढल निर्माण	संख्या	१	०	१

६ वेरुनुको अवस्था :

गत आ.व. सम्म फर्छौट अंक र प्रतिशत :- अंक २ ४०६२७१८४। - प्रतिशत २४.६६
हाल सम्म वेरुनु रकमको अवस्था

रकम र हजारमा

कुल वेरुनु	पेशकी वेरुनु	असुल उपर गर्नु पर्ने वेरुनु	नियमित गर्नु पर्ने वेरुनु	अन्य वेरुनु
१३४४०८	८५०	८०५७	१०७५०१	१८०००

वेरुनु फर्छौट योजना, सोच :-

१. वेरुनु फर्छौट कार्यविधि निर्माण गरिएको, नगरसभामा पेश गरी फर्छौट गर्ने तर्फ लागिएको साथै अन्य नियमित गर्ने वेरुनुको समेत फर्छौट गरिने र आगामी दिनमा वेरुनु नआउने गरी थप होसीयारीका साथ कार्य गरिने छ ।

७ सामाजिक सुरक्षा भत्ता (लाभग्राहीहरुको संख्या र वितरित रकम) :

क्र.सं.	विवरण	लाभान्वित जम्मा संख्या	वितरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक (दलित)	४०९	१८०३७६८०६
२	जेष्ठ नागरिक (अन्य)	२६४२	
३	एकल महिला (विधवा समेत)	९६९	
४	पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	१४८	
५	आंशिक अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	२७२	१८०३७६८०६
६	बालबालिका (दलित)	६३१	
	कुल जम्मा	५०७१	१८०३७६८०६

८ नगरपालिकाबाट जारी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु

सि.नं.	विवरण	वनेको संख्या	कैफियत
१	ऐन	२९	
२	नियमावली	४	
३	कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका, दिशर्शन	६१	
	जम्मा	९४	

९. न्यायिक समितिले हालसम्म सम्पादन गरेको कार्य प्रगति,

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	रितपूर्वक प्राप्त उजुरी संख्या	२५	
२	न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराई फर्छौट भएका उजुरी संख्या	२०	
३	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित अदालतमा पठाएको संख्या	२	
४	फर्छौट हुन बाँकी संख्या	३	

१०. पंजीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ,

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डाडा, अर्घाखाँची
नेपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१०९९	
२	मृत्यु दर्ता	३१७	
३	विवाह दर्ता	४९३	
४	सम्बन्धित विच्छेद दर्ता	८६	
५	वसाई सराई (गाएको घर परिवार संख्या २२५, आएको संख्या ६८)	२९३	
	जम्मा	२२८८	

सि.नं. १०९९
जन्म दर्ता
मृत्यु दर्ता
विवाह दर्ता
सम्बन्धित विच्छेद दर्ता
वसाई सराई (गाएको घर परिवार संख्या २२५, आएको संख्या ६८)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सि.नं. १०९९

उठेका प्रश्न/जिज्ञासा र उत्तर :

क्र. म. सं. या	समिक्षा गरिएको शाखा / कार्यालय	प्रश्न/गुनासो / सुझाव	जवाफ दिने पदाधिकारीको नाम	जवाफको छोटकरी व्यहोरा
१	सवै वडा कार्यालय	आय संकलनमा सवै वडाले थप जोड दिनु पर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा वडाले प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने । रोयल्टी संकलनमा सवैले ध्यान दिनु पर्ने । वडा सचिवले प्रशासनिक खर्च भनि वार्षिक रु ४ लाख लैजाने के मा खर्च भएको छ ।	समग्र नगर प्रमुखबाट	सुधार हुदै आएको आगामी दिनमा यस्तो गुनासो आउन नदिने गरी कार्य गरिने । वडामा चालु खर्च बापत गाएको रु ४ लाख बाट, योजना तर्जुमा गोष्ठी, विविध खर्च, इन्धन खर्च र अनुगमन खर्चको लागि गर्दै सोही बमोजिम खर्च भएको छ ।
२	शिक्षा शाखा	वडा नं. १२ को विद्यालय मर्ज दमारेबाट विद्यार्थी रजिया सम्म कसरी आउने, डोहोटेका विद्यार्थीलाई रजिया सम्म पुराउन गाडीको आवश्यक व्यवस्था हुनु पर्ने । बच्चा पढ्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु भएन । ३ वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन भएन । जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक को कोडिनेसनको अभाव रहेको ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	अनुगमनका लागि शाखामा कर्मचारी नभएको हाल मौजुदा जनशक्तिबाट थप अनुगमन सम्भव नभएको कारण हो । सवैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट विद्यालय सुधारमा आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने । विद्यालय मर्ज कार्यविधि बनाई गरिएको, सकेसम्म समस्या नआउने गरी व्यवस्थापन गरिएको । विद्यार्थीको पढ्न विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार भएकोले सो बाट बञ्चित गर्न नसकिने । शिक्षक विद्यार्थी, अभिभावक विचमा आवश्यक समन्वय सहकार्यको लागि थप पहल गरिने ।



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

	दोस्रो कार्य कालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरुमै निःशुल्क शिक्षा भनि घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा जादा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुन नसकेको विद्यार्थिले निःशुल्क नभएको गुनासो गरेका । विद्यालयमा पहिला ४ पढेकाले जस्तो १० पढेकोले निवेदन लेखन लगायतको कार्य सम्पादन गर्न सकैनन् । शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन सुधार गर्नु पर्ने । शिक्षकहरुको २/२ वर्षमा सरुवा गर्नु पर्ने । शिक्षा क्षेत्रमा निर्मम हुनु पर्ने जुन विषयमा विद्यार्थी फेल हुन्छ सोही शिक्षकलाई कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्ने । जनप्रतिनिधिहरुले वस्ती वस्तीमा जनचेतना चलाउनु पर्ने । करार शिक्षक नियुक्ति पारदर्शिक भएन । आवाशिय विद्यालय र नमुना विद्यालय खोई । दरवन्दी घटाउने अभिभावकले रकम उठाएर राख्ने किन ? व्यवसायीहरुले एक पटक दर्ता गरेपछी सधै भरीलाई भन्ने भयो नविकरण गरेनन पुन जरिवाना छुट दिई सवैले नविकरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने वडामा अध्यक्ष ज्याहरुले पनि दर्ता भएका नविकरण गरे गरेनन भनि हर्नु पर्ने वजार अनुगमन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा ध्यान नदिई जबरजस्ती गरिएको ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा गएको कसैले लिएको भए सो को थप अध्ययन गरी के गर्न सकिन्छ आवश्यक व्यवस्था मिलाईने । शिक्षा सुधारको लागि सवैको पहल हुनु पर्ने , नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
उद्योग शाखा	गत विगतमा जरिवाना छुट दिएको पुन दिने विषयमा नगरसभामा पेश गरी नगरसभाले गर्ने निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गरिने ।	सम्बन्धित शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा सो विषयमा समेत वडा कार्यालयबाट रेकर्ड व्यवस्थापन गरी पहल गरिने ।
स्वास्थ्य	विमामा कमसल खालका	नगर प्रमुख, उप-	सवै संस्थाहरुमा औषधीको प्रयाप्तता

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


शाखा	औषधी खरिद भयो, ल्यावमा कमसल खालको, केमिकल खरिद भयो जसका कारण रोग पत्ता लगाउन गाह्रो भयो ।	प्रमुख डा.डा. अर्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	रहेको, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा ध्यान दिईने, कर्मचारीको नियमिततामा प्रभावकारी व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य विमालाई समेत प्रभावकारीताको लागि आवश्यक समन्वय पहल गरी प्रभावकारी बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।
	एम्बुलेन्स ६ वटा मध्ये ४ वटा सञ्चालनमा रहेको तर आम्दानी कता भएको छ खर्च नगरबाट भएको भन्ने छ के हो	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	तलव भत्ता एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निकाय बाटै भएको ठूलो विकेको अवस्थामा मात्रै नगरपालिकाले मर्मत गरेको अवस्था छ । आगामी दिनमा आम्दानी खर्च व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने छ ।
	एम्बुलेन्स एक्सिडेन्ट भएर डाइभर थुनामा छ आर्को मान्छे मरिरहेको छैन पहल किन भएन ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	कार्यालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भई रहेको छ ।
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधिन भवनको अवस्था लामो समय देखि अधुरो रहदा ध्यान किन गएन ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	सहरी विकास माफत निर्माण कार्य भएकोले यस नगरपालिकाले छिटो सम्पन्न गर्न निर्णय गरी लेखि पठाएने मौखिक भन्ने, समिक्षामा बोलाई छलफल गराउने कार्य समेत भएकोछ आगामी दिनमा थप पहल गरिने छ ।
	नगरको अनुगमन फितलो भयो निजी क्लिनिकमा ल्यावकोले औषधी विक्री गर्ने, फार्मासिस्टले भिडियो एक्से गर्ने जस्ता कार्य हुदै आएका छन् । यसलाई रोक्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।
	स्वास्थ्य विमा गरेको तर औषधी नपार्ने किन ?	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।
कृषि विकास शाखा	विउपल पुग्ने गरी वितरण गर्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।
५	उत्पादनमा आधारित अनुदान यो वर्ष किन भएन मेरो उत्पादनको रेकर्ड खोई, उत्प	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	उत्पादनमा आधारित अनुदान गत २ वर्ष देखि हटाईएको, रेकर्ड व्यवस्थापन गरिएको छैन । आगामी



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


सूचिकृत गर्न दुःख मात्र दिने ।	वडा नं. ३ मा रहेको नमुना कृषि फर्मको लगानी कति, आम्दानी कति हिसाव खोई सिकाई कस्तो छ ।	६० वर्षको किसानले तरकारी उत्पादन गरी डोकोमा बोकेर विक्री गरेको अवस्था छ । वास्तविक किसान को हो, रेकर्ड राख्नु पर्‍यो । गर्नेले भन्दा नगर्नेले अनुदान पायो । किसानका समस्या छन् कृषि शाखाबाट अनुगमन तथा समस्याको सामाधानको लागि कुनै पहल भएको छैन ।	दिनमा यस सन्दर्भमा थप अध्ययन गरिने छ ।
ज्योति मा.वि.मा कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाको फर्ममा लगेर अध्ययन गराउनु पर्ने । कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिएर पहिचान दिने गरी कार्य गर्नु पर्ने । उत्पादन नै मुख्य भएकोले उत्पादनलाई जोड दिने र लगानी बढाउनु पर्ने । यस विषयमा पटक पटक माग राख्दा सुनुवाई भएन । विशेष ध्यान दिनु पर्ने । शाखा मा जादा शाखाले किसानलाई निरास बनाउने उत्साहित बनाउने तरिकाले कार्य गर्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	यस वर्ष उत्पादनका आधारमा अनुदान दिईएको छैन । किसानले समस्या भयो भनि खबर गरेको ठाउँमा शाखाबाट पुग्ने गरेको अवस्था छ । उठान भएको विषयमा अध्ययन गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	शित भण्डार तयार भएको छ । कार्यविधि निर्माण गरी संचालन गर्ने तयारी भएकोले सो संचालन पश्चात उत्पादित सामग्री स्टोर गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	विद्यार्थीलाई नमुना फर्ममा सिकाउन लैजाने विषयमा विद्यालयले समन्वय गरेमा सकिने । अन्य विषयमा थप अध्ययन गरी सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
पशु विकास शाखा	नेपीयर घास यही प्रस्तुत पाईन्छ तर बाहिरबाट खरिद गरी ल्याएर वितरण गर्नु गलत	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	घास खरिदको लागि श्रोत केन्द्र हुनु पर्ने, प्यानामा दर्ता हुनु पर्ने त्यस प्रकारका किसान यहाँ नभएकोले

	वडा नं. ६ मा संचालन भएको पशु विकास पकेट क्षेत्रमा खरिद भएका सामग्रीहरु आ-आफ्नो मान्छेलाई दिईयो । किसानले प्राप्त गरेको छैन अनुगमन हुनु पर्ने ।	अनुगमन गरी के भएको छ सुझाव अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाईने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
	जुका जुमा माटेको समेत शाखाले औषधी नदिने यस्ता सामान्य औषधीहरु दिनु पर्ने ।	वितरण हुदै आएको तर अभावको विषयमा थप व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
७ महिला तथा बालबालिका शाखा	उत्कृष्ट बुहारी कसरी छनौट गरियो र के ले सम्मान गरियो ।	जेष्ठ नागरिक समाजले छनौट गरेको र नगद रु ५ हजार दोसल्ला ले सम्मान गरियो ।
८ कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अर्घाखाँची	प्रस्ताव पेश गरेकोमा समेत कार्यक्रम नपाएको गुनासो व्यक्त भएको ।	माग बमोजिमका आवश्यक प्रकृया नपुगेकोले कोही कसैको स्वीकृत नभएको हुन सक्ने सकेसम्म माग गरेका किसानहरुले कार्यक्रम पाएको र पाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।
९ रोजगार शाखा	कुनै गुनासो नआएको	नगरबाट संचालित सबै योजनाहरुमा रोयल्टी काटिएको अवस्था छ । अन्य निकायबाट संचालन भएका मध्ये सिंचाई, चुरेका योजनाको रोयल्टी बुझाउने गरेका र अन्य निकायबाट संचालित योजनाको सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत रोयल्टी नबुझाएको अवस्था छ । यस विषयमा नगरपालिकाले कोशिस गरिरहेको छ ।
राजश्व शाखा	राजश्व संकलनको प्रचुर संभावना भएता पनि सो बमोजिम राजश्व संकलन हुन नसकेको, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसकेको, राजश्व असुली गर्न नसकेको, वनबाट राजश्व लिन नसकेको, वडाले समेत राजश्व संकलन राम्रो संग नगरेको ।	कपिलवस्तुका विभिन्न पालिका सँग सिमा विवादका कारण खोला ठेक्का लगाउन नगसकिएको पटक पटक पहल गर्दा समेत समाधान नभएकोले ठूलो राजश्व गुमेको अवस्था छ । चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि सक्दो प्रयास भई रहेको, यसको लागि सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता समेत रहेको र आगामी दिनमा थप



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

			व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
११	शितगंगा अपाङ्ग उद्यान समाज	संस्थाका अध्यक्ष तारापती क्षेत्री	बजेट समस्याले थप कार्य गर्न नसकिएको गत विगतमा आय आर्जनको लागि सिंचाई टंकी पार्इप वितरण गरिएको आगामी दिनमा थप प्रयास गरिने ।
१२	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास नेपाल	संस्थाको प्रतिनिधि	नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने प्राथमिकताको आधारमा निर्माण हुने व्यहोरा जानकारी गराईएको ।
			आगामी दिनमा थप सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त ।
			सूचना अधिकारीको फोन कहिले काही कार्यक्रममा भई नउठेको हुन सक्ने पछि व्याककल समेत गर्ने गरेको यस विषय लगायत उठान भएका सुशासनका विषयमा कार्यालयले अवश्य थप सुधा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त ।
			न्यायीक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाई सकेको अवस्था छ ।
१३	समग्र नगरपालिका को	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	उठान भएका विषयमा थप अध्ययन गरी आगामी दिनमा सुधार गरिने छ ।
			खरको छाना मुक्त कार्यक्रम सम्पन्न नभएको केन्द्र बाट आउने बजेटले नपुग भएकोले आ.व.२०८२/०८३ को लागि नगरपालिकाबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
			शौचालयको विषयमा स्थानीयको सहमतीका आधारमा आवश्यक व्यवस्थापन गरिने छ ।
			यो खर्च सबै वडाहरुले खेलकुद



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

लाख १० हजार खर्च भएको रहेछ के हो ।	गार्दोको वडा तर्फको वजेट हो नगर तर्फको १० लाख बाहेकको हो ।
वडा नं. १२ को लालपुर्जा वितरण हुन नसकेकोले विशेष नापीलाई पठाउन नहुने । जग्गा नापनक्सा गर्दा अभिनले पैसा खाने, सार्वजनिक जग्गाको लागत राख्नु पर्ने, पहिले सार्वजनिक भएका कित्ता अहिले देखिदैन किन ।	पहल भई रहेको आगामी दिनमा थप पहल गरिने, सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड राज्न कोसिस गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त ।
भ्रस्टाचारको विषयमा सवैले सुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार रहित पालिका बनाउनु पर्ने ।	सवैले सहयोग गर्नु पर्ने कही कसैले रकम माग गरेको अर्थात भ्रस्टाचार गरेको प्रमाण भएमा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्ने ।
अमराई कवर्डहल, विद्यालयहरु अधुरा छन यस्ता अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी वजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	आवश्यक पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।

निष्कर्ष :- समयमा सुशासनको क्षेत्रमा थप सुधार आएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु करिव निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ । ठूलो भुगोल भौगोलिक विकटता वजेट अभाव जस्ता कारणले उल्लेखिय हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने खालको नभएता पनि भवन निर्माण, आरसिसि कुलो निर्माण, सडक ग्राभेल, सडक कालोपत्रे, विभिन्न भवन निर्माण, फोल्डिङ पुल निर्माण, पार्क निर्माण जस्ता दिगो विकासका उल्लेख कार्यहरु भएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न उपकरणहरु वितरण विउपल वितरणले ठूलो सहयोग मिलेको देखियो । आ.व. २०८१/०८२ मा कुल योजना तथा कार्यक्रम ४६८ मध्ये ४६६ वटा सम्पन्न भई संख्यागत सम्पन्नताको हिसावले १०० प्रतिशत प्रगती भएको छ भने टेक्नापट्टाबाट कार्य हुदा घटी घटाउ भई पटक पटक कार्य भएको आधारमा समय भौतिक प्रगति हेर्दा १०० प्रतिशत भएको देखिन्छ । वित्तिय प्रगती रकम कम प्राप्त भई भुक्तानी दिन नसकिएको तथा कुनै क्षेत्रमा बढेर रकम आएको कारण ८५ प्रतिशत भएको पाईयो ।