



शितगंगा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ठाडा, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं : २०८०/०८१

च.नं : १९

मिति २०८१/०४/६

विषय : तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती पठाईएको सम्बन्धमा ।

- श्री अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ ।
- श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ ।
- श्री कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
- श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ काठमाण्डौ ।
- श्री आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल ।
- श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) श्रीमहल पुलचोक ललितपुर ।
- श्री सडक बोर्ड नेपाल नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौ ।
- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अर्घाखाँची ।

प्रस्तुत विषयमा आ.व. २०८०/०८१ मा यस नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न निकायबाट प्राप्त कार्यक्रम तथा बजेट र नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट आ.व. २०८०/०८१ लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम तेस्रो चौमासिक अवधिसम्म गरेको कार्यको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन तयार गरी यसै साथ संलग्न राखी सम्बन्धित निकायमा पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री सूचना तथा प्रविधि शाखा शिन्पा :- संलग्न वार्षिक प्रगती विवरण यस कार्यालयको Website मा राख्नु हुन ।

(नुमलाल खनाल)

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	चाक्ला सिद्धारा छहरे सिलिङ्गखोला लाहापे सडक कालोपत्रे	१९९३८४३	१९२७३३३	२००००००	१८७६३००	१००	९४	
२	शिन्पा ८, ९, १० नवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान	८९९८१५	८९३११५	९०००००	८९३०००	१००	९९	
	जम्मा	२८९३६५८	२८२०४४८	२९०००००	२७६९३००	१००	९८	

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सि. न.



आ.व.२०८०/०८१ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	शितगंगा १४ को स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४७९६५१८	३७०८३३०	३८८६०००	३५८०९००	१३०	९२	
	जम्मा	४७९६५१८	३७०८३३०	३८८६०००	३५८०९००	१३०	९२	

உத்தரவு: மதுராங்குளம் திட்டம்

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफि यत
१	चिस्यान केन्द्र निर्माण (सानादह वडा नं.४)	६४६७७५९	४९५५५०१	४९७५०००	४८४०६६०	१३४	९७	
२	साना सिंचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (जलुके कृषि सिंचाइ वडा नं ७)	१०५६६८५	१०५६६८५	१००००००	९४३६००	१००	९४	
३	महुरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा नं. ४ ठाडा र वडा नं. ७ जलुके)	१२५००००	१२५००००	१००००००	९३८७७०	१००	९४	
४	साना सिंचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बडिदमार सिंचाइ वडा नं ८)	१०५५१६३	१०५५१६३	१००००००	९३४८००	१००	९४	
५	सिमलपानी किर्तिपुर पारे सिंचाइ आयोजना शिनपा १३ अ.खा.	१०५३९९१	१०५३९९१	१००००००	९०९०००	१००	९१	
	जम्मा	१०६३३५९८	९९२१३४०	८९७५०००	८५६६८३०	१०७	९४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
शितगंगा नगरपालिका

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को सडक वोर्ड नेपाल तर्फका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	सडक वोर्ड नेपाल तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को सडक वोर्ड तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	दुङ्गेसेरा टिकरी मौवाबारी खयरभट्टी बनकसबास सडक स्तरोन्ती	९१४५६०४	४६९५८४२	६४०००००	२७५००००	३२०३९७५	१३७६०२५	४५८००००	१००	५०	
	जम्मा	९१४५६०४	४६९५८४२	६४०००००	२७५००००	३२०३९७५	१३७६०२५	४५८००००	१००	५०	

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्धाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को संघीय विशेष अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	विशेष अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को संघीय सरकार तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फि य त
१	कृष्णसेन इच्छुक स्मृती पार्क निर्माण शिनापा ८	१२६३६१५७	६९२६४३१	८००००००	०	३६९४४२५	२१०७८००	५८०२२२५	१५८	७३	
	जम्मा	१२६३६१५७	६९२६४३१	८००००००	०	३६९४४२५	२१०७८००	५८०२२२५	१५८	७३	

नोट - ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा घटी घटाउ भइ बचत रहेको रकमबाट सोही योजनामा थप कार्य गराएको तर थप कार्यको निकास नहुँदा नगरपालिकाले आफ्नो श्रोतबाट खर्च गरेको ।

सि. प्रसाद शर्मा
नगर प्रशासक
शितगंगा नगरपालिका


शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को संघीय समपुरक अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को संघीय सरकार तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	कै फिय त
१	देउराली दमर डुङ्गेसेरा टिकरी मौवाबारी खयरभट्टी बनकसबास सडक स्तरोन्ती	१७४७३६९१	९६६८४८०	५००००००	५००००००	२६२७०५२	६९७६८५२	९६०३९०४	१७५	९६	
	जम्मा	१७४७३६९१	९६६८४८०	५००००००	५००००००	२६२७०५२	६९७६८५२	९६०३९०४	१७५	९६	

नोट - ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा घटी घटाउ भइ बचत रहेको रकमबाट सोही योजनामा थप कार्य गराएको तर थप कार्यको निकास नहुँदा नगरपालिकाले आफ्नो श्रोतबाट बढी खर्च गर्नु परेको

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



शितगंगा नगरपालिका ठाडा अ.खा.

(क) झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र.स	झो.पु.को नाम	खर्च विवरण					भौतिक प्रगति
		उपभोक्ता समितिलाई पेशकी/भुक्तानी	स्टील पाटर्स खरिद	विमा	गैसस सेवा शुल्क	जम्मा खर्च	
१	दोबाटो ट्रष्ट बृज शिनपा ११ अ.खा.	१८६८३५९	१४६१७९९	२३०२०	२२८३००	३५८१४७८	१००
२	बास्नेनेटा रङ्गले झो पु सिलिङ्गखोला शिनपा ९ अ.खा.	१७११४६२	१४०६६००	२३०२०	२१४०००	३३५५०८२	७०
	जम्मा	३५७९८२१	२८६८३९९	४६०४०	४४२३००	६९३६५६०	

उल्लेखित रकम मध्ये झो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्फ ६० लाख बजेट बाट रु ५९५३५१७। खर्च भएको र नगरपालिकाको बजेटबाट रु ९८३०४३। खर्च भएको छ ।

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को प्रदेश समपुरक अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कान्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को प्रदेश सरकार तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली रेरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती	२११८७८३५	१३९५५९०९	६००००००	१०००००००	५३९९४०९	९८३१५७७	१५२३०९८६	१३९	९५	
२	भेडामारे सिमलपानी बोरी भाटगाउँ चिदिचौर हुदै दाव पावरा विक्रम सडक स्तरोन्नती	२२२३१४८५	१२९८९५४८	६००००००	१०००००००	४६७२९००	५६४३९४७	१०३१६८४७	१०५	६४	
३	सातमारा लाहापे सिलिङ्गाखोला चिदिचौर सडक स्तरोन्नती	११३६६५११	६०७७८५४	३००००००	५०००००००	२१९२५००	४७९०२४४	६९८२७४४	१६२	८७	
	जम्मा	५४७८५८३१	३३०२३३११	१५०००००००	२५०००००००	१२२६४८०९	२०२६५७६८	३२५३०५७७	१३३	८२	



नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को प्रदेश सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

१५५५
१५५५

क्र. सं.	सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	कैफि यत
१	पतञ्जलीमार्ग सडक स्तरोन्ती वडा नं. ६ र ७	९४७९२१	९०००००	९०००००	८९७२९७	१००	१००	
२	हर्दै बह्रखरे लौरी बसेनी लामाताल सडक वडा नं. ७, ९ र १०	९४९४९७	९०००००	९०००००	८८५६००	१००	१००	
३	खैरेनी छहरे मोटरबाटो स्तरोन्ती गर्ने वडा नं. ९	१०५४६१२	१००००००	१००००००	९७५५००	१००	१००	
४	मन्द्रे बाउण्डी मोटर बाटो वडा नं. १ र ३	८४३४६२	८०००००	८०००००	७९९६००	१००	१००	
५	बेनौते बडिदमार दक्सु लामाताल मोटरबाटो वडा नं. ८	१०५६२५७	१००००००	१००००००	९९०५००	१००	१००	
६	भिम सहीद मार्ग निर्माण वडा नं. ६ र ७	९५७८९६८	९५०००००	९५०००००	९४९१०००	१००	९९.४	
७	हर्दै बाके सुपारे मोटरबाटो निर्माण वडा नं. १० र ११	१००००००	१००००००	१००००००	९८७५००	१००	९९.४	
८	हडाहा राजिफाँट कृषि सडक वडा नं. १४	९५०२१९	९०००००	९०००००	८९९०००	१००	१००	
९	प्रदेश कृषि/ पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	१००	१००	
१०	वाली कटानी तथा रिपोर्टिङ्ग	५००००	५००००	५००००	०	०	०	
११	पावर मा.वि.शनपा १४ शौचालय निर्माण	७३७८८५	७०००००	७०००००	७०००००	१००	१००	
१२	ज्योती भविश्वर बहुमुखी क्याम्पस शिनपा ३ भवन	१०५४०७२	१००००००	१००००००	९८८९००	१००	९९	
१३	डिही आ.वि.शितंगा १० खानेपानी व्यवस्थापन	२००७९५	२०००००	२०००००	२०००००	१००	१००	
१४	विष्णुपथ चौपारी आ.वि.लामाताल शिनपा ७ खानेपानी व्यावस्थापन	२१३७३२	२०००००	२०००००	१९६९००	१००	९८.५	
१५	पाँकुरी मा.वि.शितंगा ९ खानेपानी व्यवस्थापन	२१०५३६	२०००००	२०००००	१९५३००	१००	९८	
	जम्मा	१०९४७९५८	१०४५००००	१०४५००००	१०२२७०९७	९९	९८	

पुणे जिल्हा न्यायालय, पुणे

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८०/०८१ को प्रदेश विशेषा अनुदानका आयोजनाको तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

क्र.स.	विशेषा अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	शान्ती आ.वि. छहरे शिनपा ९ चार कोठे पक्की भवन	१९९९९६१	१६६१७८९	२००००००	१७१४०००	१००	८६	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी