

पालिकाको नाम :- शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.:- २०७८/०७९

१ वजेटका श्रोतहरू तर्फ (आम्दानी, खर्च र प्रतिशत)

रकम रु हजारमा

सि.नं.	विवरण	जम्मा बजेट	प्राप्त वजेट	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत	वचत
१	वित्तीय समानिकरण अनुदान संघीय सरकार	१४०६००	१४०६००	१२३२४५	८८	१७३५५
२	राजश्व बाडफाड संघीय सरकार	१२६९५०	१३२९६७	११६०९४	८८	१६०७३
३	स-शर्त अनुदान संघीय सरकार	४२२९९९	४१९७३३	३७९७२४	९०	०
४	वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेश सरकार	६६६४	६६६४	६१८५	९३	४७९
५	राजश्व बाडफाड प्रदेश सरकार	२३६००	१९८९४	१८५७१	९३	१३२३
६	स-शर्त अनुदान प्रदेश सरकार	१२५४४	११५६४	१०४१९	९०	०
७	समपुरक अनुदान संघीय सरकार	८३००	८३००	८३००	१००	०
८	समपुरक अनुदान प्रदेश सरकार	२००००	१७७८३	१७७८३	१००	०
९	सडक बोर्ड नेपाल	७३११	४९४२	२१११	४३	२८३१
१०	विशेष अनुदान प्रदेश सरकार	१८०००	१७०००	१६०५१	९४	०
११	जिल्ला समन्वय समिति कोषको	२७००	२९००	२९००	१००	०
१२	आन्तरिक श्रोत (राजश्व बाडफाड)	१३४००	१३८२८	७३५४	५३	६४७४
१३	आन्तरिक श्रोत (अन्य)	११६००	१६६८१	८७८०	५३	७९०१
१४	आ.व. ०७७/०७८ को बचत अल्या	६४१९४	६२६४७	५३६८१	८६	८९६६
	कुल जम्मा	८७८८६२	८७४७०३	७७११९८	८८	६१४०२

रकम प्राप्ती को आधारमा खर्चका हुँदा प्राप्त वित्तिय प्रगती प्रतिशत :- ८८

२. वित्तिय प्रगति

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	विवरण	स्वीकृत बजेट	बजेटको श्रोत	निकासा	खर्च	प्रतिशत
क	चालु	५८७६९२	संघीय, प्रदेश राजश्व, संघीय, प्रदेश वित्तिय समानिकरण अनुदान, आन्तरिक आय, संघीय सशर्त	५८७९८३	५३०२९३	९०
ख	पूजिगत	२९११७०	संघीय, प्रदेश राजश्व, वित्तिय समानीकरण, समपुरक, जिसस समपुरक, स्थानीय पूर्वाधार विकास का, आन्तरिक आय, प्रदेश सशर्त संघीय सशर्त	२८७५२०	२४०९०५	८४
	कुल जम्मा	८७८८६२		८७४७०३	७७११९८	८८

३ भौतिक प्रगती (क्षेत्रगत रुपमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था)

(रकम रु हजारमा)

क्र सं.	विवरण	योजना तथा कार्यक्रम संख्या	वित्तिय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तिय प्रगति (%)	कैफियत
क	आर्थिक विकास							
१	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	२२	७१६१	१८	६७७९	९५	९५	

२	पशु विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	१८	५४७५	१८	५४६५	१००	१००	
३	लघु, घरेलु तथा साना उद्योग	१	१००	१	१००	१००	१००	
४	पर्यटन विकास सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	६	३७९४	६	३७२४	१०७	१००	
५	सहकारी	४	१३५०	४	१३५०	१००	१००	
	जम्मा	५१	१७८८०	४७	१७४१८	१०२	९९	
ख	सामाजिक विकास							
१	शिक्षा सम्बन्धी योजना	२७	५५८२	२७	५४८४	१००	१००	
२	स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	२७	४४०३	२७	४३५२	१००	१००	
३	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम	३२	४७८५	३१	४७८५	१००	१००	
४	खेलकूद विकास सम्बन्धी योजना/खेलकूद कार्यक्रम	२८	५१००	२७	५०१७	९९	९८	
५	संस्कृती पर्वद्वन कार्यक्रम	३२	४५२५	३०	४४६७	९९	९९	
	जम्मा	१४६	२४३९५	१४२	२४१०५	१००	१००	
ग	पूर्वाधार विकास							
१	सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती संख्या	२४०	९४५१५	२२८	८२७०५	१३०	८८	
२	सिंचाई सम्बन्धि योजना संख्या	८८	१२२७५	८०	११५७९	९९	९४	
३	खानेपानी सम्बन्धि योजना संख्या	८९	१२१११	७९	१०८२३	१०५	८९	
४	विद्युत विस्तार सम्बन्धी योजना	३	३००	३	२९९	१००	१००	
५	भवन योजना (संख्या)	३४	४३०२८	३०	४१०४०	९८	९५	
६	भो.पु.संख्या	२	७२००	०	७२००	७५	१००	
७	पूर्वाधार विकास अन्य	८२	१८९३३	८०	१८०५६	९७	९७	
८	उर्जा सम्बन्धि	१	९००	१	८८९	१००	१००	
	जम्मा	५३९	१८९२६२	५०१	१७२५९१	१००	९६	
घ	प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन							
१	वातावरण सुधार र प्रकोप न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम	१०	२७८०	१०	२५२६	१००	१००	
२	सरसफाई/फोहोर मैला व्यवस्थापन	५	६८०	५	६८०	१००	१००	
३	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि	२	१२५४	२	१२५४	१००	१००	
	जम्मा	१७	४७१४	१७	४४६०	१००	१००	
ङ	सु-शासन तथा संस्थागत विकास							
१	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी	२३	९००४	२३	८६४६	१००	९५	
२	सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धि	३	२००	३	१९६	१००	१००	

३	सूचना व्यवस्थापन (सूचना संचार)	२१	१६६७	२१	१६६७	१००	१००	
४	अन्य कार्यक्रम	४	६३५	३	५८३	९७	९२	
	जम्मा	५१	११५०६	५०	११०९२	९९	९७	
	कुल जम्मा	८०४	२४७५५३	७५७	२२९६६६	९८	९३	

कामका आधारमा समग्र भौतिक प्रगती प्रतिशत :- ९८

योजना/कार्यक्रमगत विनियोजन रकमको हिसावले सम्पन्न योजनामा भएको खर्चका आधारमा वित्तीय प्रगती प्रतिशत:- ९३

३.१ भौतिक/वित्तीय प्रगती (जिल्ला समन्वय समितिसँगको समपुरक अनुदानमा संचालन हुने योजना) (रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	शितगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण	१	४६९०३	१	०	१००	९५	अन्तिम भु. बाकी
२	जलुके स्वास्थ्य चौकी भवन	१	५००	०	०	०	०	कार्य सुरु नभएको
	जम्मा	२	४६६०३	१	०	१००	९५	

३.२ भौतिक/वित्तीय प्रगती - (प्रदेश राजश्व वाडफाड तर्फका योजना) (रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	कृषि तथा पशु विकास सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारी थप सुविधा	१	२८६	०	०	०	०	
२	सहकारी संस्था सवलीकरण कार्यक्रम १२ वटा सहकारी	१	१२००	१	१२००	१००	१००	
३	उद्योग सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन	१	५००	०	०	०	०	
४	अगरवती कार्यक्रम	१	१००	१	१००	१००	१००	
५	युवाहरुको लागि खेलकुद तथा युवा लक्षित कार्यक्रम	१	१२००	२	१२००	१००	१००	
६	३ विद्यालय कम्प्युटर शिक्षक ताल	१	१२००	१	१२००	१००	१००	
७	बाल विकास केन्द्र स.वाल विकास का तथा विद्यालयका कर्मचारी थप प्रोत्साहान	१	६३५०	१	६३५०	१००	१००	
८	आर पि व्यवस्थापन (सट्टा शिक्षक)	१	११००	१	११००	१००	१००	
९	शिक्षा व्यवस्थापन	१	१५००	१	१५००	१००	१००	
१०	खरको छाना विस्तान	१	१३००	०	०	०	०	
११	मन्ड्रे खेल मैदान निर्माण	१	१५०	१	१५०	१००	१००	
१२	पल्लो हल्दे खेल मैदान	१	५०	०	०	०	०	
१३	धारा खेल मैदान	१	१००	१	१००	१००	१००	

१४	व्याडमिन्टन कोर्ट ट्रष्ट निर्माण	१	२५०	१	२५०	१००	१००	
१५	चाक्ला रानाखोला लिफ्ट खा.पा. शिनपा ४	१	१००	१	१००	१००	१००	
१६	ओखरीपाटा फिल्ड निर्माण	१	५०	१	५०	१००	१००	
१७	कुन्टी फिल्ड निर्माण	१	५०	०	०	०	०	
१८	ठूलाहुन्ने फिल्ड निर्माण	१	५०	१	५०	१००	१००	
१९	नवोल टोल खेल मैदान लाहापे	१	२००	१	२००	१००	१००	
२०	पाकुरी लामिदमार खेल मैदान	१	१००	१	१००	१००	१००	
२१	गौरी मा.वि.भवन प्लास्टर	१	२००	१	२००	१००	१००	
२२	बौरी खेल मैदान	१	५०	१	५०	१००	१००	
२३	सानाहुन्ने खेलमैदान निर्माण	१	१००	०	०	०	०	
२४	सिद्धार्थ नि.मा.वि. मर्मत	१	१००	१	१००	१००	१००	
२५	खन्नेपानी विद्यालय गेट निर्माण	१	१००	१	१००	१००	१००	
२६	डिही आ.वि. शैक्षिक व्यवस्थापन	१	१५०	१	१५०	१००	१००	
२७	सम्भु आ.वि. शैक्षिक व्यवस्थापन	१	१००	१	१००	१००	१००	
२८	सुधा मा.वि. तारवार	१	२००	१	२००	१००	१००	
२९	पावरा मा.वि.बाउन्डी	१	२००	१	२००	१००	१००	
३०	गन्दी आ.वि.फिल्ड निर्माण	१	१००	१	१००	१००	१००	
३१	ज्योति भविश्वर क्याम्पस अनुदान	१	१०००	१	१०००	१००	१००	
३२	निःशुल्क वितरणको लागि औषधी खरिद	१	१२००	१	१२००	१००	१००	
३३	आर्युवेद सेवा कार्यक्रम	१	४००	१	४००	१००	१००	
३४	स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्थापन र कार्यक्रम संचालन	१	१५००	१	१५००	१००	१००	
३५	महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेवा नपुग रकम	१	११६०	१	११६०	१००	१००	
३६	जुकेना जलुके स्वास्थ्य चौकी २४ घण्टे प्रसुती सेवा संचालन	१	२००	१	२००	१००	१००	
३७	महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेवा निःशुल्क विमा कार्यक्रम	१	२७५	१	२७५	१००	१००	
३८	विभिन्न संस्कृती संरक्षण कार्यक्रम	१	२२९	०	०	०	०	
३९	फलाचौर गुम्बा निर्माण अधुरो	१	५००	१	५००	१००	१००	
	जम्मा	३९	२३६००	३३	२१०८५	८५	८९	

३.३ भौतिक/वित्तीय प्रगती - (प्रदेश वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फका योजना) (रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	रानाटोला टोडकी कुलो मर्मत बडा नं. ४	१	१००	१	१००	१००	१००	
२	पञ्चकन्या कृषि फर्म मोटर तथा पाईप खरिद	१	५०	१	५०	१००	१००	
३	नगर प्रमुख विपन्न आय आर्जन कार्यक्रम	१	५०००	१	४७८५	१००	९६	

४	पिरापानी मो.वा.वडा नं. १३	१	१००	१	१००	१००	१००	
५	शिनपा १३ र १४ कृषि पशु प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सहयोग	२	३५०	२	३५०	१००	१००	
६	बोहखरबारी सामुहिक कोदो खेती बायन्डी	१	१००	१	१००	१००	१००	
७	बाखा नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यक्रम दर्सना कृषि फर्म वडा नं. ६ र शितगंगा कृषि फर्म वडा नं. १३	१	१००	१	१००	१००	१००	
८	जंगली जनाजरबाट वाली संरक्षण काडेतार घेरवार कार्यक्रम	१	३००	१	३००	१००	१००	
९	भंगाला माछापालन कार्यक्रम	१	५०	०	०	०	०	
१०	सहकारी संस्था क्षमता विकास कार्यक्रम	१	३००	१	३००	१००	१००	
११	कृषि तथा पशु विकास सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारी थप सुविधा	१	२१४	०	०	०	०	
	जम्मा	१२	६६६४	१०	६९८५	९०	९३	

३.४ भौतिक/वित्तीय प्रगती - प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ ५०/५० प्रतिशत लगानीमा संचालन भएका योजनाहरू (रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	ठाडा अमराई जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती	१	१७५००	१	१६२००	१५०	९३	
२	पिपरा सिमलपानी भेडामारे चाक्ला चिदिचौर सातमारा भालुवाङ्ग (सहिद कृष्णसेन इच्छुक स्मृती मार्ग) -पिपरा सिमलपानी भेडामार सडक खण्ड	१	१५०००	१	१३५००	१५०	९०	
३	लामाताल बढीदमार सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१	५०००	१	४३५८	१५०	८७	
४	खयरभट्टी फोर्सल सुपारीनेटा बाँके (सहिद तारा तेज स्मृती मार्ग) सडक स्तरोन्नती	१	५०००	१	४४०५	१५०	८८	
	जम्मा	४	४२५००	४	३८४६३	१५०	९०	

नोट:- प्रदेश सरकारले ठेक्काबाट वचत रकमको कार्य नगर्नु भनि गरेको परिपत्रका कारण थप कार्य गर्न नपाउदा पुरै खर्च नभएको ।

३.५ भौतिक/वित्तीय प्रगती - संघीय समपुरक अनुदान तर्फका योजना (रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	शितगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण	१	४६९०३	१	८३००	१००	१००	
	जम्मा	१	४६९०३	१	८३००	१००	१००	

३.६ भौतिक/वित्तीय प्रगती - (प्रदेश सर्शत/विशेष अनुदान तर्फका योजना)

(रकम रु हजारमा)

क्र सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
१	शितगंगा धारा चौपारी र साना ढुङ्गे खेल मैदान	१	१०००	१	१०००	१००	१००	
२	कृष्णसेन ईच्छुक पार्क निर्माण शिनपा ८	१	१०००	१	९९२	१००	१००	
३	कभर्डहल निर्माण गाडेयाम	१	१०००	१	५९१	५९	५९	
४	सिउडेनी कल्लेरी बुचाँपाटा कलमकोट मोटरबाटो	१	१०००	१	९२०	९५	९५	
५	आँपकारुक बोक्सेचौर र राडकास दमारवेशि शहीद मार्ग भिम)निर्माण	१	१०००	१	१०००	१००	१००	
६	सिद्धारा साखिने मोटरबाटो	१	५००	१	५००	१००	१००	
७	पुरानो लौरी ध्वोखोला मोटरबाटो	१	५००	१	५००	१००	१००	
८	बेलदमार खानेपानी योजना	१	५००	१	५००	१००	१००	
९	दोबाटा खानेपानी	१	५००	१	५००	१००	१००	
१०	डोहोटेदेखि गुँरास चोक नाराखोला सम्म सडक स्तरोन्नति	१	१०००	१	९६०	१००	९६	
११	गोब्रेपानी मोटरबाटो	१	१०००	१	९०७	९१	९१	
१२	सिमलपानी साना किसानभवन निर्माण	१	१०००	०	०	०	०	
१३	गन्दी मोटर बाटो	१	१०००	१	१०००	१००	१००	
१४	बालि कटानी तथा तथ्याडक अध्यावधिक	१	५०	१	५०	१००	१००	
१५	नेपाल राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज अधुरो लाई ३ नपा शितगंगा, पुँजिगत लागि निर्माणको भवन अनुदान	१	१०००	१	१०००	१००	१००	
१६	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	१	७०००	१	७०००	१००	१००	
१७	खरको छाना विस्थापनको लागि जस्ता पाता खरिद	१	५०००	१	४७००	९५	९५	
१८	डाडागाउ खानेपानी योजना शिनपा	१	१०००	०	०	०	०	
१९	ज्योति भविश्वर बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण	१	५०००	१	५०००	१००	१००	
	जम्मा	१९	३००५०	१७	२७१२०	१६४०	९५	

४ योजना सम्बन्धी विवरण :

क) रु १ लाख भन्दा कम लागतका योजना संख्या : ४१५

- ख) रु. १ लाख देखि ५ लाखसम्मको लागतका योजना संख्या : ३१२
ग) रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको लागतका योजना संख्या : ५३
घ) रु. १० लाख भन्दा माथिको लागतका योजना संख्या : २४
ङ) कुल योजना संख्या : ८०४

५ सम्पादित मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू

रकम रु हजारमा

सि.नं.	योजना कार्यक्रमको नाम र स्थान	विनियोजित वजेट	खर्च भएको वजेट	कार्यान्वयन ढाँचा (ठेक्का, उ.स.)
१	मासु उत्पादन तथा कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम सवै वडा (सहकारी मार्फत)	१२५००	०	वितरण गर्न बाकी
२	१२ कि.मी सडक ग्राभेल गर्ने कार्य (नगर भित्रका विभिन्न)	३७०००	३२५६०	उ.स./ठेक्का
३	६७७ कि.मी.सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य (नगर भित्रका विभिन्न)	५२०१५	४५३०५	उ.स./ठेक्का
४	२० कि.मी सडक नयाँ निर्माण गर्ने कार्य (नगर भित्रका विभिन्न)	५५००	४८४०	उ.स.
५	हाते ट्याक्टर, ३४ गोटा, घास काट्ने मेशिन ६ गोटा, दाना बनाउने मेशिन ८ गोटा र ६ गोटा कुटानी पिसानी मेशिन ५० प्रतिशन अनुदानमा वितरण गरिएको	३३००	३२५९	कार्यालय
६	नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न	४६१०३	१७८९९	ठेक्का
७	१ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधिन र १ वटा सम्पन्न	६२८४	३१४७	ठेक्का
८	२९ विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य इकाइ लगायत सामुदायिक भवन निर्माण	४१६२८	४१०४०	ठेक्का/उ.स.
९	१३०० मिटर आर सि.सि.कुलो निर्माण र विभिन्न सिंचाई योजना मर्मत (८० योजना)	११८२५	११५७८	उ.स.
१०	खानेपानी तर्फ निर्माण तथा मर्मत गरिएका (योजना ७९ वटा)लाभान्वित १२००	१११११	१०८२३	ठेक्का/उ.स.

६ वेरुजुको अवस्था :

गत आ.व. सम्म फछौट अंक र प्रतिशत :- अंक रु **२६२६५२०१-** प्रतिशत **२.५**

हाल सम्म वेरुजु रकमको अवस्था

रकम रु हजारमा

कुल वेरुजु	पेशकी वेरुजु	असुल उपर गर्नु पर्ने वेरुजु	नियमित गर्नु पर्ने वेरुजु	अन्य वेरुजु
१३७०१३	५२१६०	७९५३	५६५०१	२०३९८

वेरुजु फछौट योजना, सोच :-

१. नगरपालिका घोषणाको वर्ष साविकका गाविसलाई योजनाको कार्य गर्न तथा चालु खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि चालु तर्फ १५३७४५७१-, पूजिगत तर्फ २८५५७६१३१-, सामाजिक सुरक्षा तथा बाल पोषण भत्ता तर्फ रु २०९७२०००१- र आन्तरिक तर्फ रु २०३२१११- गरी जम्मा रु ५१२७०२८११- पेशकी दिएकोमा उक्त श्रेष्ठाहरु लेखापरिक्षण नभएको कारण सवै पेशकी वेरुजु रहेकोमा हाल सम्म पनि उक्त श्रेष्ठाहरु लेखापरिक्षण हुन नसकेकोले धेरै पेशकी वेरुजु देखिएको छ । चालु गत विगत आ.व.मा लेखापरिक्षणको लागि मलेपबाट खटिई आउने मलेप डोरलाई उक्त श्रेष्ठाहरु लेखापरिक्षण गर्न अनुरोध गर्दा सधैजसो समय कम भयो भनि लेखापरिक्षण हुन नसकेको ।

२. नियमित गर्ने वेरुजुका सन्दर्भमा आ.व. २०७५/०७६ मा भेडामारे सिमलपानी र ठाडा जुकेना जलुके सडक स्तरोन्नतीको लागि १/१ करोड बजेट विनियोजन भई सो बमोजिम स्तरोन्नती गर्न सडक लामो भएकाले दुवै सडकलाई २/२ प्याकेज गराई सूचना प्रकाशन गर्दा प्रतिशप्रधा भई वचत रकमको समेत पुनः प्याकेज बनाई सूचना गरी बढी कार्य भएकोमा प्याकेज गराउन नमिल्ने भनि उक्त सडकहरूको रु २ करोड नियमित गर्ने भनि वेरुजु थप भएको त्यसै गरी गत विगत आ.व.हरूमा स्वास्थ्य तर्फ, रोजगार तर्फ, प्राविधिक तर्फ करारका कर्मचारीहरूको तलव भत्ता वेरुजु भई बरुजु बढी देखिएको हो ।

३. चालु आ.व.मा उक्त पुराना श्रेष्ठाहरू समेत लेखापरिक्षण गराईने साथै अन्य नियमित गर्ने वेरुजुको समेत फछौट गरिने र आगामी दिनमा वेरुजु नआउने गरी थप होसीयारीका साथ कार्य भईरहेको छ ।

७ सामाजिक सुरक्षा भत्ता (लाभग्राहीहरूको संख्या र वितरित रकम) :

क्र.सं.	विवरण	संख्या			दर	जम्मा रकम	वितरण गरिएको कुल रकम	कैफियत
		महिला	पुरुष	जम्मा				
१	जेष्ठ नागरिक (दलित)	२१९	२६५	४८४	२६६०	१२८७४४०	१५४४९२८०	
२	जेष्ठ नागरिक (अन्य)	११०५	१०१६	२१२१	४०००	८४८४०००	१०१८०८०००	
३	एकल महिला (विधवा समेत)	१०६०	०	१०६०	२६६०	२८१९६००	३३८३५२००	
४	पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	७१	८६	१५७	३९९०	६२६४३०	७५१७९६०	
५	आंशिक अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	९२	१६५	२५७	२१२८	५४६८९६	६५६२७५२	
६	दलित बालबालिका	३२०	३७९	६९९	५३२	३७१८६८	४४६२४९६	
	कुल जम्मा	२८६७	१९११	४७७८		१४१३६२३४	१६९६३४८०८	

८ नगरपालिकाबाट जारी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू :

क) हालसम्म बनेका ऐनहरू,

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणिकरण मिति	स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मिति	सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको मिति	कैफियत
१.	शितगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२०		
२.	शितगंगा नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२०		
३.	न्यायिक समितिले उजूरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२०		
४.	शितगंगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२०		
५.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२०		
६.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५	२०७५/३/१२	२०७५/६/२०		
७.	शितगंगा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५	२०७५/३/१२	२०७५/६/२०		
८.	शितगंगा नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा	२०७६/०३/१०	२०७६/८/४		

	व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५				
९.	शितगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६	२०७६/०३/३०	२०७६/८/४		
१०.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ (आ.व. २०७६/०७७)	२०७६/०३/१०	२०७६/०४/०८		
११.	शितगंगा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ (आ.व. २०७६/०७७)	२०७६/३/३०	२०७६/०४/०८		
१२.	शितगंगा नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७६	२०७६/१०/८	२०७७/०४/२६		
१३.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ (आ.व. २०७७/०७८)	२०७७/०३/१०	२०७७/०४/२६		
१४.	शितगंगा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (आ.व. २०७७/०७८)	२०७७/०३/१०	२०७७/०४/२६		
१५.	शितगंगा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७	२०७७/०९/२७	२०७७/११/११		
१६.	शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७७	२०७७/०९/२७	२०७७/११/११		
१७.	शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवाशर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७८	२०७८/३/१०	२०७८/०४/०४		
१८.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८	२०७८/३/१०	२०७८/०४/०४		
१९.	शितगंगा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८	२०७८/३/१०	२०७८/०४/०४		
२०.	शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	
२१.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	
२२.	शितगंगा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	२०७९/३/१२	

ख) हालसम्म बनेका नियमावलीहरू,

क्र सं.	विवरण	प्रमाणिकरण मिति	स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मिति	सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको मिति	कैफियत
१.	नगर कार्यपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४	२०७४/१२/५	२०७५/६/२१		
२.	नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकामा रहने समितिको गठन तथा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७६	२०७६/०३/१०	२०७६/०८/०४		
३.	शितगंगा नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली, २०७६	२०७७/३/३	२०७७/०४/२६		
४.	शिक्षा नियमावली, २०७७	२०७७/६/२९	२०७७/०८/११		

ग) हालसम्म बनेका कार्यविधिहरू/निर्देशिका/मापदण्डहरू

क्र सं.	विवरण	प्रमाणिकरण मिति	स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मिति	सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको मिति	कैफियत
१.	शितगंगा नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२१		
२.	नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२१		

	कार्यविधि, २०७४			
३.	शितगंगा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४	२०७४/१२/०५	२०७५/६/२१	
४.	शितगंगा नगरपालिकाको विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५	२०७४/०९/२०	२०७५/६/२१	
५.	शितगंगा नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यास्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	२०७५/०१/२५	२०७५/६/२१	
६.	आधारभुत तह (कक्षा १-५)को शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा घटी वा बढी भएका शिक्षक दरवन्दीलाई आधारभुत तह (कक्षा ६-८) र माध्यमिक तहमा मिलान एवं समायोजन कार्यविधि २०७५	२०७५/०३/०५	२०७५/६/२१	
७.	स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	२०७४/१२/०६	२०७५/६/२१	
८.	शितगंगा नगरपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७४	२०७४/०९/२०	२०७५/६/२१	
९.	शितगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५	२०७५/०५/२५	२०७५/६/२१	
१०.	शितगंगा नगरपालिकाको घ वरगको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५	२०७५/०५/२५	२०७५/६/२१	
११.	शितगंगा नगरपालिकाको बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि, २०७५	२०७५/११/१९	२०७६/८/४	
१२.	शितगंगा नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५	२०७५/११/१९	२०७६/१०/०४	
१३.	शितगंगा नगरपालिका अपागंता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५	२०७५/१०/८	२०७६/८/४	
१४.	शितगंगा नगरपालिका जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५	२०७५/१२/२१	२०७६/८/४	
१५.	शितगंगा नगरपालिकाको कृषि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५	२०७५/१०/८	२०७६/८/४	
१६.	शितगंगा नगरपालिकाको पशु अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५	२०७५/१०/८	२०७६/८/४	
१७.	शितगंगा नगरपालिकाको औषधी उपचार, विपद् तथा आर्थिक सहायता चन्दा वितरण सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६	२०७६/०३/१०		
१८.	शितगंगा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६	२०७६/०३/१०	२०७६/८/४	
१९.	शितगंगा नगरपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७६	२०७६/०३/१०	२०७६/८/४	
२०.	शितगंगा नगरपालिकाको स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६	२०७६/०३/१०	२०७६/१०/४	
२१.	नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५	२०७५/११/१९	२०७६/८/४	
२२.	बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च कार्यविधि २०७५	२०७५/११/१९	२०७६/८/४	
२३.	शितगंगा नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन संकलन विक्री वितरण र ओसार पसार गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६	२०७६/९/२५	२०७६/१०/१३	
२४.	शितगंगा नगरपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६	२०७६/१२/२२		
२५.	संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७	२०७७/६/२१	२०७८/५/२३	
२६.	शितगंगा नगरपालिकाको उद्योग व्यसाय दर्ता नविकरण	२०७७/७/२६	२०७७/९/२	

	कार्यविधि, २०७७			
२७.	शितगंगा नगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७	२०७७/९/२१	२०७८/०५/२२	
२८.	शितगंगा नगरपालिकाको महिला समुह संचालन कार्यविधि, २०७७	२०७७/९/२१	२०७८/५/२१	
२९.	शितगंगा नगरपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७	२०७७/९/२१	२०७८/०५/२१	
३०.	बाखा प्रवर्द्धन कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७	२०७७/११/२२	२०६९/०४/११	
३१.	बाल क्लव/सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण कार्यविधि, २०७७	२०७७/१२/२४	२०७८/०५/२१	
३२.	एकल पुरुष/एकल महिला र "ग" वर्गको अपाङ्ग भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८	२०७८/०५/०४	२०७८/०७/७	
३३.	खर्चको मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७८	२०७८/०८/२२	२०७९/०४/१३	
३४.	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८	२०७८/०८/२२	२०७९/०१/०५	
३५.	नगर प्रमुख आय आर्जन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८	२०७८/११/०९	२०७९/०२/११	
३६.	विद्युतिय लिफ्ट खानेपानी योजनाको विद्युत महशुलको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि २०७८	२०७८/१२/२३	२०७९/०४/१३	
३७.	विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७९	२०७९/०३/०८	२०७९/०४/२५	
३८.	शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७९	२०६९/०३/१०	२०७९/०४/११	

९. नगरपालिका/गाउँपालिका न्यायिक समितिले हालसम्म सम्पादन गरेको कार्य प्रगति,

क. रितपूर्वक प्राप्त उजुरी संख्या :- १६

ख. न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराई फछ्यौट भएका संख्या :- १२

ग. मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित अदालतमा पठाएको संख्या :- २

घ. फछ्यौट हुन बाँकी संख्या :- २

१०. सम्पन्न कार्यबाट हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू :

क) ६७७ कि.मी. सडक मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नती गरिएको ।

ख) १२ कि.मी सडक ग्राभेल गरिएको ।

ग) २० कि.मी. सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको ।

घ) नगरपालिका भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।

ङ) एकल पुरुष १२४ जना, एकल महिला २० जना र ग वर्गका अपाङ्ग ४६ जनालाई मासिक रु १००० का दरले रु १२६८००० भत्ता वितरण ।

छ) उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरणकार्यले किसानहरुको आय आर्जन बृद्धी हुनुको साथै उत्प्रेरित भएका ।

ज) स्थानीय पाठ्कम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ।

झ) १२ स्थानमा स्वास्थ्य इकाई थप गरिएको ।

ञ) ६०० घर धुरीलाई खरको छाना मुक्त गर्न पहिलो किस्ता बापतको रकम प्रदान गरिएको ।

११. उदाहरणीय कार्यहरू

क) नगरपालिका तथा वडा बाट प्रदान गरिने सवै प्रकारका सेवा सहित २ स्थानमा घुम्ती सेवा संचालन गरिएको ।

- ख) एकल पुरुष १२४ जना, एकल महिला २० जना र ग वर्गका अपाङ्ग ४६ जनालाई मासिक रु १००० का दरले रु १२६८००० भत्ता वितरण ।
- ग) बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ताहरूलाई राज्यले तोके बमोजिम रु ७००० थप गरी रु १५००० मासिक पारिश्रमिक प्रदान गरिएको ।
- घ) विद्युतिय लिफ्ट खानेपानी योजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानीमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिएको ।
- ङ) १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, प्रसुति महिलाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन सेवा, ८४ वर्ष गाठको उपलक्ष्यमा २५००० प्रदान गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
- छ) स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डीङ्ग गर्ने र होमस्टे संचालन गर्ने कार्यको लागि निर्णय भई कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेको ।

१२. कार्य सम्पन्न हुन नसकेका भए सो को विवरण र कारण तथा असरहरू

- क) क्रमागत वडा कार्यालय भवन तथा विद्यालय भवन सम्भौता बमोजिम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने ।

१३. मुख्य समस्या/चुनौति/समाधानका लागि गरिएको उपाय/प्रयासहरू

समस्या

- क. ठूलो र कमजोर भू -भाग ।
- ख. टुके योजना हुनु ।
- ग. छरिएर रहेको वस्ती ।
- घ) क्षेत्रफललाई प्राथमिकता दिई संघीय र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त नहुनु ।

समाधानका उपायहरू

- क. कम्तिमा दुई पालिका बनाउनु पर्ने ।
- ख. टुके योजनाको संख्या घटाईएको ।
- ग. एकिकृत वस्ती विकास गर्नु पर्ने ।
- घ. अनुदान बृद्धी हुनु पर्ने ।

१४. नगरपालिका/गाउँपालिकाको अपेक्षा (संघ, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिसँग)

- क. संघीय सरकारसँग गरिएको अपेक्षा

१. नगरपालिकाको क्षेत्रफल छुट भएकोले समावेश गरी नक्सा समेत संच्याउन नगरसभाबाट निर्णय गराई माग गरिएकोले सो बमोजिम हुनु पर्ने ।
२. भौगोलिक विकटता तथा देशकै ठूलो नगरपालिका भएकोले अनुदान विशेष रुपमा दिनु पर्ने ।
३. ठाडामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनु पर्ने ।
४. दामारवेशी, ऐरावती, कैलासेमा पक्की मोटररेवल पुल निर्माण हुनु पर्ने ।

- ख. प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षा

१. भौगोलिक विकटता तथा देशकै ठूलो नगरपालिका भएकोले अनुदान विशेष रुपमा दिनु पर्ने ।
२. नगर गौरवका ४ सडकको स्तरोन्नतीको (कालो पत्रे) लागि वित्तिय न्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
३. प्रदेश बाट नगर भित्र संचालन हुने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्ने ।

- ग. जिल्ला समन्वय समितिसँगको अपेक्षा

१. निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको भूमिकाको विषयमा निरन्तर सुझाव र निर्देशन ।

२. आन्तरिक आय व्यवस्थापनको लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग हुनु पर्ने ।

नोट :- योजनाको विस्तृत विवरण :- यस नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ का सबै योजना तथा कार्यक्रमहरूको नाम, ल.ई रकम, विनियोजित रकम, सम्भौता मिति, भुक्तानी मिति, कार्य सम्पन्न रकम, भुक्तानी भएको रकम, जनश्रमदान, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष/कार्यान्वयन कर्ताको नाम उल्लेख भएको विवरण शितगंगा नगरपालिकाको Website - WWW.shitgangamun.gov.np मा हेर्न सकिने छ ।

३ भौतिक प्रगती (क्षेत्रगतरुपमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था)

(रकम रु हजारमा)

क्र सं.	विवरण	योजना तथा कार्यक्रम संख्या	वित्तीय लगानी	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
क	आर्थिक विकास							
१	पशु विकास सम्बन्धि कार्यक्रम	१	२००	१	२००	१००	१००	रो
२								
	जम्मा							
ख	सामाजिक विकास							
१	खेल मैदान निर्माण	१	१७९	१	१७९	१००	१००	रो
२								
५	संस्कृती पर्वद्वन कार्यक्रम	२	६९२	२	६८९	१००	१००	रो
	जम्मा							
ग	पूर्वाधार विकास							
१	सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती संख्या	१५	८५१२	१५	८३४३	१००	९८	रो
२	सिंचाई सम्बन्धि योजना संख्या	५	१२१५	५	१२१५	१००	१००	रो
३	खानेपानी सम्बन्धि योजना संख्या	१	१५०	१	१५०	१००	१००	रो
४	विद्युत विस्तार सम्बन्धी योजना							
५	भवन योजना (संख्या)	१०	३२१४	१०	३२०८	१००	१००	रो
६	भो.पु.संख्या							
७	पूर्वाधार विकास अन्य	१	२११	१	२११	१००	१००	रो
८	गोरेटो बाटो तथा पदमार्ग निर्माण	२१	१०३४५	२१	१०२३६	१००	१००	रो
	जम्मा							
घ	प्राकृतिक स्रोत ब्यबस्थापन							
१								
	जम्मा	१७	४७१४	१७	४४६०	१००	१००	
ङ	सु-शासन तथा संस्थागत विकास							
१								
३								
	जम्मा	५२	१२५०२	५१	१२०४२	९९	९७	
	कुल जम्मा	८०४	२४७५५३	७५७	२२९४१६	९८	९३	