




शितगंगा नगरपालिका
आ.व. ०७९/८० को



तेस्रो चौमासिक तथा
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

मिति : २०८०/४/६

शितगंगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ठाडा, अर्घाखाँची

मिति २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०३/३१ सम्म सम्पन्न र निर्माणधिन योजनाको विवरण

रकम रु हजारमा

सि.न.	आयोजना प्रकार	योजना संख्या	अनुमानित कुल रु.	अनुदान रु.	जनसहभागिता रु.	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न कुल रकम रु.	सम्पन्न अनुदान रकम रु.	सम्पन्न जनसहभागिता रकम रु.	कार्य नभएका योजना संख्या	योजना सख्यागत रुपमा प्रगती	समग्र कामको आधारमा भौतिक प्रगति	कैफियत
१	सडक	१६६	१५४८४६	१२४१८२	२७००	१६४	११९०५८	११६३५४	२७०४	२	१००	१११	ठेक्का घट्टा सोही रकमबाट धेरै कार्य भएको
२	सिंचाई योजना मर्मत	६०	१४०९९	१३४६५	६३४	६०	१४०६९	१३३५१	७१८	०	९९	९९	
३	उर्जा	२	१०५०	१०५०	०	२	१०५०	१०५०	०	०	१००	१००	
४	संचार	१५	२०१७	२०१५	२	१५	२०१७	२०१२	५	०	१००	१००	
५	खेलकुद कार्यक्रम	१३	१५५०	१५४५	५	१३	१५५७	१५४९	८	०	१००	१००	
६	शिक्षा	२४	५४९५	५२९६	२००	२४	५४७८	५२४२	२३६	०	१००	१००	
७	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण	३१	७६८७	७४९८	१८७	३१	७८१३	७४७७	३३६	०	१००	१००	
८	स्वास्थ्य	२२	८०१२	५७५२	६४	२२	५४८०	५३१४	१६५	०	१००	१००	
९	खानेपानी	६३	१३९६९	१३३६९	६००	६१	१३३०३	१२६९५	६०८	०	९७	१००	
१०	संस्कृति प्रबर्द्धन	२१	४५६६	४२२०	३४५	२१	४५६२	४१८०	३८१	०	१००	१००	
११	पुर्वाधार विकास अन्य	६०	१४९४९	१४०४५	९०४	५८	१३९४०	१३१३०	८१०	०	९८	१००	
१२	कृषि विकास	२५	७०४८	५८२३	११७९	२५	६९९६	५८१४	११८२	०	१००	१००	
१३	उद्योग तथा वाणिज्य	२	२०००	२०००	०	२	१८९१	१८९१	०	०	१००	१००	
१४	पर्यटन	४	३७७८	३५४६	२३२	४	३५९०	३५३०	६०	०	१००	१००	
१५	सहकारी	२	२७०	२७०	०	२	२७१	२७०	१	०	१००	१००	

१६	सुरक्षा व्यवस्थापन	१	१००	१००	०	१	१००	१००	०	०	१००	१००
१७	अनुसन्धान तथा विकास	४	३२९५	३२८०	०	४	३२७८	३२७८	०	०	१००	१००
१८	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी अन्य	२५	४८८४	४८७७	१४	२५	५२९६	४८४७	४४९	०	१००	१००
१९	सामाजिक विकास अन्य	३	२१०	२००	१०	३	२१०	२००	१०	०	१००	१००
२०	विपद व्यवस्थापन	६	४२५३	३९९१	०	५	३६४१	३६४१	०	०	१००	१००
२१	स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन	१	१४५	१४५	०	१	१४५	१४५	०	१	१००	१००
२२	पशु विकास	१४	५९६२	४३१५	१६४७	१४	६०७१	३९१५	२१५६	०	१००	१००
२३	झोलुङ्गेपुल	४	२०३९७	७२८७	३४२	३	१९२६२	६४०६	३४२	१	८०	१००
२४	भवन निर्माण तथा मर्मत	३७	१०३०६६	३८८४७	१५३५	३७	३८९०१	३६८१९	२०८१	०	१००	१००
२५	फोहोर मैला व्यवस्थापन	९	२५०७	२३७५	१३२	९	२४८५	२३४७	१३८	०	१००	१००
२६	विद्युतिकरण	५	५७९	५५०	२९	५	५७४	५४३	३१	०	१००	१००
२७	संस्थागत क्षमता विकास	२	४२०	४२०	०	२	४२०	४२०	०	०	१००	१००
२८	सामान्य सेवा	४	१६१८	१६१८	०	४	१६१०	१६१०	०	०	१००	१००
२९	अन्य	१	१००	१००	०	१	१००	१००	०	०	१००	१००
३०	समृद्धीका लागि वन परियोजना	१६	३७००	३७००	०	१०	१३३९	१३३९	०	०	५१	५१
	जम्मा	६४२	३९२५७२	२७५८८१	१०७६१	६२८	२८४५०७	२५९५६९	१२४२१	४	९९	१००

नोट- माथि भुक्तानी भाने उल्लेख भएको रकम रु २५९५६९००० भएता पनि रकम नभएको कारण उल्लेखित योजना कार्यक्रमको रु १८६९२४०० भुक्तानी बाँकी रहेको छ । जसका कारण

योजना तथा कार्यक्रम तर्फको वास्तविक वित्तिय प्रगति ८७ प्रतिशत भएको छ ।

क्रमागत योजना १ वटा रहेको छ।